Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:17:45

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2015	EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIME POLIÉ NO TRECHO DA ESTRADA RURAL ENTRE A BR 158 E A COMINID DE PALMERINH **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 127/2015	210	02/11/2015	R$ 799.652,98	100,00%

Nº12/2015
Data Inicial: 02/11/2015

EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIME POLIÉ NO TRECHO DA ESTRADA RURAL ENTRE A BR 158 E A COMINID DE PALMERINH



R$ 799.652,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136878

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10027	2015	02/11/2015	12261
10028	2015	02/11/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2528	02/11/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*3*.3**-43	ART (CREA)	20**4*2**65	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*3**27	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*3**27	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5166	R$ 799.652,98	02/11/2015	
Contrato	127	2015	76.995.455/0001-56	5167	R$ 799.652,98	02/11/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	21/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	1,11%
5208	Paralisação	2	Jurisdicionado	04/12/2015			
5555	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	9,99%
5612	Medição	3	Jurisdicionado	19/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	16,10%
5622	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	16,10%

5661	Medição	5	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	16,10%
5683	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	16,10%
5713	Medição	7	Jurisdicionado	08/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	100,00%
5714	Conclusão	8	Jurisdicionado	08/12/2016			