Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 02:38:18

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2015	CONTRUÇÃO DA UBS DE PASSO BONITO COM AREA DE 86,86 M2 **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 239/2014	60	07/01/2015	R$ 160.560,71	88,99%

Nº5/2015
Data Inicial: 07/01/2015

CONTRUÇÃO DA UBS DE PASSO BONITO COM AREA DE 86,86 M2



R$ 160.560,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
144403

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13255	2014	01/01/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	01/01/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*8*.5**-04	ART (CREA)	28**/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*7**64	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*7**64	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5092	R$ 160.860,71	18/11/2014	
Contrato	239	2014	76.995.455/0001-56	5093	R$ 160.860,71	18/11/2014	88,99%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5147	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2014	27,32%
5190	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2014	76,44%
5202	Medição	3	Jurisdicionado	07/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2014	88,99%