Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:18:42

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2015	FECHAMENTO DA ÁREA DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA EMMA BOING HORT. **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 81/2015	60	04/08/2015	R$ 13.680,00	100,00%

Nº9/2015
Data Inicial: 04/08/2015

FECHAMENTO DA ÁREA DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA EMMA BOING HORT.



R$ 13.680,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
970207

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6557	2015	04/08/2015	12261
6558	2015	04/08/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1077	2528	04/08/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
04/08/2015		Contrato
04/08/2015		Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*1*.3**-55	ART (CREA)	20**2*9**77	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*3**55	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*3**55	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*3**55	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5148	R$ 13.680,00	05/05/2015	
Contrato	81	2015	76.995.455/0001-56	5149	R$ 13.680,00	27/05/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

5155	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2015	100,00%
5156	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/08/2015			