Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 02:38:48

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2015	RECAPEAMENTO ASFALTICO S/PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS ALDO LIMA E DORNEVIL FERREIRA DANGUI **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 1/2015	120	01/04/2015	R$ 362.010,23	100,00%

Nº6/2015
Data Inicial: 01/04/2015

RECAPEAMENTO ASFALTICO S/PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS ALDO LIMA E DORNEVIL FERREIRA DANGUI



R$ 362.010,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
131107

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2194	2015	01/04/2015	12261
2196	2015	01/04/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2528	01/04/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	68**8/D	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	18**3/D	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	18**3/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5110	R$ 362.010,23	05/01/2015	
Contrato	1	2015	76.995.455/0001-56	5111	R$ 362.010,23	05/01/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5191	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2015	61,69%
5203	Paralisação	4	Jurisdicionado	04/12/2015			
5552	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2015	100,00%
5553	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/07/2016			