Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:53:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL ATÉ O LIMEIRA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 96/2018	180	26/06/2018	R$ 3.148.423,85	100,00%

Nº8/2018
Data Inicial: 26/06/2018

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL ATÉ O LIMEIRA



R$ 3.148.423,85

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136895

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5598	2018	01/06/2018	12261
13958	2018	01/10/2018	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1098	2775	01/06/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*9**92	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*8**19	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*8**19	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6082	R$ 3.158.539,18	06/11/2017	
Contrato	96	2018	76.995.455/0001-56	6083	R$ 3.148.423,85	07/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6084	Medição	1	Jurisdicionado	29/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2018	2,78%
6120	Medição	2	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2018	2,78%
6131	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2018	2,78%
6141	Medição	4	Jurisdicionado	11/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2018	58,99%

6152	Medição	5	Jurisdicionado	11/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2018	96,34%
6164	Medição	6	Jurisdicionado	07/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2018	100,00%
6182	Medição	7	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2018	100,00%
6199	Conclusão	8	Jurisdicionado	07/01/2019			