Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 06:32:26

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2018	Execução de alambrado e paver da Escola Maria da Luz (Abundancia) **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 159/2018	30	01/11/2018	R$ 46.277,29	100,00%

Nº13/2018
Data Inicial: 01/11/2018

Execução de alambrado e paver da Escola Maria da Luz (Abundancia)



R$ 46.277,29

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
144136

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11554	2018	01/11/2018	12261
11555	2018	03/12/2018	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	2775	01/11/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*5**46	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*9**01	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*9**01	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6175	R$ 50.931,45	01/03/2018	
Contrato	159	2018	76.995.455/0001-56	6176	R$ 46.277,29	14/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6187	Medição	1	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 159/2018	99,99%
6204	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 159/2018	99,99%
6230	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 159/2018	100,00%
6239	Conclusão	4	Jurisdicionado	28/03/2019			