Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:47:19

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A COMUNIDADE DO RIO QUIETO E SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE. **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 125/2018	18	03/09/2018	R$ 1.120.482,92	100,00%

Nº11/2018
Data Inicial: 03/09/2018

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A COMUNIDADE DO RIO QUIETO E SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE.



R$ 1.120.482,92

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136886

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9618	2018	03/09/2018	12261
315	2019	01/04/2019	12261
316	2019	01/05/2019	12261
171	2020	03/02/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2775	03/09/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*1*.8**-37	ART (CREA)	20**4*3**34	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*8**81	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*8**81	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6144	R$ 1.535.493,94	07/02/2018	
Contrato	125	2018	76.995.455/0001-56	6145	R$ 1.120.482,92	19/04/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6157	Medição	1	Jurisdicionado	08/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	9,05%
6167	Medição	2	Jurisdicionado	14/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	13,40%
6185	Medição	3	Jurisdicionado	13/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	16,45%

6202	Medição	4	Jurisdicionado	13/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	16,45%
6228	Medição	5	Jurisdicionado	27/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	16,45%
6243	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	16,45%
6257	Medição	7	Jurisdicionado	08/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	20,52%
6269	Medição	8	Jurisdicionado	17/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	25,98%
6295	Medição	9	Jurisdicionado	10/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	27,92%
6308	Medição	10	Jurisdicionado	11/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	32,67%
6316	Medição	11	Jurisdicionado	26/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	37,41%
6336	Medição	12	Jurisdicionado	02/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	37,41%
6350	Medição	13	Jurisdicionado	25/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	39,26%
6360	Medição	14	Jurisdicionado	19/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	44,11%
6379	Medição	15	Jurisdicionado	18/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	46,84%
6397	Medição	16	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	46,84%
6399	Medição	17	Jurisdicionado	04/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	50,17%
6405	Medição	18	Jurisdicionado	03/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	54,27%
6423	Medição	19	Jurisdicionado	06/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	58,82%
6432	Medição	20	Jurisdicionado	08/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	63,38%
6442	Medição	21	Jurisdicionado	16/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	66,38%
6461	Medição	22	Jurisdicionado	16/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	71,19%
6474	Medição	23	Jurisdicionado	18/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	75,84%
6492	Medição	24	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	75,84%
6519	Medição	25	Jurisdicionado	08/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	79,29%
6542	Medição	26	Jurisdicionado	04/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	81,91%
6561	Medição	27	Jurisdicionado	09/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	84,00%
9013	Medição	28	Jurisdicionado	04/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	84,00%
9020	Medição	29	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	86,41%

9032	Medição	30	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	88,87%
9040	Medição	31	Jurisdicionado	02/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	91,57%
9053	Medição	32	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	94,09%
9062	Medição	33	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	96,04%
9069	Medição	34	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	96,04%
9079	Medição	35	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	96,04%
9095	Medição	36	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	100,00%
9103	Medição	37	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	100,00%
9117	Medição	38	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	100,00%
9125	Conclusão	39	Jurisdicionado	01/12/2021			