Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 06:34:52

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2018	RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS PUBLICAS URBANAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 162/2018	270	03/12/2018	R$ 676.656,24	100,00%
14	2018	RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS PUBLICAS URBANAS **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2019	270	03/12/2018	R$ 676.656,24	100,00%

Nº14/2018
Data Inicial: 03/12/2018

RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS PUBLICAS URBANAS



R$ 676.656,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
131108; 136774; 136795; 136812; 137012; 137016; 137019; 137036

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13955	2018	03/12/2018	12261
13956	2018	03/12/2018	12261
16660	2018	03/12/2018	12261
6285	2019	03/06/2019	12261
5400	2019	03/06/2019	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	03/12/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*6*.1**-61	ART (CREA)	20**5*2**38	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*1**58	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*1**58	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6189	R$ 683.871,51	01/05/2018	
Contrato	162	2018	76.995.455/0001-56	6190	R$ 676.656,24	30/08/2018	100,00%
Aditivo	1	2019	76.995.455/0001-56	6271	R$ 106.223,38	27/05/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6210	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 162/2018	68,46%
6233	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 162/2018	68,46%

6241	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 162/2018	68,46%
6261	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 162/2018	68,46%
6272	Medição	5	Jurisdicionado	31/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 162/2018	99,99%
6298	Medição	6	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
6302	Medição	7	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 162/2018	99,99%
6310	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 162/2018	100,00%
6317	Conclusão	9	Jurisdicionado	30/08/2019			