Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 02:08:56

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2014	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE ABUNDÂNCIA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 85/2014	210	06/07/2014	R$ 909.109,61	100,00%

Nº11/2014
Data Inicial: 06/07/2014

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE ABUNDÂNCIA



R$ 909.109,61

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
144136

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5935	2014	01/07/2014	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	2528	05/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*8*.5**-04	ART (CREA)	20**2*9**47	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*6**60	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*6**60	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5050	R$ 942.081,42	01/07/2014	
Contrato	85	2014	76.995.455/0001-56	5051	R$ 909.109,61	06/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5052	Medição	1	Jurisdicionado	06/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	2,41%
5079	Medição	2	Jurisdicionado	02/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	34,98%
5185	Medição	3	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	67,51%
5197	Medição	4	Jurisdicionado	23/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	68,77%
5502	Medição	10	Jurisdicionado	17/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	81,32%

5513	Medição	11	Jurisdicionado	21/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	86,59%
5536	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	86,59%
5576	Medição	13	Jurisdicionado	05/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	91,17%
5619	Medição	14	Jurisdicionado	16/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	93,61%
5671	Medição	15	Jurisdicionado	17/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	96,51%
5679	Medição	16	Jurisdicionado	17/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	100,00%
5680	Conclusão	17	Jurisdicionado	17/11/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					