Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 19:52:25

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2010	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 860/2012	270	30/06/2010	R$ 102.156,29	100,00%
2	2010	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2013	270	30/06/2010	R$ 102.156,29	100,00%

Nº2/2010
Data Inicial: 30/06/2010

PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS



R$ 102.156,29

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4984

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1781	2013	10/06/2013	12217

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	96*.*2*.5**-04	ART (CREA)	13**8*/AP	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	860	2012	80.874.100/0001-86	0	R$ 102.156,29	21/06/2010	100,00%
Contrato				4021	R$ 102.375,68	10/08/2012	
Aditivo	1	2013	80.874.100/0001-86	4020	R$ 16.383,72	29/04/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4138	Medição	7	Jurisdicionado	01/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 860/2012	100,00%
201305	Medição	9	Jurisdicionado	11/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 860/2012	42,20%
201306	Medição	10	Jurisdicionado	04/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 860/2012	51,64%
4015	Medição	11	Jurisdicionado	16/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 860/2012	100,00%
4138	Medição	12	Jurisdicionado	01/12/2013	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2013	100,00%
4079	Conclusão	13	Jurisdicionado	26/12/2013			