Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:48:46

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA BR 158 EM DIREÇÃO A LOCALIDADE DE PALMEIRINHA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 138/2013	120	02/01/2014	R$ 234.962,49	100,00%

Nº1/2014
Data Inicial: 02/01/2014

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA BR 158 EM DIREÇÃO A LOCALIDADE DE PALMEIRINHA



R$ 234.962,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136919

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13452	2013	02/01/2014	12261
13260	2014	01/01/2015	12261
13259	2014	01/01/2015	12261
921	2015	01/02/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2063	2528	05/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*1*.8**-37	ART (CREA)	20**4*2**17	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*9**41	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*9**41	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*9**41	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1077	R$ 914.171,22	11/10/2013	
Contrato	138	2013	76.995.455/0001-56	1078	R$ 851.128,09	12/09/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1071	Medição	1	Jurisdicionado	07/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2013	28,28%
1072	Medição	2	Jurisdicionado	13/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2013	45,44%

5033	Medição	3	Jurisdicionado	07/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2013	64,53%
5099	Paralisação	4	Jurisdicionado	07/02/2015			
5505	Medição	5	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2013	9,99%
5511	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2013	9,99%
5533	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2013	100,00%
5534	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/07/2016			