Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

# INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 20/08/2025 - 13:41:58

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2024 | CR 953315-2023 CAIXA - RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 110/2024 | 180 | 01/08/2024 | R$ 1.573.894,90 | 100,00% |

Nº8/2024
Data Inicial: 01/08/2024

# CR 953315-2023 CAIXA - RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

R$ 1.573.894,90

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 14568; 9123 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 8111 | 2024 | 01/08/2024 | 12557 |
| 8112 | 2024 | 01/08/2024 | 12557 |
| 9225 | 2024 | 01/09/2024 | 12557 |
| 9226 | 2024 | 01/09/2024 | 12557 |
| 11914 | 2024 | 01/11/2024 | 12557 |
| 11913 | 2024 | 01/11/2024 | 12557 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12557 | 1003 | 12022 | 01/08/2024 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 03*.*4*.6**-46 | ART (CREA) | 17**2*3**41** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 08*.*9*.7**-41 | ART (CREA) | 17**2*1**30** | Orçamento | Sim |
| CPF | 08*.*9*.7**-41 | ART (CREA) | 17**2*1**30** | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 61527 | R$ 1.573.894,90 | 01/08/2024 | |
| Contrato | 110 | 2024 | 78.121.936/0001-68 | 61528 | R$ 1.573.894,90 | 01/08/2024 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61545 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 110/2024 | 26,92% |
| 61560 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 110/2024 | 48,82% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61579 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/11/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 110/2024 | 100,00% |
| 61598 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 01/12/2024 | | | |