Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:38:44

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	COBERTURA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 156/2024	180	03/06/2024	R$ 65.900,00	100,00%

Nº5/2024
Data Inicial: 03/06/2024

COBERTURA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL



R$ 65.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6198

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**27**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*1*.1**-42	ART (CREA)	17**2*3**79**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*2**24**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*2**24**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2911	R$ 90.781,60	03/06/2024	
Contrato	156	2024	95.589.289/0001-32	2912	R$ 65.900,00	03/06/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2913	Medição	1	Jurisdicionado	28/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2024	5,00%
2946	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2024	5,10%
2962	Medição	3	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2024	10,00%
2974	Medição	4	Jurisdicionado	05/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2024	100,00%
2995	Conclusão	5	Jurisdicionado	30/10/2024			

Nº5/2024
Data Inicial: 03/06/2024

COBERTURA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL

Documentos



R$ 65.900,00








MELHORIAS NA COBERTURA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI)
VALOR DA OBRA: R$ 65.900,00
EMPRESA EXECUTADORA: GERALDO CESAR JUNG LTDA
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
INICIO DA OBRA: 11 / 06 / 2024
OBJETO: MELHORIAS NA COBERTURA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI)
TÉRMINO DA OBRA: 90 DIAS
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE