Prefeitura Municipal
de Salto do Lontra

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 07/08/2025 - 16:27:10

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2024	Pavimentação Poliédrica Santa Luzia do Bandeira - Serra Silva **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 18/2024	365	10/03/2024	R$ 104.512,50	100,00%

Nº3/2024
Data Inicial: 10/03/2024

Pavimentação Poliédrica Santa Luzia do Bandeira - Serra Silva

R$ 104.512,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
100023

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5538	2024	17/05/2024	12494
6008	2024	03/06/2024	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1003	2400001	01/05/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.*7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.*7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.*7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2401576	R$ 109.991,70	11/01/2024	
Contrato	18	2024	76.205.707/0001-04	2401577	R$ 104.512,50	29/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2401588	Medição	1	Jurisdicionado	31/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2024	68,09%
2402278	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2024	100,00%
2402279	Conclusão	3	Jurisdicionado	31/07/2024			

Nº3/2024
Data Inicial: 10/03/2024

Pavimentação Poliédrica Santa Luzia do Bandeira - Serra Silva

Documentos

R$ 104.512,50

ORÇAMENTO SERRA SILVA atualizado

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	0			
	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
		PAV. POLIÉDRICA SERRA SILVA-STA LUZIA DO BANDEIRA	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	29,09%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAV. POLIÉDRICA SERRA SILVA-STA LUZIA DO BANDEIRA									**109.991,70**	
1.								**-**	**109.991,70**	
1.1.								**-**	**-**	
-					-		BDI 1	-	-	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**109.991,70**	
1.2.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.700,00	2,99	BDI 1	3,86	10.422,00	RA
1.2.2.	DER-PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	2.700,00	0,89	BDI 1	1,15	3.105,00	RA
1.2.3.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO	M2	2.565,00	25,39	BDI 1	32,78	84.080,70	RA
1.2.4.	DER-PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA	M	900,00	10,66	BDI 1	13,76	12.384,00	RA
-					-		BDI 1	-	-	RA
-					-		BDI 1	-	-	RA
-					-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

quinta-feira, 11 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS
CREA/CAU: 138208/D
ART/RRT: 1720231788510

CAPADOCIA
SERVICOS INTEGRAIS

ANEXO V – PROPOSTA DE PREÇOS

AO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica na serra da comunidade de santa Luzia do Bandeira totalizando 2.700,00 m² de pavimentação conforme projeto e com recursos próprios.

A Empresa LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA, CNPJ/MF 33241776/0001-52, com sede na cidade de SALTO DO LONTRA-PR, sito na Rua Mangabeira, n.º 231, CEP 85670-000, Telefone (46) 999281515, E-mail capadocia2020@outlook.com, propõe à(ao) MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA-PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1)O preço proposto é de R$ 104.512,50 (Cento e Quatro Mil e Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos), sendo 75% (Setenta e Cinco) por cento referente aos materiais e 25 % (Vinte e Cinco) por cento referente à mão de obra.

2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo,60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a) LUANA INDIANARA VERONEZI, portador(a) do CPF 071803419-83 e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) PAULO ROBERTO KOERICH, Título ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PR 113096/D.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da proposta.

Salto do Lontra-PR, 29 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUANA INDIANARA VERONEZI
Data: 29/02/2024 09:41:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

LUANA INDIANARA VERONEZI

CPF 071803419-83

RG 10670966-1

1 Medicao pavimentaçao Santa Luzia do Bandeira

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | Nº do contrato 202/2022-SEAE /

Agente Promotor / Proponente: Salto do Lontra

Empreendimento: GESTAO POLITICA DESENV URBANO/ 11 SALTO DO L

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	CONTRAPARTIDA FISICA	OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %) PREV.	EVOL.ACUM. (em %) EXEC.
2	PAVIMENTAÇAO				62.902,40			62.902,40	100,00	68,09
									10,00	
TOTAIS ACUMULADOS					62.902,40			62.902,40	100,00	68,09
TOTAIS NO PERIODO					62.902,40			62.902,40		68,09

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Lilian Renata Cani Pierieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

28-mai-24
Data da Medição

Executado: 68,09 % da 1 ª etapa
Prazo decorrido: 78 dias
Prazo equivalente de obra: 20 dias
Dias abonados: dias
Adiant.(+) / Atraso(-): -58 dias

V.100901-1100

medição final

Município de Salto do Lontra
Estado do Paraná
CNPJ 76.205.707/0001-04
Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data da medição 7-jun-24 | Data de início da obra 11-mar-24

Nº da medição 2 | Período 28-mai-24 a 7-jun-24

Agente Promotor / Proponente Salto do Lontra

Empreendimento GESTAO POLITICA DESENV URBANO/ 11 SALTO DO LONTRA/PR

N° do contrato 202/2022-SEAB /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES CONTRATADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO	QUANTIDADES EXECUTADAS ACUMULADA	VALORES MEDIDOS (R$) NO PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	Medição 1 Data 28-mai-24
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=5KM.)	M2		2.350,00	750,00	2.350,00	2.880,00	9.024,00	1600
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=5KM.)	M2		2.350,00	750,00	2.350,00	855,00	2.679,00	1600
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=12,00KM)	M2		2.209,00	705,00	2.209,00	21.643,50	67.816,30	1504
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=12,00KM.)	M		940,00	300,00	940,00	4.107,00	12.868,60	640

medição final

Município de Salto do Lontra
Estado do Paraná
CNPJ 76.205.707/0001-04
Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	Medição 13	Medição 14	Medição 15	Medição 16	Medição 17	Medição 18	Medição 19
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
7-jun-24																	
2350																	
2350																	
2209																	
940																	

medição final

Município de Salto do Lontra
Estado do Paraná
CNPJ 76.205.707/0001-04
Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	2	Período	28-mai-24	a	7-jun-24

Agente Promotor / Proponente Salto do Lontra

Empreendimento GESTAO POLITICA DESENV URBANO/ 11 SALTO DO LONTRA/PR

N° do contrato 202/2022-SEAB /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES CONTRATADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO	QUANTIDADES EXECUTADAS ACUMULADA	VALORES MEDIDOS (R$) NO PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	Medição 1 Data 28-mai-24

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

7-jun-24
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 29.485,50	R$ 92.387,90

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR**, inscrita no CNPJ nº 76.206.707.0001-04, certifica que a empresa **LUANA INDIANARA VERONEZI EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 33.241.776/0001-52, *concluiu* nesta data os serviços referentes a Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica na serra da comunidade de santa Luzia do Bandeira totalizando 2.700,00 m² de pavimentação conforme projeto e com recursos próprios,, referente ao objeto do contrato nº 018/2024**,** celebrado entre as partes através de Concorrência Eletrônica nº 001/2024, licitado no valor de R$ 104.512,50 (cento e quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), havendo uma redução de meta no valor de R$ 12.124,60, finalizando o contrato em R$ 92.387,90 (noventa e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos).

Salto do Lontra - PR, 07 de junho de 2024.

LILIAN RENATA CANI DEPIERI
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal