Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 20/08/2025 - 16:11:03

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	RECAPE ASFÁLTICO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE SÃO BENTO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 12/2024	180	01/07/2024	R$ 1.111.338,44	100,00%

Nº6/2024
Data Inicial: 01/07/2024

RECAPE ASFÁLTICO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE SÃO BENTO

R$ 1.111.338,44

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
14451

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6707	2024	01/07/2024	12557
8153	2024	01/08/2024	12557
9387	2024	01/09/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12022	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.6**-46	ART (CREA)	17**2*3**64**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*6**83**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*6**83**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*6**99**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61507	R$ 1.251.632,01	01/07/2024	
Contrato	12	2024	78.121.936/0001-68	61508	R$ 1.111.338,44	01/07/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61524	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 12/2024	59,04%
61543	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 12/2024	83,71%
61558	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 12/2024	100,00%

61577	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/11/2024