Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 14/12/2025 - 10:33:53

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2024	SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 121/2024	180	01/07/2024	R$ 666.998,52	100,00%

Nº3/2024
Data Inicial: 01/07/2024

SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED

R$ 666.998,52

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10397

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6796	2024	01/07/2024	12557
7654	2024	01/07/2024	12557
6795	2024	01/07/2024	12557
9416	2024	01/09/2024	12557
9417	2024	01/09/2024	12557
4548	2025	01/05/2025	12557
4549	2025	01/05/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*8*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**67**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**22**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**22**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61501	R$ 1.066.647,82	01/07/2024	
Contrato	121	2024	78.121.936/0001-68	61502	R$ 666.998,52	01/07/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61526	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	1,31%

61548	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	19,34%
61566	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	20,50%
61663	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	100,00%
61679	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/05/2025			

Nº3/2024
Data Inicial: 01/07/2024

SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED

Documentos

R$ 666.998,52

TERMO DE RECEBIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE CASCAVEL

MUNICÍPIO:	SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
TRÊS BARRAS DO PARANÁ	**65347**	**55**	**1**	**24/04/2025**

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO	CNPJ/ CPF	Nº CONTRATO:
BRASLED ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS LTDA	**32480398000105**	**121/2024**

VALOR:
R$ 666.998,52 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*********)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Substituição de luminárias tradicionais por luminárias que utilizam tecnologia LED com serviços de: fornecimento e instalação de 995 un de luminárias para iluminação pública em LED (conforme especificado em projeto); conjuntos de braços de iluminação; relés foto controladores eletrônicos; cabos de cobre flexível tipo PP e demais acessórios; serviços de retirada, transporte e descarte dos conjuntos com a emissão de Cerficado de Destinação Final - CDF conforme especificações do Termo de Referência e demais documentos do projeto.

LOCALIZAÇÃO:
VIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Rua das Camélias
Rua das Rosas
Rua Vitória Régia
Rua das Hortências
Rua Recife
Rua Santa Catarina
Rua Maranhão
Rua Rio Branco
Rua Indu
Rua Acre
Rua Amapá
Rua Rondônia
Rua Trigolândia
Rua Ulisses Guimarães
Rua Tancredo Neves
Rua Governador Mario Covas
Rua JK
Rua Verena Fabiani Dal Magro
Rua Pedro Antônio Pedrozo
Rua Timóteo Bernardes Prestes
Rua Brasilia
Rua Carlos Fernandes Costa D'Vila
Rua Vereador Antônio Marques
Rua das Oliveiras
Rua das Margaridas
Rua Vereadora Eliane Dezan
Rua Francisco Walker
Rua Pedro Zancanaro
Rua Adão Rodrigues de Paula
Rua Francisco Iglikoski
Rua João Domingos Martinazzo
Rua Ângelo Boaretto
Rua João Busato
Travessa 26-A
Rua Nereu Ramos
Rua General Olivério
Prolongamento Rua Recife
Rua Ipê
Rua Domingos Julianotti
Rua vereador Nelson Pauli
Rua João Bibiano da Silva
Avenida São Paulo
Avenida Paraná
Rua das Marrecas
Rua das Garças
Rua Gralha Azul
Rua das Andorinhas
Rua Mato Grosso
Prolongamento Rua Mato Grosso
Rua Pavão
Rua Jaú
Rua Minas Gerais
Rua Bahia
Rua Cascavel
Rua Pioneira

TERMO DE RECEBIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Rua João Matias
Rua Castelo Branco
Rua João Horácio Laurindo
Rua das Araras
Rua Luciano Alberton
Rua Sobradinho
Rua Doratila Caleffi
Rua Agenor Defenti Parizotto
Rua Adão Militz
Rua Abrelino José Zanella
Rua Bernardo Ribeiro Nunes
Rua Ângelo e Amabili Buzin
Rua Francisco Dias
Rua Alcides Nunes Prestes
Rua Treze de Maio
Rua Atlântica
Rua Iguaçu
Rua Arapongas
Rua Airton Senna
Prolongamento Avenida Brasil
PR/471
Rua de Acesso Sanepar
Vila Rural
Distrito Santo Isidoro
Distrito Barra Bonita
Distrito Alto Alegre
Loteamento Apolinário
Loteamento Vargem Bonita
Demais Ruas e Vias previstas em projeto

Em vinte e três de junho do ano de dois mil e vinte e cinco a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941 Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941 Dados: 2025.05.05 13:59:53 -03'00'

Jean Carlos de Lima
CREA-PR 167397/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS LTDA:32480398000105 Assinado de forma digital por BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS LTDA:32480398000105 Dados: 2025.05.05 13:48:25 -03'00'

BRASLED ILUMINAÇÃO PÚBLICA E
SERVIÇOS LTDA

GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059 Assinado de forma digital por GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059 Dados: 2025.05.05 14:00:19 -03'00'

GERSO FRANCISCO GUSSO

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Três Barras do Paraná, 23 de junho de 2025

Rodolfo Purpur Jr
CPF 495 112 549 87
Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE