Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 01:32:12

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	Recape asfáltico EM VIAS URBANAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 36/2024	180	01/07/2024	R$ 1.056.005,98	100,00%
5	2024	Recape asfáltico EM VIAS URBANAS **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2024	180	01/07/2024	R$ 1.056.005,98	100,00%

Nº5/2024
Data Inicial: 01/07/2024

Recape asfáltico EM VIAS URBANAS



R$ 1.056.005,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136795; 137037; 137042

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6006	2024	01/07/2024	12261
6008	2024	01/07/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*0**10**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*0**10**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*0**10**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*3**06**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9682	R$ 1.056.005,98	22/05/2024	
Contrato	36	2024	76.995.455/0001-56	9683	R$ 1.056.005,98	22/05/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9685	R$ 26.777,13	26/06/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9684	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	16,39%
9714	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	16,39%
9753	Medição	3	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	16,39%

9784	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	100,00%
9785	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
9840	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	100,00%
9866	Medição	7	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	100,00%
9893	Conclusão	8	Jurisdicionado	03/01/2025			