Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 02:15:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2024	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - EMAÚS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 98/2023	720	01/03/2024	R$ 618.865,09	100,00%

Nº2/2024
Data Inicial: 01/03/2024

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - EMAÚS



R$ 618.865,09

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
138854

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14524	2023	01/03/2024	12261
14525	2023	01/03/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	3066	01/03/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**10**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**10**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**10**	Fiscalização	Sim
CPF	15*.*1*.2**-38	ART (CREA)	17**2*1**60**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9615	R$ 618.884,60	27/11/2023	
Contrato	98	2023	76.995.455/0001-56	9616	R$ 618.865,09	27/11/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9617	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	9,60%
9618	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	21,20%
9630	Medição	3	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	21,20%
9650	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	21,20%

9664	Medição	5	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	32,79%
9679	Medição	6	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	32,79%
9710	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	51,59%
9749	Medição	8	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	51,59%
9780	Medição	9	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	63,13%
9836	Medição	10	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	68,76%
9837	Medição	11	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9863	Medição	12	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9890	Medição	13	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9909	Medição	14	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9935	Medição	15	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9957	Medição	16	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9974	Medição	17	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9987	Medição	18	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	96,39%
10007	Medição	19	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	96,39%
10032	Medição	20	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	96,39%
10050	Medição	21	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	100,00%
10076	Conclusão	22	Jurisdicionado	01/10/2025			

Nº2/2024
Data Inicial: 01/03/2024

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - EMAÚS

Documentos



R$ 618.865,09

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	2	Período	16-fev-24	a	15-mar-24

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

N° do contrato CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00	1,00	1,00	3.606,36	3.606,36
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92				
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04	1.461,60	2.734,20	7.863,41	14.710,00
3	DRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06				
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20				
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00				
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00				
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00				
4	BASE / SUB BASE							
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	1.461,60	2.734,20	7.951,10	14.874,05
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO							
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	1.392,00	2.604,00	43.346,88	81.088,56
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	464,00	868,00	6.407,84	11.987,08
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	1.461,60	2.734,20	2.630,88	4.921,56
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06				
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO							
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86				
7	COMPACTAÇÃO							
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10				
8	SINALIZAÇÃO							
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00				
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 – PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934

15-mar-24
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 71.806,47	R$ 131.187,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 | Nº do contrato CT- 98/2023 CI/

Agente Promotor / Proponente | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | CONTRATADA: CONSTRUTORA TA | Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			3.172,91	433,45			3.606,36	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			12.942,01	1.767,99			14.710,00	12,48	22,49
3	DRENAGEM								12,48	
4	BASE / SUB BASE			13.086,34	1.787,71			14.874,05	12,48	22,49
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO			86.218,95	11.778,25			97.997,20	12,48	22,09
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO								12,48	
7	COMPACTAÇÃO								12,48	
8	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				115.420,21	15.767,40			131.187,61	13,17	21,20
TOTAIS NO PERIODO				63.176,07	8.630,40			71.806,47	4,13	11,60

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

15-mar-24
Data da Medição

Executado: 94,56 % da 5 ª etapa
Prazo decorrido: 109 dias Prazo equivalente de obra: 149 dias

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	7	Período	25-out-24	a	5-nov-24

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

N° do contrato CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00		1,00		3.606,36
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92				
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04		4.271,40		22.980,13
3	DRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06				
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20				
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00				
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00				
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00				
4	BASE / SUB BASE							
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	1.760,85	11.425,05	9.579,02	62.152,27
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO							
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	1.677,00	10.881,00	52.221,78	338.834,34
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	559,00	3.627,00	7.719,79	50.088,87
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	1.760,85	11.425,05	3.169,53	20.565,09
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06				
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO							
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86				
7	COMPACTAÇÃO							
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10				
8	SINALIZAÇÃO							
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00				
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 – PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

5-nov-24
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 72.690,12	R$ 498.227,06

bm 7

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 7 | N° do contrato CT- 98/2023 C

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | CONTRATADA: CONSTRUTORA T | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			3.412,25	194,11			3.606,36	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			21.743,22	1.236,91			22.980,13	45,76	35,14
3	DRENAGEM								45,76	
4	BASE / SUB BASE			57.486,49	4.665,78			62.152,27	45,76	93,99
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO			382.274,68	27.213,62			409.488,30	45,76	92,32
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO								45,76	
7	COMPACTAÇÃO								45,76	
8	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				464.916,63	33.310,43			498.227,06	46,19	80,51
TOTAIS NO PERÍODO				72.690,12				72.690,12	4,13	11,75

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

5-nov-24
Data da Medição

Executado: 31,54 % da 20 ª etapa
Prazo decorrido: 344 dias | Prazo equivalente de obra: 587 dias

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	8	Período	5-nov-24	a	11-jun-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

N° do contrato CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00		1,00		3.606,36
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92	3.772,92	3.772,92		
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04	7.884,64	12.156,04	42.419,36	65.399,50
3	DRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06	3.859,06	3.859,06		
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20	49,20	49,20		
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00	24,00	24,00		
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00	10,00	10,00		
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00	144,00	144,00		
4	BASE / SUB BASE							
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	3.976,59	66.128,86
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO							
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	696,18	11.577,18	21.679,05	360.513,39
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	-1.063,42	2.563,58	-14.685,83	35.403,04
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	1.315,78	21.880,87
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06	3.859,06	3.859,06	7.872,48	7.872,48
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO							
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86	578,86	578,86	38.910,97	38.910,97
7	COMPACTAÇÃO							
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10	16.015,10	16.015,10		
8	SINALIZAÇÃO							
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00	3,00	3,00	635,70	635,70
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 – PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90	0,90	0,90	623,34	623,34

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS: 23261536934
Eu sou o autor deste

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. pelos itens:

11-jun-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 102.747,44	R$ 600.974,51

boletim de medicao 08

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 8 | N° do contrato CT- 98/2023 CI/

Agente Promotor / Proponente | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | CONTRATADA: CONSTRUTORA TA | Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			3.412,25	194,11			3.606,36	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			59.596,15	3.520,13			63.116,28	74,88	96,51
3	DRENAGEM								74,88	
4	BASE / SUB BASE			62.501,70	3.627,16			66.128,86	74,88	100,00
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO			399.700,75	25.969,03			425.669,78	74,88	95,97
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO			36.816,59				36.816,59	74,88	94,62
7	COMPACTAÇÃO								74,88	
8	SINALIZAÇÃO			1.191,27				1.191,27	100,00	94,62
TOTAIS ACUMULADOS				563.218,71	33.310,43			596.529,14	75,08	96,39
TOTAIS NO PERIODO				102.747,44				102.747,44	4,13	16,60

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

11-jun-25
Data da Medição

Executado: 15,79 % da 24 ª etapa
Prazo decorrido: 562 dias Prazo equivalente de obra: 705 dias

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição: 8 | Período: 5-nov-24 a 11-jun-25

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR — CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

N° do contrato: CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00		1,00		3.606,36
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92	3.772,92	3.772,92		
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04	7.884,64	12.156,04	42.419,36	65.399,50
3	DRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06	3.859,06	3.859,06		
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20	49,20	49,20		
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00	24,00	24,00		
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00	10,00	10,00		
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00	144,00	144,00		
4	BASE / SUB BASE							
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	3.976,59	66.128,86
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO							
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	696,18	11.577,18	21.679,05	360.513,39
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	-1.063,42	2.563,58	-14.685,83	35.403,04
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	1.315,78	21.880,87
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06	3.859,06	3.859,06	7.872,48	7.872,48
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO							
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86	578,86	578,86	38.910,97	38.910,97
7	COMPACTAÇÃO							
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10	16.015,10	16.015,10		
8	SINALIZAÇÃO							
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00	3,00	3,00	635,70	635,70
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 – PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90	0,90	0,90	623,34	623,34

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS: 23261536934
Eu sou o autor deste

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. pelos itens:

11-jun-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 102.747,44	R$ 600.974,51

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 8 | N° do contrato CT- 98/2023 CI/

Agente Promotor / Proponente | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | CONTRATADA: CONSTRUTORA TA | Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			3.412,25	194,11			3.606,36	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			59.596,15	3.520,13			63.116,28	74,88	96,51
3	DRENAGEM								74,88	
4	BASE / SUB BASE			62.501,70	3.627,16			66.128,86	74,88	100,00
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO			399.700,75	25.969,03			425.669,78	74,88	95,97
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO			36.816,59				36.816,59	74,88	94,62
7	COMPACTAÇÃO								74,88	
8	SINALIZAÇÃO			1.191,27				1.191,27	100,00	94,62
TOTAIS ACUMULADOS				563.218,71	33.310,43			596.529,14	75,08	96,39
TOTAIS NO PERIODO				102.747,44				102.747,44	4,13	16,60

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

11-jun-25
Data da Medição

Executado: 15,79 % da 24 ª etapa
Prazo decorrido: 562 dias Prazo equivalente de obra: 705 dias

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO:
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA – ESTRADA RURAL ENTRE A BR-158 E A COMUNIDADE DE EMAÚS, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAL EM ANEXO.

ÁREA: **11.577,18 m²**

ENDEREÇO: **ESTRADA RURAL ENTRE A BR-158 E A COMUNIDADE DE EMAÚS**

EMPRESA CONTRATADA: **CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA**

Nº CNPJ DA EMPRESA: **39.595.654/0001-40**

CONTRATO **Nº 98/2023**	CONCORRÊNCIA PÚBLICA: **Nº 08/2023**
PERCENTUAL DO CONTRATO EXECUTADO APÓS GLOSAS: **97,11%**	
INICIO DA OBRA: **27/11/2023**	FINAL DA OBRA: **11/06/2025**
DATA DE FISCALIZAÇÃO: **11/06/2025**	
DATA DE FISCALIZAÇÃO: **11/06/2025**	

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.
Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo, a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 11 setembro de 2025.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.07 11:35:12-03'00'

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil – Crea: 209.761D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos