Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 25/11/2026 - 10:17:12

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2024	PISTA DE CAMINHADA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 63/2023	240	01/04/2024	R$ 398.670,21	100,00%

Nº2/2024
Data Inicial: 01/04/2024

PISTA DE CAMINHADA



R$ 398.670,21

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9235

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**43**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**43**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**43**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*9*.9**-89	ART (CREA)	17**2*1**73**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2864	R$ 509.808,75	01/04/2024	
Contrato	63	2023	95.589.289/0001-32	2865	R$ 398.670,21	01/04/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2877	Medição	1	Jurisdicionado	26/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	15,70%
2891	Medição	2	Jurisdicionado	29/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	17,00%
2904	Medição	3	Jurisdicionado	11/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	44,83%
2940	Medição	4	Jurisdicionado	23/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	59,39%
2959	Medição	5	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	60,00%
2980	Medição	6	Jurisdicionado	30/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	62,00%
3000	Medição	7	Jurisdicionado	05/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	63,00%
3055	Medição	8	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	63,10%
3092	Medição	9	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	65,00%
3140	Medição	10	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	85,00%

3176	Medição	11	Jurisdicionado	08/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	95,00%
3177	Medição	12	Jurisdicionado	09/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	100,00%
3204	Conclusão	13	Jurisdicionado	30/05/2025			

Nº2/2024
Data Inicial: 01/04/2024

PISTA DE CAMINHADA

Documentos



R$ 398.670,21


Pista de Caminhada
Valor Total da Obra: R$ 398.670,21
Comunidade: Estrada Municipal da Linha São Luiz
Município: Nova Esperança do Sudoeste - PR
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Construção de Pista de Caminhada em Concreto.
Agentes Participantes: Município de Nova Esperança do Sudoeste,
Início da Obra: 23/11/2023
Término da Obra: 23/05/2023
Denúncias, reclamações, e elogios: ouvidoria.gov.br
CAIXA
MINISTÉRIO DO ESPORTE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO













