Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 01:32:49

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2024	REFORMA UBS CENTRAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 92/2023	30	01/05/2024	R$ 47.882,38	100,00%

Nº4/2024
Data Inicial: 01/05/2024

REFORMA UBS CENTRAL



R$ 47.882,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
143023

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15586	2023	01/05/2024	12261
1004	2024	01/05/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	3066	01/05/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*9*.4**-47	ART (CREA)	17**2*2**72**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*9*.4**-47	ART (CREA)	17**2*2**72**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*9*.4**-47	ART (CREA)	17**2*2**72**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*2*.6**-22	ART (CREA)	17**2*6**72**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9652	R$ 59.116,03	10/11/2023	
Contrato	92	2023	76.995.455/0001-56	9653	R$ 47.882,38	10/11/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9654	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	92,90%
9666	Medição	2	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	92,90%
9681	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	92,90%
9713	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	92,90%

9752	Medição	5	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	92,90%
9783	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	92,90%
9839	Medição	7	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	92,90%
9865	Medição	8	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	100,00%
9892	Medição	9	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	100,00%
9910	Medição	10	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2023	100,00%
9936	Conclusão	11	Jurisdicionado	03/03/2025			