Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 10/12/2025 - 15:49:46

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFAD. SOBRE PAVIM. POLIEDRICA EM TRECHO DE ESTRADA MUNICIPAL COM AREA DE 14.400 M2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 56/2024	60	04/06/2024	R$ 1.941.917,45	100,00%

Nº4/2024
Data Inicial: 04/06/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFAD. SOBRE PAVIM. POLIEDRICA EM TRECHO DE ESTRADA MUNICIPAL COM AREA DE 14.400 M2

R$ 1.941.917,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10125598

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2193	2024	04/06/2024	12217
2192	2024	04/06/2024	12217
2646	2025	01/07/2025	12217
891	2025	01/07/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	04/06/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*6**08**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*6**08**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**98**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9678	R$ 1.947.348,45	18/12/2023	
Contrato	56	2024	80.874.100/0001-86	9679	R$ 1.941.917,45	27/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9680	Medição	1	Jurisdicionado	13/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	18,14%
9690	Medição	2	Jurisdicionado	30/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	50,00%
9709	Medição	3	Jurisdicionado	21/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%

9724	Medição	4	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%
9737	Medição	5	Jurisdicionado	02/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%
9751	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%
9764	Medição	7	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%
9787	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%
9794	Medição	9	Jurisdicionado	06/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%
9808	Medição	10	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%
9824	Medição	11	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%
9840	Medição	12	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2024	100,00%
9848	Conclusão	13	Jurisdicionado	30/06/2025			

Nº4/2024
Data Inicial: 04/06/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFAD. SOBRE PAVIM. POLIEDRICA EM TRECHO DE ESTRADA MUNICIPAL COM AREA DE 14.400 M2

Documentos

R$ 1.941.917,45

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de pavimentação asfáltica, com extensão de 2,400 km, largura de 6,0 metros, totalizando 14.400,00m², executada em **Trecho da Rodovia Municipal Pioneiro Adão Mackieviez**, conforme Contrato de Empreitada Global nº 056/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 50,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de julho de 2024.

.....

Fábio Júnior de Oliveira
Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	952160/2023	Bom Sucesso do Sul / PR	Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	056/2024

Medição: 2 **Período:** 14/06/2024 a 21/08/2024 **% Realizado Período.:** 81,86% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01 TODO TRECHO (1)	FRENTE 02 (2)	FRENTE 03 (3)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE	1	2																							
4	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	2	2																							
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		2																							

Medições		Data das Medições											
		13/06/2024	21/08/2024										
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	18,14%	81,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	352.256,67	1.589.660,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	18,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	352.256,67	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

quarta-feira, 21 de agosto de 2024
Data

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2024.08.21 15:46:05 -03'00'
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=01047008000147, ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, cn=BR BRANCO, ou=AC Instituto Fenacon RFB, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720236720892