Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 20/08/2025 - 14:14:09

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2024	CONJUNTO DE 12 (DOZE) ABRIGOS PARA PASSAGEIROS PADRÃO DER/PR INSTALADO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 240/2023	365	01/03/2024	R$ 119.900,04	100,00%

Nº2/2024
Data Inicial: 01/03/2024

CONJUNTO DE 12 (DOZE) ABRIGOS PARA PASSAGEIROS PADRÃO DER/PR INSTALADO

R$ 119.900,04

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
14019

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1974	2024	01/03/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12022	01/03/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	17**2*2**61**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*5**32**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*5**32**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61448	R$ 120.360,00	01/03/2024	
Contrato	240	2023	78.121.936/0001-68	61449	R$ 119.900,04	01/03/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61463	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2023	100,00%
61481	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/05/2024			