Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 10/12/2025 - 15:47:05

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2024	Execução da obra de pavi com pedras poliédricas na comu. São Cristóvão com extensão de 2.929,12 m2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 189/2023	365	03/07/2024	R$ 109.298,18	100,00%
7	2024	Execução da obra de pavi com pedras poliédricas na comu. São Cristóvão com extensão de 2.929,12 m2 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2024	365	03/07/2024	R$ 109.298,18	100,00%

Nº7/2024
Data Inicial: 03/07/2024

Execução da obra de pavi com pedras poliédricas na comu. São Cristóvão com extensão de 2.929,12 m2

R$ 109.298,18

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10125602

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2410	2024	01/07/2024	12217
3621	2024	02/09/2024	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**71**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**71**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*4*.9**-78	ART (CREA)	17**2*3**62**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9700	R$ 109.376,19	10/08/2023	
Contrato	189	2023	80.874.100/0001-86	9701	R$ 109.298,18	10/08/2023	100,00%
Aditivo	2	2024	80.874.100/0001-86	9718	R$ 27.324,54	28/08/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9702	Medição	1	Jurisdicionado	04/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2023	35,20%
9712	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2023	53,43%
9719	Medição	3	Jurisdicionado	05/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2023	89,70%
9720	Medição	4	Jurisdicionado	17/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2023	100,00%

9721	Medição	5	Jurisdicionado	10/09/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
9738	Conclusão	6	Jurisdicionado	24/10/2024			

Nº7/2024
Data Inicial: 03/07/2024

Execução da obra de pavi com pedras poliédricas na comu. São Cristóvão com extensão de 2.929,12 m2

Documentos

R$ 109.298,18

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1.28	2,610.22		R$3,341.08	33.33%	R$4,454.66
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$9.37	1,063.00	R$1.05	R$11,076.46	33.33%	R$14,768.24
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$20.37	2,610.22	R$4.08	R$63,819.88	33.33%	R$85,091.04
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0.77	2,929.12		R$2,255.42	33.33%	R$3,007.15
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1.45	1,063.00		R$1,541.35	33.33%	R$2,055.08
TOTAL						R$82,034.19	33.33%	R$109,376.19

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

September, 2024

OBSERVAÇÃO: A base para realização deste orçamento foi na planilha do "DER" referente a agosto de 2022 (Com desoneração)

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	1º mês	2º mês	3ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2610.22	m²	R$4,454.66	371.22	371.22	371.22
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	1063.00	m	R$14,768.24	1,230.69	1,230.69	1,230.69
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2610.22	m²	R$85,091.04	7,090.92	7,090.92	7,090.92
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2929.12	m²	R$3,007.15	250.60	250.60	250.60
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	1063.00	m²	R$2,055.08	171.26	171.26	171.26
	TOTAL MENSAL			**109,376.19**	**9,114.69**	**9,114.69**	**9,114.69**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**9,114.69**	**18,229.38**	**27,344.07**
	% EXECUTADO ACUMULADO				8.33%	16.67%	25.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

###

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	4º mês	5ºmês	6ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2610.22	m²	R$4,454.66	371.22	371.22	371.22
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	1063.00	m	R$14,768.24	1,230.69	1,230.69	1,230.69
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2610.22	m²	R$85,091.04	7,090.92	7,090.92	7,090.92
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2929.12	m²	R$3,007.15	250.60	250.60	250.60
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	1063.00	m²	R$2,055.08	171.26	171.26	171.26
	TOTAL MENSAL			**109,376.19**	**9,114.69**	**9,114.69**	**9,114.69**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**36,458.76**	**45,573.45**	**54,688.14**
	% EXECUTADO ACUMULADO				33.33%	41.67%	50.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

###

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	7º mês	8ºmês	9ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2610.22	m²	R$4,454.66	371.22	371.22	371.22
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	1063.00	m	R$14,768.24	1,230.69	1,230.69	1,230.69
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2610.22	m²	R$85,091.04	7,090.92	7,090.92	7,090.92
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2929.12	m²	R$3,007.15	250.60	250.60	250.60
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	1063.00	m²	R$2,055.08	171.26	171.26	171.26
	TOTAL MENSAL			**109,376.19**	**9,114.69**	**9,114.69**	**9,114.69**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**63,802.83**	**72,917.52**	**82,032.21**
	% EXECUTADO ACUMULADO				58.33%	66.67%	75.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

###

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	10º mês	11ºmês	12º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2610.22	m²	R$4,454.66	371.22	371.22	371.24
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	1063.00	m	R$14,768.24	1,230.69	1,230.69	1,230.65
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2610.22	m²	R$85,091.04	7,090.92	7,090.92	7,090.93
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2929.12	m²	R$3,007.15	250.60	250.60	250.56
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	1063.00	m²	R$2,055.08	171.26	171.26	171.22
	TOTAL MENSAL			**109,376.19**	**9,114.69**	**9,114.69**	**9,114.60**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**91,146.90**	**100,261.59**	**109,376.19**
	% EXECUTADO ACUMULADO				83.33%	91.67%	100.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

###

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 05/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - São Cristovão

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.929,12 m²

DATA: 14/08/2023

089.045.979.78
MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R$)	Preço Total (R$)
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES**				**R$ 109.298,18**
1.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (mão de obra)	m²	2610,22	R$ 1,70	R$ 4.437,37
1.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Poliédrico	m²	1063,00	R$ 13,88	R$ 14.754,44
1.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m	2610,22	R$ 32,59	R$ 85.067,07
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Poliédrico (Mão de obra)	m²	2929,12	R$ 1,02	R$ 2.987,71

Planilha Contratada

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso
Div. Licitações - FL

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Poliédrica, largura 1,0 metro cada margem	m²	1063,00	R$ 1,93	R$ 2.051,59
					R$ 109.298,18

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

Salgado Filho / PR
Local

Responsavel Tecnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 10 de agosto de 2023.
Data

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 138

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 05/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - São Cristovão

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.929,12 m²

DATA: 14/08/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	% Equivalente	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	R$ 109.298,18	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR TOTAL		R$ 109.298,18	100%						
	Período	%:		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Investimento:		R$ 9.104,54	R$ 9.104,54	R$ 9.104,54	R$ 9.104,54	R$ 9.104,54	R$ 9.104,54
	Acumul.	%:		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
		Investimento:		R$ 9.104,54	R$ 18.209,08	R$ 27.313,62	R$ 36.418,15	R$ 45.522,69	R$ 54.627,23

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
R$ 9.104,54	R$ 9.104,54	R$ 9.115,47	R$ 9.115,47	R$ 9.115,47	R$ 9.115,47
58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
R$ 63.731,77	R$ 72.836,31	R$ 81.951,78	R$ 91.067,25	R$ 100.182,72	R$ 109.298,18

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR
Local

Responsavel Tecnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Quinta-feira, 10 de agosto de 2023.
Data

maria de fa. G. Antunes.
Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

Agosto

Planilha Contratada

1º ADITIVO CONTRATUTAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Contratada	Quantidade ADITIVO	% ADITIVO	Valor Total Licitado (R$)	Valor Total ADITIVO (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1.70	2,610.22	773.85	29.65%	4,437.37	R$1,315.54
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13.88	1,063.00		0.00%	14,754.44	R$0.00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32.59	2,610.22	773.85	29.65%	85,067.07	R$25,219.67
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1.02	2,929.12	773.85	26.42%	2,987.71	R$789.32
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1.93	1,063.00		0.00%	2,051.59	R$0.00
	% ACRÉSCIMO					25.00%		
TOTAL							109,298.18	R$27,324.54
TOTAL DO TRECHO								R$136,622.72

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

11/30/2024

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	1º mês	2º mês	3ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2610.22	m²	R$1,315.54	109.63	109.63	109.63
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	1063.00	m	R$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2610.22	m²	R$25,219.67	2,101.64	2,101.64	2,101.64
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2929.12	m²	R$789.32	65.78	65.78	65.78
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	1063.00	m²	R$0.00	-	-	-
	TOTAL MENSAL			**27,324.54**	**2,277.05**	**2,277.05**	**2,277.05**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**2,277.05**	**4,554.10**	**6,831.15**
	% EXECUTADO ACUMULADO				8.33%	16.67%	25.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

###

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	4º mês	5ºmês	6ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2610.22	m²	R$1,315.54	109.63	109.63	109.63
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	1063.00	m	R$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2610.22	m²	R$25,219.67	2,101.64	2,101.64	2,101.64
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2929.12	m²	R$789.32	65.78	65.78	65.78
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	1063.00	m²	R$0.00	-	-	-
	TOTAL MENSAL			**27,324.54**	**2,277.05**	**2,277.05**	**2,277.05**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**9,108.20**	**11,385.25**	**13,662.30**
	% EXECUTADO ACUMULADO				33.33%	41.67%	50.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

###

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	7º mês	8ºmês	9ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2610.22	m²	R$1,315.54	109.63	109.63	109.63
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	1063.00	m	R$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2610.22	m²	R$25,219.67	2,101.64	2,101.64	2,101.64
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2929.12	m²	R$789.32	65.78	65.78	65.78
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	1063.00	m²	R$0.00	-	-	-
	TOTAL MENSAL			**27,324.54**	**2,277.05**	**2,277.05**	**2,277.05**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**15,939.35**	**18,216.40**	**20,493.45**
	% EXECUTADO ACUMULADO				58.33%	66.67%	75.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

###

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	10º mês	11ºmês	12º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2610.22	m²	R$1,315.54	109.63	109.63	109.68
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	1063.00	m	R$0.00	-	-	0.05
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2610.22	m²	R$25,219.67	2,101.64	2,101.64	2,101.62
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2929.12	m²	R$789.32	65.78	65.78	65.81
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	1063.00	m²	R$0.00	-	-	- 0.02
	TOTAL MENSAL			**27,324.54**	**2,277.05**	**2,277.05**	**2,277.14**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**22,770.50**	**25,047.55**	**27,324.69**
	% EXECUTADO ACUMULADO				83.33%	91.67%	100.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

###

MEDIÇAO

1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 1º Medição (R$)
	TRECHO SÃO CRISTÓVÃO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.610,22	940,50	36,03%	4.437,37	33,33%	R$1.598,85
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	1.063,00	330,00	31,04%	14.754,44	33,33%	R$4.580,40
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.610,22	940,50	36,03%	85.067,07	33,33%	R$30.650,90
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.929,12	990,00	33,80%	2.987,71	33,33%	R$1.009,80
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.063,00	330,00	31,04%	2.051,59	33,33%	R$636,90
	EXECUTADO DO TRECHO					**35,20%**	**R$109.298,18**		**R$38.476,85**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**35,20%**	**R$38.476,85**		
TOTAL							**R$ 109.298,18**	**33,33%**	**R$38.476,85**

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

03/07/2024

2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 2º Medição (R$)
	TRECHO SÃO CRISTÓVÃO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.610,22	494,00	54,96%	4.437,37	33,33%	R$839,80
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	1.063,00	155,00	45,63%	14.754,44	33,33%	R$2.151,40
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.610,22	494,00	54,96%	85.067,07	33,33%	R$16.099,46
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.929,12	520,00	51,55%	2.987,71	33,33%	R$530,40
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.063,00	155,00	45,63%	2.051,59	33,33%	R$299,15
	EXECUTADO DO TRECHO					**53,43%**	**R$109.298,18**		**R$19.920,21**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**53,43%**	**R$58.397,06**		
TOTAL							**R$ 109.298,18**	**33,33%**	**R$19.920,21**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.08.01 10:50:40 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 01/08/2024 10:48:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

01/08/2024

3º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 3º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 3º Medição (R$)
	TRECHO SÃO CRISTÓVÃO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.610,22	969,00	92,08%	4.437,37	33,33%	R$1.647,30
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	1.063,00	340,00	77,61%	14.754,44	33,33%	R$4.719,20
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.610,22	969,00	92,08%	85.067,07	33,33%	R$31.579,71
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.929,12	1.020,00	86,37%	2.987,71	33,33%	R$1.040,40
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.063,00	340,00	77,61%	2.051,59	33,33%	R$656,20
	EXECUTADO DO TRECHO					**89,70%**	**R$109.298,18**		**R$39.642,81**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**89,70%**	**R$98.039,87**		
TOTAL							**R$ 109.298,18**	**33,33%**	**R$39.642,81**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.09.06 08:56:17 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 05/09/2024 18:26:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

05/09/2024

4º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 4º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 4º Medição (R$)
	TRECHO SÃO CRISTÓVÃO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.610,22	206,72	100,00%	4.437,37	33,33%	R$351,42
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	1.063,00	238,00	100,00%	14.754,44	33,33%	R$3.303,44
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.610,22	206,72	100,00%	85.067,07	33,33%	R$6.737,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.929,12	399,12	100,00%	2.987,71	33,33%	R$407,11
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.063,00	238,00	100,00%	2.051,59	33,33%	R$459,34
	EXECUTADO DO TRECHO					**100,00%**	**R$109.298,18**		**R$11.258,31**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**100,00%**	**R$109.298,18**		
TOTAL							**R$ 109.298,18**	**33,33%**	**R$11.258,31**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.09.20 11:28:01 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 17/09/2024 11:21:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

17/09/2024

1º ADITIVO CONTRATUTAL - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Contratada	Quantidade ADITIVO	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Total da 1º Medição (R$)	Valor Total ADITIVO (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.610,22	773,85	773,85	100,00%	R$1.315,54	R$1.315,54
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	1.063,00			0,00%	R$0,00	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.610,22	773,85	773,85	100,00%	R$25.219,67	R$25.219,67
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.929,12	773,85	773,85	100,00%	R$789,32	R$789,32
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.063,00			0,00%	R$0,00	R$0,00
	TOTAL EXECUTADO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL						100,00%		
TOTAL								R$27.324,54	R$27.324,54

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.09.10 15:48:03 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 10/09/2024 15:45:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

10/09/2024