Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 10/12/2025 - 15:40:03

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS COM AREA TOTAL DE 32.224,42 M2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 57/2024	60	01/07/2024	R$ 2.942.499,49	100,00%

Nº5/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS COM AREA TOTAL DE 32.224,42 M2

R$ 2.942.499,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10125601

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2383	2024	01/07/2027	12217
2384	2024	01/07/2024	12217
890	2025	01/07/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	1430	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*6**49**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*6**49**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**11**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9695	R$ 2.951.103,59	01/07/2024	
Contrato	57	2024	80.874.100/0001-86	9696	R$ 2.942.499,49	11/03/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9697	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2024	50,35%
9710	Medição	2	Jurisdicionado	21/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2024	100,00%
9723	Conclusão	3	Jurisdicionado	30/09/2024			

Nº5/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS COM AREA TOTAL DE 32.224,42 M2

Documentos

R$ 2.942.499,49

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS
ÁREA: 32.224,42m²

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.
1			**Serviços Preliminares**	
1.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4.5
2			**Limpeza e Execução de Base**	
2.1		SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	32,224.42
3			**Pavimentação CBUQ**	
3.1		Outros - 561130	Pintura de Ligação Excl Fornec Emulsão c/ Polimero	39,249.71
3.2		Outros - 589420	Fornecimento de emulsão Asfáltica RR-1C	19.62
3.3		SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1,652.75
3.4		SINAPI - 93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	111,147.30
4			**Sinalização Vertical e Horizontal**	
4.1		Outros - 822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrilica base solvente	1,749.26

Bom Sucesso do Sul, dezembro de 2023.

Planilha Base

Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário
				Total:
				Valor não utilizado (QCI):
M2	R$ 310.65	R$ 310.65	28.30%	R$ 398.56
M2	R$ 2.12	R$ 2.12	28.30%	R$ 2.72
M2	R$ 0.35	R$ 0.35	28.30%	R$ 0.45
T	R$ 3,748.59	R$ 3,748.59	28.30%	R$ 4,809.44
M3	R$ 1,225.45	R$ 1,225.45	28.30%	R$ 1,572.25
TXKM	R$ 0.58	R$ 0.58	28.30%	R$ 0.74
M2	R$ 30.68	R$ 30.68	28.30%	R$ 39.36

Planilha Base

Preço Total
R$ 2,951,103.59
R$ 0.00
R$ 1,793.52
R$ 1,793.52
R$ 87,650.42
R$ 87,650.42
R$ 2,792,808.78
R$ 17,662.37
R$ 94,361.22
R$ 2,598,536.19
R$ 82,249.00
R$ 68,850.87
R$ 68,850.87

MEDIÇAO

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	057/2024

Medição: 1 **Período:** 00/01/1900 a 06/06/2024 **% Realizado Período.:** 50,35% **% Realizado Acum.:** 50,35%

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01 TODO TRECHO 1	FRENTE 02 2	FRENTE 03 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE	1	1																							
4	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	1																								
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL																									

		Data das Medições											
		06/06/2024											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	50,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	1.481.486,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%
	R$	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EMBRANCO, ou=81047288000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2024.06.06 17:18:33 -03'00'

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720236794985

MEDIÇAO

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	057/2024

Medição: 2 **Período:** 07/06/2024 a 21/08/2024 **% Realizado Período.:** 49,65% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01 TODO TRECHO 1	FRENTE 02 2	FRENTE 03 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE	1	1																							
4	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	1	2																							
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		2																							

		Data das Medições											
		06/06/2024	21/08/2024										
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	50,35%	**49,65%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	1.481.486,53	**1.461.012,96**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	50,35%	**100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	1.481.486,53	**2.942.499,49**	2.942.499,49	2.942.499,49	2.942.499,49	2.942.499,49	2.942.499,49	2.942.499,49	2.942.499,49	2.942.499,49	2.942.499,49	2.942.499,49

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

quarta-feira, 21 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720236794985

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

Empresa Contratada
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 26.499.438/0001-50

Contrato nº	Data do Contrato	Valor do Contrato
057/2024	11/03/2024	R$ 2.942.499,49

Localização do Projeto
Ruas do Perímetro Urbano do Município de Bom Sucesso do Sul, Paraná.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Execução de 32.224,42 metros quadrados de recapeamento asfáltico em vias públicas, com espessura de 5cm, limpeza das vias, execução de pintura de ligação, sinalização de trânsito horizontal.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro (30/09/2024), foi vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída em definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D