Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/09/2025 - 08:07:40

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2024	AMPLIAÇÃO E REFORMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 154/2024	180	01/07/2024	R$ 745.642,00	70,00%

Nº7/2024
Data Inicial: 01/07/2024

AMPLIAÇÃO E REFORMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL

R$ 745.642,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9256

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**10**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**10**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**10**	Fiscalização	Sim
CPF	03*.*9*.2**-22	ART (CREA)	17**2*3**21**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2937	R$ 1.086.657,35	01/07/2024	
Contrato	154	2024	95.589.289/0001-32	2938	R$ 745.642,00	01/07/2024	70,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2939	Medição	1	Jurisdicionado	05/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	1,91%
2964	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	3,00%
2973	Medição	3	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	7,17%
2977	Medição	4	Jurisdicionado	18/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	16,39%
2993	Medição	5	Jurisdicionado	30/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	18,00%
3004	Medição	6	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	20,00%
3058	Medição	7	Jurisdicionado	05/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	50,05%
3095	Paralisação	8	Jurisdicionado	30/01/2025			
3145	Medição	9	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	52,00%
3199	Medição	10	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	53,00%
3223	Medição	11	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	55,00%

3247	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	69,00%
3270	Medição	13	Jurisdicionado	04/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2024	70,00%

Nº7/2024
Data Inicial: 01/07/2024

AMPLIAÇÃO E REFORMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL

Documentos

R$ 745.642,00

REFRIGERAÇÃO
Auto Mecânica Barreto
CRESOL
FARMÁCIA
BEMVIVER
3546-1387
Ultra
Desconto
REDE DE FARMACIAS
OFICINA
GASPERIN
3546-1119
RÁDIO
1390 KHz
INDEPENDENCIA
3538-1320
PREFEITURA MUNICIPAL
SEC. DE ESPORTE
VITALITY
MARMORARIA
via
NOVA
AGROVETE

ORTE

GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
ESTÁDIO MUNICIPAL
VALOR DA OBRA: R$ 745.642,00
FONTE DE RECURSO: GOVERNO DO ESTADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 200 dias
EXECUÇÃO: VERTICALLE ENGENHARIA LTDA
Localização: Rua Rui Barbosa, 288, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000
Dimensão: 851,83 m²
PARANÁ
SECRETARIA DAS CIDADES

REFRIGERAÇÃO
Auto Mecânica Barreto
CRESOL
FARMÁCIA
BEMVIVER
3546-1387
Ultra
Desconto
REDE DE FARMACIAS
OFICINA
GASPERIN
3546-1119
RÁDIO
1390 KHz
INDEPENDENCIA
3538-1320
PREFEITURA MUNICIPAL
SEC. DE ESPORTE
VITALITY
via
NOVA
AGROVETE

ORTE

NICOLETTI
Auto Mecânico Barreto
FARMACIA