Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:38:51

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SECID **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 118/2024	360	01/07/2024	R$ 4.658.038,72	50,00%

Nº6/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SECID



R$ 4.658.038,72

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9247

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**63**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**63**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*1*.2**-81	ART (CREA)	17**2*3**08**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2933	R$ 5.515.766,48	01/07/2024	
Contrato	118	2024	95.589.289/0001-32	2934	R$ 4.658.038,72	01/07/2024	50,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2935	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	4,42%
2963	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	5,00%
2975	Medição	3	Jurisdicionado	10/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	8,05%
2994	Medição	4	Jurisdicionado	30/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	9,00%
3007	Medição	5	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	10,00%
3057	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	10,10%
3094	Paralisação	7	Jurisdicionado	30/01/2025			
3147	Medição	8	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	12,00%
3200	Medição	9	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	13,00%
3224	Medição	10	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	15,00%
3269	Medição	11	Jurisdicionado	04/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	18,00%

3302	Medição	12	Jurisdicionado	22/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	20,00%
3341	Medição	13	Jurisdicionado	31/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	22,00%
3366	Medição	14	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	24,00%
3387	Medição	15	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	25,00%
3420	Medição	16	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	26,00%
3475	Medição	17	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	29,00%
3506	Medição	18	Jurisdicionado	16/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	41,07%
3532	Medição	19	Jurisdicionado	29/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	42,00%
3567	Medição	20	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	45,00%
3620	Medição	21	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	46,00%
3631	Medição	22	Jurisdicionado	31/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	47,00%
3679	Medição	23	Jurisdicionado	01/10/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2024	50,00%

Nº6/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SECID

Documentos



R$ 4.658.038,72


GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ EM OBRAS
PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE - CBUQ
PARANÁ















