Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 01:30:26

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2014	EXECUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE JUNTO AO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 122/2014	60	05/07/2014	R$ 65.683,00	6,04%

Nº10/2014
Data Inicial: 05/07/2014

EXECUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE JUNTO AO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES



R$ 65.683,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
144264

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6716	2014	01/07/2014	12261
6717	2014	01/07/2014	12261
561	2015	01/02/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1024	2525	05/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*7**52	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*7**52	Fiscalização	Sim
CPF	98*.*8*.8**-04	ART (CREA)	20**4*6**43	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5047	R$ 65.683,00	01/06/2014	
Contrato	122	2014	76.995.455/0001-56	5048	R$ 68.683,00	23/06/2014	6,04%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5049	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2014	6,04%
5104	Paralisação	2	Jurisdicionado	05/02/2015			
5183	Conclusão	4	Jurisdicionado	03/11/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					