Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:19:29

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 101/2022	90	01/03/2023	R$ 1.432.589,53	100,00%
4	2023	Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2023	90	01/03/2023	R$ 1.432.589,53	100,00%

Nº4/2023
Data Inicial: 01/03/2023

Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina



R$ 1.432.589,53

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136777

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9512	2022	01/03/2023	12261
9513	2022	01/03/2023	12261
9344	2023	01/09/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*4**46**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**26**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**26**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9361	R$ 1.434.825,65	08/08/2022	
Contrato	101	2022	76.995.455/0001-56	9362	R$ 1.432.589,53	08/08/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9452	R$ 78.071,03	01/06/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9363	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	89,24%
9364	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%

9399	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9429	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9453	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9478	Medição	6	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9496	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9534	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	100,00%
9520	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/09/2023			

Nº4/2023
Data Inicial: 01/03/2023

Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina

Documentos



R$ 1.432.589,53

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

55_med02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
Mês	março	PARCELA	2	DATA	09/03/2023
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	55	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ	Lote	01	Nº	101/2022		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Ano	2022	Assinatura	09/08/2022		

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	**1**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM	un	1,00	100,00%	0,0028	0,28%	3.974,54	3.974,54	3.974,54	-
	501500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora	m	2.426,00	100,00%	0,0072	0,72%	4,24	10.286,24	10.286,24	-
	401140	Escavação de vala lateral rasa c/ motoniveladora	m	2.426,00	100,00%	0,0006	0,06%	0,35	849,10	849,10	-
02	**2**	**TERRAPLENAGEM**							-	-	-
	101114	Escavação de mat. 1a. cat./com transporte	m3	519,50	100,00%	0,0040	0,40%	10,98	5.704,10	5.704,10	-
03	**3**	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-
	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RA	m3	519,50	100,00%	0,0313	3,13%	86,35	44.858,83	44.858,83	-
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	m3xkm	12.468,00	100,00%	0,0179	1,79%	2,06	25.684,08	25.684,08	-
	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRA	m3	1.555,20	100,00%	0,1346	13,46%	123,95	192.767,04	192.767,04	-
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	m3xkm	37.324,80	100,00%	0,0537	5,37%	2,06	76.889,09	76.889,09	-
04	**4**	**REVESTIMENTO**							-	-	-
	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	9.719,99	100,00%	0,0037	0,37%	0,55	5.345,99	5.345,99	-
	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	11,66	100,00%	0,0451	4,51%	5.538,47	64.578,56	64.578,56	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	9.719,99	100,00%	0,0025	0,25%	0,37	3.596,40	3.596,40	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	4,86	100,00%	0,0188	1,88%	5.538,47	26.916,96	26.916,96	-
	570000D	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.166,40	100,00%	0,2185	21,85%	268,38	313.038,43	313.038,43	-
	589000K	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	66,48	95,97%	0,3561	34,17%	7.674,00	489.601,21	510.167,52	20.566,31
05	**7**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.091,98	100,00%	0,0535	5,35%	36,62	76.608,31	76.608,31	-
	820000A	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	31,31	100,00%	0,0161	1,61%	736,05	23.045,73	23.045,73	-
	821300	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	42,00	100,00%	0,0149	1,49%	507,22	21.303,24	21.303,24	-
06	**10**	**DRENAGEM**							-	-	-
	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	28,80	100,00%	0,0003	0,03%	13,29	382,75	382,75	-
	603700B	Enrocamento pedra de mão arrumada	m3	7,56	100,00%	0,0016	0,16%	296,69	2.242,98	2.242,98	-
	610800C	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	16,00	100,00%	0,0049	0,49%	438,86	7.021,76	7.021,76	-
07	**11**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipam**							-	-	-
	8.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e	un	14,00	100,00%	0,0014	0,14%	145,32	2.034,48	2.034,48	-
	5.1	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	14,00	100,00%	0,0014	0,14%	148,17	2.074,38	2.074,38	-
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	14,00	100,00%	0,0010	0,10%	97,69	1.367,66	1.367,66	-
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00	100,00%	0,0017	0,17%	175,98	2.463,72	2.463,72	-
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00	100,00%	0,0010	0,10%	102,95	1.441,30	1.441,30	-
	7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	14,00	100,00%	0,0013	0,13%	137,21	1.920,94	1.920,94	-
	3.20	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa	gb	1,00	100,00%	0,0042	0,42%	6.025,40	6.025,40	6.025,40	-
									-	-	-
ELABORADO :		% PREVISTO :		49,90%		% EXECUTADO :	98,56%	SOMAS	1.412.023,22	1.432.589,53	20.566,31

BOLETIM DE MEDIÇÃO

55_med02

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.05.15 16:13:53 -03'00'

Eng. Civil Marcelo Silvestri	Jean Felipe Miecoanski	Anderson Manique Barreto
CREA 68498 - PR/D	Eng. Civil CREA: PR-148981/D	
Empresa Executora	Fiscalização Municipal	Prefeito

MARCELO SILVESTRI:02505695903 Assinado digitalmente por MARCELO SILVESTRI:02505695903 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=15074920000202, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO SILVESTRI:02505695903 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.05.03 14:31:03-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

BOLETIM DE MEDIÇÃO

55_med02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

MUNICIPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ**
CONVÊNIO :
CONTRATO EMPRESTIMO Nº :
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CONTRATO EMPREITADA Nº : 101/2022 DATA : 09/08/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO : **R$ 1.432.589,53**
SAM : **55**
LOTE : **1**

MEDIÇÃO Nº: 2
DATA DA MEDIÇÃO : 09/03/2023
ORDEM DE SERVIÇO N.º :
DATA :

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO % MÊS	PREVISTO (R$) MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	7554,94	100,00%	15.109,88	15.109,88
02	2	TERRAPLENAGEM	50,00%	2852,05	100,00%	5.704,10	5.704,10
03	3	BASE / SUB-BASE	60,00%	204119,42	100,00%	340.199,04	340.199,04
04	4	REVESTIMENTO	50,00%	461821,93	97,77%	923.643,86	903.077,55
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20,00%	24191,45	100,00%	120.957,28	120.957,28
06	10	DRENAGEM	40,00%	3858,99	100,00%	9.647,49	9.647,49
07	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e	60,00%	10396,72	100,00%	17.327,88	17.327,88
08						-	-
09						-	-
10						-	-
11						-	-
12						-	-
13						-	-
14						-	-
15						-	-
16						-	-
17						-	-
18						-	-
19						-	-
20						-	-
21						-	-
22						-	-
23						-	-
24						-	-
25						-	-
26						-	-
		TOTAL CRONOGRAMA		714.795,50	TOTAL MEDIÇÃO		1.412.023,22

Importa a presente medição no valor total de **R$ 133.572,78**
(CENTO E TRINTA E TREIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 006/2020, TP, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

MARCELO SILVESTRI:02505695903
Assinado digitalmente por MARCELO SILVESTRI:02505695903
ND: D=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=15074920000202, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO SILVESTRI:02505695903
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 14:31:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Eng. Civil Marcelo Silvestri
CREA 68498 - PR/D
Empresa Executora

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil - Crea 192.822-D
MTE 1714121556

Jean Felipe Miecoanski
Eng. Civil CREA: PR-148981/D
Fiscalização Municipal

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2023.05.15 16:14:36 -03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: **Pavimentação de vias urbanas de 2.077,99 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base-subbase, drenagem, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.**	
ÁREA: 9.719,99 **m²**	
ENDEREÇO: Rua Fioreto Marcolina, s/n, (trecho entre a Rodovia BR 373 e a Rua das Araucárias), Coronel Vivida - PR.	
EMPRESA CONTRATADA: **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**	
Nº CNPJ DA EMPRESA: **77744134000141**	
CONTRATO **Nº 101/2022**	CONCORRÊNCIA PÚBLICA: **Nº 08/2022**
INICIO DA OBRA: **08/08/2022**	FINAL DA OBRA: **04/08/2023**
DATA DE FISCALIZAÇÃO: **04/09/2023**	

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "Ex vi legis".

Coronel Vivida, 04 de setembro de 2023.

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo