Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:18:38

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	Ampliação dos banheiros femininos do Centro de Eventos do município **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 259/2022	90	03/04/2023	R$ 105.212,27	100,00%

Nº5/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Ampliação dos banheiros femininos do Centro de Eventos do município



R$ 105.212,27

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5089

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1150	2023	01/04/2023	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	1430	01/04/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*1*.1**-22	RRT (CAU)	12**2*9*	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**60**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**60**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9583	R$ 125.049,00	05/10/2022	
Contrato	259	2022	80.874.100/0001-86	9584	R$ 105.212,27	06/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9585	Medição	1	Jurisdicionado	05/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 259/2022	41,73%
9586	Medição	2	Jurisdicionado	17/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 259/2022	100,00%
9598	Conclusão	3	Jurisdicionado	02/06/2023			

Nº5/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Ampliação dos banheiros femininos do Centro de Eventos do município

Documentos



R$ 105.212,27

PRESTADORA DE SERVIÇOS FRIZZO, RUA TEREZOPOLIS Nº 951- PINHEIRINHO CNPJ 20.196.165/0001-98
FONE 46 98801-0743 EMAIL FRIZZOPRESTACAODESERVICO@GMAIL.COM

TOMADA DE PREÇOS 06/2022

PLANILHA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS FEMININOS CENTRO DE EVENTOS

BDI 24,42%

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Custo Unitrário sem BDI (R$)	BDI1 (R$)	Custo unitario com BDI (R$)	VALOR TOTAL R$	2ª MEDIÇÃO - FINAL			
								DATA: 17/05/2023			
								MEDIÇÃO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
								QTDE.	PREÇO	QTDE	PREÇO
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						R$ 3.032,62		0,00	100,00%	3.032,62
2.1.0.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M INCLUSIVE POSTES PARA FIXACAO	2,5	M2	R$ 394,80	R$ 96,41	R$ 491,21	R$ 1.228,03			2,50	1.228,03
2.1.0.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3	M3	R$ 46,96	R$ 11,47	R$ 58,43	R$ 175,28			3,00	175,28
2.1.0.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,98	M2	R$ 7,68	R$ 1,88	R$ 9,56	R$ 76,25			7,98	76,25
2.1.0.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	24	M	R$ 52,01	R$ 12,70	R$ 64,71	R$ 1.553,06			24,00	1.553,06
2.2	**INFRA ESTRUTURA FUNDAÇÃO (SAPATAS/VIGABALDRAME**						R$ 7.052,69		0,00	100,00%	7.052,69
2.2.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	3,53	M3	R$ 71,00	R$ 17,34	R$ 88,34	R$ 311,83			3,53	311,83
2.2.0.2	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,5	M3	R$ 46,79	R$ 11,43	R$ 58,22	R$ 29,11			0,50	29,11
2.2.0.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	1,28	M3	R$ 43,05	R$ 10,51	R$ 53,56	R$ 68,56			1,28	68,56
2.2.0.4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	15,84	M2	R$ 176,12	R$ 43,01	R$ 219,13	R$ 3.471,00			15,84	3.471,00
2.2.0.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	19,59	KG	R$ 16,09	R$ 3,93	R$ 20,02	R$ 392,18			19,59	392,18
2.2.0.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	89,11	KG	R$ 13,83	R$ 3,38	R$ 17,21	R$ 1.533,34			89,11	1.533,34
2.2.0.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	2,25	M3	R$ 445,33	R$ 108,75	R$ 554,08	R$ 1.246,68			2,25	1.246,68
2.3	**SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS COBERTURA / VERGAS E CONTRAVERGAS)**						R$ 14.207,83		0,00	100,00%	14.207,83
2.3.0.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	19,49	M2	R$ 228,61	R$ 55,83	R$ 284,44	R$ 5.543,67			19,49	5.543,67
2.3.0.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	21,95	M2	R$ 172,12	R$ 42,03	R$ 214,15	R$ 4.700,63			21,95	4.700,63
2.3.0.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	54,52	KG	R$ 13,12	R$ 3,20	R$ 16,32	R$ 889,98			54,52	889,98
2.3.0.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	128,45	KG	R$ 11,96	R$ 2,92	R$ 14,88	R$ 1.911,42			128,45	1.911,42
2.3.0.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,84	M3	R$ 431,98	R$ 105,49	R$ 537,47	R$ 451,47			0,84	451,47
2.3.0.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1,32	M3	R$ 432,71	R$ 105,67	R$ 538,38	R$ 710,66			1,32	710,66
2.4	**IMPERMEABILIZAÇAO (VIGAS BALDRAME) CONTRAVERGAS)**						R$ 796,91		0,00	100,00%	796,91
2.4.0.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	18,3	M2	R$ 35,00	R$ 8,55	R$ 43,55	R$ 796,91			18,30	796,91
2.5	**ALVENARIA E PAINÉIS**						R$ 7.665,53		182,51	100,00%	7.665,53
2.5.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	72,11	M2	R$ 69,52	R$ 16,98	R$ 86,50	R$ 6.237,28	2,11	182,51	72,11	6.237,28
2.5.0.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	24	M	R$ 47,83	R$ 11,68	R$ 59,51	R$ 1.428,24			24,00	1.428,24
2.6.1	**COBERTURA**						R$ 19.296,82		10.103,24	100,00%	19.296,82
2.6.0.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	544,12	KG	R$ 13,58	R$ 3,32	R$ 16,90	R$ 9.193,58			544,12	9.193,58
2.6.0.2	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	33	KG	R$ 19,57	R$ 4,78	R$ 24,35	R$ 803,52	33,00	803,52	33,00	803,52
2.6.0.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	74,29	M2	R$ 78,48	R$ 19,16	R$ 97,64	R$ 7.254,03	74,29	7.254,03	74,29	7.254,03

2.6.0.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	6	M	R$	51,40	R$	12,55	R$	63,95	R$	383,71	6,00	383,71	6,00	383,71
2.6.0.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	18	M	R$	74,21	R$	18,12	R$	92,33	R$	1.661,98	18,00	1.661,98	18,00	1.661,98
2.7	**REVESTIMENTO**									R$	**26.814,07**				
2.7.1	**REVESTIMENTO DE PISO**									R$	**11.626,94**		**9.491,69**	**100,00%**	**11.626,94**
2.7.1.1	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	2,5	M3	R$	46,79	R$	11,43	R$	58,22	R$	145,54			2,50	145,54
2.7.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	3,5	M3	R$	456,91	R$	111,58	R$	568,49	R$	1.989,71			3,50	1.989,71
2.7.1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	51,29	M2	R$	29,76	R$	7,27	R$	37,03	R$	1.899,13	51,29	1.899,13	51,29	1.899,13
2.7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	51,19	M2	R$	119,21	R$	29,11	R$	148,32	R$	7.592,56	51,19	7.592,56	51,19	7.592,56
2.7.2	**REVESTIMENTO DE PAREDE**									R$	**10.698,38**		**10.698,38**	**100,00%**	**10.698,38**
2.7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	147,22	M2	R$	5,09	R$	1,24	R$	6,33	R$	932,34	147,22	932,34	147,22	932,34
2.7.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	60,69	M2	R$	27,96	R$	6,83	R$	34,79	R$	2.111,27	60,69	2.111,27	60,69	2.111,27
2.7.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	76,56	M2	R$	23,35	R$	5,70	R$	29,05	R$	2.224,23	76,56	2.224,23	76,56	2.224,23
2.7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	76,56	M2	R$	57,01	R$	13,92	R$	70,93	R$	5.430,54	76,56	5.430,54	76,56	5.430,54
2.7.3	**REVESTIMENTO FORRO - PVC**									R$	**4.488,75**		**4.488,75**	**100,00%**	**4.488,75**
2.7.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	51,29	M2	R$	70,34	R$	17,18	R$	87,52	R$	4.488,75	51,29	4.488,75	51,29	4.488,75
2.8	**PINTURA**									R$	**2.234,68**		**2.234,68**	**100,00%**	**2.234,68**
2.8.0.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	65,67	M2	R$	2,59	R$	0,63	R$	3,22	R$	211,62	65,67	211,62	65,67	211,62
2.8.0.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	65,67	M2	R$	11,75	R$	2,87	R$	14,62	R$	960,05	65,67	960,05	65,67	960,05
2.8.0.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	65,67	M2	R$	13,01	R$	3,18	R$	16,19	R$	1.063,00	65,67	1.063,00	65,67	1.063,00
2.9	**INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO**									R$	**23.029,67**		**23.029,67**	**100,00%**	**23.029,67**
2.9.0.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	UND	R$	76,38	R$	18,65	R$	95,03	R$	190,06	2,00	190,06	2,00	190,06
2.9.0.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	UND	R$	85,85	R$	20,96	R$	106,81	R$	213,63	2,00	213,63	2,00	213,63
2.9.0.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	12	UND	R$	263,56	R$	64,36	R$	327,92	R$	3.935,06	12,00	3.935,06	12,00	3.935,06
2.9.0.4	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	12	UND	R$	92,76	R$	22,65	R$	115,41	R$	1.384,94	12,00	1.384,94	12,00	1.384,94
2.9.0.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 1 " SEM LADRÃO	12	UND	R$	76,56	R$	18,70	R$	95,26	R$	1.143,07	12,00	1.143,07	12,00	1.143,07
2.9.0.6	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 "	12	UND	R$	12,09	R$	2,95	R$	15,04	R$	180,51	12,00	180,51	12,00	180,51
2.9.0.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	12	UND	R$	81,27	R$	19,85	R$	101,12	R$	1.213,39	12,00	1.213,39	12,00	1.213,39
2.9.0.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	12	UND	R$	230,31	R$	56,24	R$	286,55	R$	3.438,62	12,00	3.438,62	12,00	3.438,62
2.9.0.9	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	12	UND	R$	15,06	R$	3,68	R$	18,74	R$	224,85	12,00	224,85	12,00	224,85
2.9.0.10	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	12	UND	R$	67,92	R$	16,59	R$	84,51	R$	1.014,07	12,00	1.014,07	12,00	1.014,07
2.9.0.11	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	2	UND	R$	40,40	R$	9,87	R$	50,27	R$	100,53	2,00	100,53	2,00	100,53
2.9.0.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	18	M	R$	10,80	R$	2,64	R$	13,44	R$	241,87	18,00	241,87	18,00	241,87
2.9.0.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	M	R$	10,42	R$	2,54	R$	12,96	R$	25,93	2,00	25,93	2,00	25,93

2.9.0.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	42	M	R$	26,87	R$	6,56	R$	33,43	R$	1.404,13	42,00	1.404,13	42,00	1.404,13
2.9.0.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	32	M	R$	28,37	R$	6,93	R$	35,30	R$	1.129,53	32,00	1.129,53	32,00	1.129,53
2.9.0.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	30	M	R$	54,71	R$	13,36	R$	68,07	R$	2.042,11	30,00	2.042,11	30,00	2.042,11
2.9.0.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8	UND	R$	8,09	R$	1,98	R$	10,07	R$	80,52	8,00	80,52	8,00	80,52
2.9.0.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8	UND	R$	18,11	R$	4,42	R$	22,53	R$	180,26	8,00	180,26	8,00	180,26
2.9.0.19	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14	UND	R$	12,90	R$	3,15	R$	16,05	R$	224,70	14,00	224,70	14,00	224,70
2.9.0.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12	UND	R$	10,34	R$	2,53	R$	12,87	R$	154,38	12,00	154,38	12,00	154,38
2.9.0.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8	UND	R$	27,44	R$	6,70	R$	34,14	R$	273,13	8,00	273,13	8,00	273,13
2.9.0.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	UND	R$	5,72	R$	1,40	R$	7,12	R$	28,47	4,00	28,47	4,00	28,47
2.9.0.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16	UND	R$	12,48	R$	3,05	R$	15,53	R$	248,44	16,00	248,44	16,00	248,44
2.9.0.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2	UND	R$	10,69	R$	2,61	R$	13,30	R$	26,60	2,00	26,60	2,00	26,60
2.9.0.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	30	UND	R$	9,99	R$	2,44	R$	12,43	R$	372,89	30,00	372,89	30,00	372,89
2.9.0.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	14	UND	R$	23,20	R$	5,67	R$	28,87	R$	404,12	14,00	404,12	14,00	404,12
2.9.0.27	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2	UND	R$	20,64	R$	5,04	R$	25,68	R$	51,36	2,00	51,36	2,00	51,36
2.9.0.28	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	16	UND	R$	8,35	R$	2,04	R$	10,39	R$	166,23	16,00	166,23	16,00	166,23
2.9.0.29	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	11	UND	R$	17,64	R$	4,31	R$	21,95	R$	241,42	11,00	241,42	11,00	241,42
2.9.0.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	12	UND	R$	18,64	R$	4,55	R$	23,19	R$	278,30	12,00	278,30	12,00	278,30
2.9.0.31	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	10	UND	R$	38,63	R$	9,43	R$	48,06	R$	480,63	10,00	480,63	10,00	480,63
2.9.0.32	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	2	UND	R$	28,63	R$	6,99	R$	35,62	R$	71,24	2,00	71,24	2,00	71,24
2.9.0.33	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	2	UND	R$	749,34	R$	182,99	R$	932,33	R$	1.864,66	2,00	1.864,66	2,00	1.864,66
2.14	**LIMPEZA DA OBRA**									R$	427,80		427,80	100,00%	427,80
2.14.0.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	53,1	M2	R$	4,50	R$	1,10	R$	5,60	R$	297,30	53,10	297,30	53,10	297,30
2.14.0.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	76,56	M2	R$	1,37	R$	0,33	R$	1,70	R$	130,50	76,56	130,50	76,56	130,50
										R$	104.558,61				

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
58,01%	VALOR	%	100,00%
R$	60.656,71	R$	104.558,61

Everton Luiz Frizzo

EVERTON LUIZ FRIZZO
PROPRIETÁRIO TITULAR - ADMINISTRADOR
RG: 9.467.208-2 CPF: 046.542.679-48

Diogo Rossetto

Responsável Técnico Fiscalização Nome: Diogo Rossetto
CREA-PR - 109070/D
ART: 1720225076032

BOM SUCESSO DO SUL
17/05/2023

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto:
Execução de obra, em regime de empreitada global, de ampliação dos banheiros femininos do Centro de Eventos do Município, com área total de 53,10 m²

Empresa Contratada:
PRESTADORA DE SERVIÇOS FRIZZO LTDA, CNPJ nº 20.196.165/0001-98

Contrato nº 259/2022	**Data do Contrato:** 06/12/2022	
Valor Original do Contrato: R$ 105.212,27	**Valor de Aditivo (Glosa):** - R$ 653,66	**Valor Final do Contrato:** R$ 104.558,61

Localização do Projeto:
Centro de Eventos

Serviços Executados:
Fundações e estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, cobertura metálica, revestimentos, instalações de água e esgoto e pintura.

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo e que os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro. A empresa contratada apresentou CND de regularidade fiscal relativa a tributos federais emitida em 22/05/2023.

Diogo Rossetto
Engenheiro Civil
Responsável pela Fiscalização da Obra
CREA PR-109.070/D