Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:51:00

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2021	EXECUÇÃO DE 5.813,00M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MARGINAL VITÓRIO VENZON **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 150/2020	6200	20/04/2021	R$ 663.055,80	100,00%

Nº3/2021
Data Inicial: 20/04/2021

EXECUÇÃO DE 5.813,00M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MARGINAL VITÓRIO VENZON



R$ 663.055,80

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5827

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1347	2021	20/04/2021	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	20/04/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**95**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**95**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**95**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*0**59**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5416	R$ 663.714,40	23/11/2020	
Contrato	150	2020	76.205.681/0001-96	5417	R$ 663.055,80	15/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5419	Medição	1	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2020	89,34%
5421	Medição	2	Jurisdicionado	07/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2020	100,00%
5422	Conclusão	3	Jurisdicionado	05/07/2021			