Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:50:48

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2021	EXECUÇÃO DE 6252M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS RA E CS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 8/2021	60	31/03/2021	R$ 497.542,13	100,00%

Nº2/2021
Data Inicial: 31/03/2021

EXECUÇÃO DE 6252M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS RA E CS



R$ 497.542,13

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4211; 4308

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
955	2021	31/03/2021	12476
956	2021	31/03/2021	12476
1348	2021	20/04/2021	12476
1349	2021	20/04/2021	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	31/03/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**19**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**19**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**19**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*0**57**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5410	R$ 497.542,13	02/12/2020	
Contrato	8	2021	76.205.681/0001-96	5411	R$ 497.542,13	18/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5415	Medição	1	Jurisdicionado	20/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 8/2021	89,32%
5418	Medição	2	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 8/2021	100,00%
5420	Conclusão	3	Jurisdicionado	07/06/2021			