Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:50:52

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2020	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 62/2020	120	29/07/2020	R$ 466.188,87	100,00%

Nº5/2020
Data Inicial: 29/07/2020

IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL



R$ 466.188,87

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5883; 7962

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2550	2020	01/07/2020	12476
2627	2020	01/07/2020	12476
3138	2020	06/08/2020	12476
3139	2020	06/08/2020	12476
3878	2020	01/10/2020	12476
3879	2020	01/10/2020	12476
4651	2020	04/12/2020	12476
4652	2020	04/12/2020	12476
500	2021	11/02/2021	12476
958	2021	05/05/2021	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1543	29/07/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*4**23**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*4**23**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*4**23**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	96**8*8	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5372	R$ 467.438,87	27/04/2020	
Contrato	62	2020	76.205.681/0001-96	5373	R$ 466.188,87	15/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5375	Medição	1	Jurisdicionado	06/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	7,79%
5381	Medição	2	Jurisdicionado	10/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	20,96%
5386	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	46,73%
5390	Medição	4	Jurisdicionado	03/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	65,20%
5396	Medição	5	Jurisdicionado	04/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	65,20%
5399	Medição	6	Jurisdicionado	11/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	65,20%
5401	Medição	7	Jurisdicionado	11/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	89,46%
5406	Medição	8	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2020	100,00%
5412	Conclusão	9	Jurisdicionado	20/04/2021			