Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:50:54

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2020	EXECUÇÃO DE 2.429,00M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES SETOR 14 CAMPO S **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 24/2020	60	30/03/2020	R$ 199.005,46	100,00%

Nº3/2020
Data Inicial: 30/03/2020

EXECUÇÃO DE 2.429,00M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES SETOR 14 CAMPO S



R$ 199.005,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4211

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1002	2020	30/03/2020	12476
1307	2020	03/04/2020	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	30/03/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**91**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**91**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**91**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.8**-34	ART (CREA)	10**2*1**76**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5357	R$ 201.023,92	05/12/2019	
Contrato	24	2020	76.205.681/0001-96	5358	R$ 199.005,46	10/02/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5363	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2020	89,41%
5366	Medição	2	Jurisdicionado	04/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2020	100,00%
5369	Conclusão	3	Jurisdicionado	29/06/2020			