Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:50:47

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	DESMONTAGEM DO PRÉDIO DO PAÇO E CONSTRUÇÕES DIVERSAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 103/2020	120	11/02/2021	R$ 73.978,08	100,00%

Nº1/2021
Data Inicial: 11/02/2021

DESMONTAGEM DO PRÉDIO DO PAÇO E CONSTRUÇÕES DIVERSAS



R$ 73.978,08

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3709

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
467	2021	11/02/2021	12476
1253	2021	31/03/2021	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1018	1543	11/02/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*2**53**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*2**53**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*2**53**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	99**8*3	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5403	R$ 73.978,08	10/06/2020	
Contrato	103	2020	76.205.681/0001-96	5404	R$ 73.978,08	13/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5409	Medição	1	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2020	100,00%
5414	Conclusão	2	Jurisdicionado	20/04/2021			