Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:51:06

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	RECUPERAÇÃO DE VIA RURAL COM CBUQ **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 109/2020	90	03/11/2020	R$ 1.444.934,50	100,00%
9	2020	RECUPERAÇÃO DE VIA RURAL COM CBUQ **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2020	90	03/11/2020	R$ 1.444.934,50	100,00%

Nº9/2020
Data Inicial: 03/11/2020

RECUPERAÇÃO DE VIA RURAL COM CBUQ



R$ 1.444.934,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4298

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4429	2020	03/11/2020	12476
4653	2020	04/12/2020	12476
4806	2020	04/12/2020	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1018	1543	03/11/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**85**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**85**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**85**	Fiscalização	Sim
CPF	40*.*1*.9**-15	ART (CREA)	17**2*4**96**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5394	R$ 1.829.448,43	04/08/2020	
Contrato	109	2020	76.205.681/0001-96	5395	R$ 1.444.934,50	28/08/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	76.205.681/0001-96	5405	R$ 676.961,63	11/02/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5398	Medição	1	Jurisdicionado	04/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2020	84,50%
5400	Medição	2	Jurisdicionado	11/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2020	84,48%

5402	Medição	3	Jurisdicionado	11/02/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	27,80%
5407	Medição	4	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2020	100,00%
5408	Medição	5	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
5413	Conclusão	6	Jurisdicionado	20/04/2021			