Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:18:44

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2023	Execução de playground (c. abundancia) **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 91/2022	90	01/02/2023	R$ 162.000,00	100,00%

Nº3/2023
Data Inicial: 01/02/2023

Execução de playground (c. abundancia)



R$ 162.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
144136

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8203	2022	01/02/2023	12261
8204	2022	01/02/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	3066	01/02/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*5*.5**-84	ART (CREA)	17**2*6**76**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9344	R$ 162.913,85	11/07/2022	
Contrato	91	2022	76.995.455/0001-56	9345	R$ 162.000,00	11/07/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9346	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2022	83,28%
9360	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2022	100,00%
9398	Conclusão	3	Jurisdicionado	03/04/2023			