Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:34:16

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, LINHA FILAKOSKI. **Esta intervenção foi concluída** | Contrato 116/2022 | 150 | 02/03/2023 | R$ 321.227,94 | 100,00% |
| 4 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, LINHA FILAKOSKI. **Esta intervenção foi concluída** | Aditivo 1/2023 | 150 | 02/03/2023 | R$ 321.227,94 | 100,00% |

**Nº4/2023**
**Data Inicial: 02/03/2023**

# PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, LINHA FILAKOSKI.



**R$ 321.227,94**

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 24684 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 2438 | 2023 | 01/03/2023 | 12217 |
| 2440 | 2023 | 01/03/2023 | 12217 |
| 2439 | 2023 | 02/05/2023 | 12217 |
| 1673 | 2023 | 01/07/2023 | 12217 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12217 | 1003 | 1430 | 01/03/2023 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 17**2*5**58** | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 17**2*5**58** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 08*.*4*.9**-78 | ART (CREA) | 17**2*3**24** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9574 | R$ 322.026,76 | 23/05/2023 | |
| Contrato | 116 | 2022 | 80.874.100/0001-86 | 9575 | R$ 321.227,94 | 23/05/2023 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2023 | 80.874.100/0001-86 | 9604 | R$ 59.562,60 | 11/05/2023 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9576 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 10/03/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 116/2022 | 17,49% |
| 9581 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 13/04/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 116/2022 | 38,76% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9587 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 11/05/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 116/2022 | 52,08% |
| 9588 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 23/05/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 116/2022 | 74,52% |
| 9597 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 20/06/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 116/2022 | 91,34% |
| 9605 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 04/07/2023 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2023 | 75,65% |
| 9606 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 30/08/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 116/2022 | 95,00% |
| 9607 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 30/08/2023 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2023 | 95,00% |
| 9611 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 15/09/2023 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2023 | 100,00% |
| 9612 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 15/09/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 116/2022 | 100,00% |
| 9613 | Conclusão | 11 | Jurisdicionado | 15/09/2023 | | | |

Nº4/2023
Data Inicial: 02/03/2023

# PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, LINHA FILAKOSKI.

## Documentos



R$ 321.227,94

ORÇAMENTO

CONTRATO Nº 116/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - LINHA FILAKOSKI

ÁREA: 8.070,00m², com 1.270 metros de extensão, 6,0 metros de largura e Entroncamento

| Código | Serviço | Quantidade | Unidade | Valor Unitário R$ | Valor Licitado Total R$ | 1ª MEDIÇÃO 10/03/2023 | 2ª MEDIÇÃO 13/04/2023 | 3ª MEDIÇÃO 11/05/2023 | 4ª MEDIÇÃO 23/05/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sinalização** | | | | | | | | |
| 821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 3,00 | pç | 183,08 | 549,24 | 549,24 | - | - | - |
| 820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva (1X3m) | 3,00 | m2 | 713,66 | 2.140,98 | 2.140,98 | - | - | - |
| | **Pavimentação** | | | | | | | | |
| 532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico (mão de obra) | 7.765,20 | m2 | 3,61 | 28.032,38 | 5.198,40 | 6.238,08 | 4.158,72 | 7.007,44 |
| 535200 | Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 2.600,00 | m | 19,31 | 50.206,00 | 9.655,00 | 11.586,00 | 7.724,00 | 13.014,94 |
| 521450 | Extração, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro | 7.765,20 | m2 | 26,83 | 208.340,32 | 38.635,20 | 46.362,24 | 30.908,16 | 52.080,25 |
| 532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico (mão de obra) | 7.765,20 | m2 | 1,35 | 10.483,02 | | | | |
| 575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica, largura de 1,0 metro cada margem | 2.600,00 | m2 | 1,78 | 4.628,00 | | 890,00 | | |
| 800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,50 metro de cada margem | 1.300,00 | m2 | 12,96 | 16.848,00 | | 3.240,00 | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 321.227,94 | 56.178,82 | 68.316,32 | 42.790,88 | 72.102,63 |
| | PERCENTUAL ACUMULADO | | | | | 17,49% | 38,76% | 52,08% | 74,52% |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL PAGO | R$ | 293.398,92 |
| SALDO A PAGAR | R$ | 27.829,02 |

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

ORÇAMENTO

| 5ª MEDIÇAO 20/06/2023 |
| --- |
| -<br>- |
| 5.429,74<br>8.226,06<br>40.354,47 |
| **54.010,27**<br>**91,34%** |

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÃO DO ADITIVO

**CONTRATO Nº 116/2022 - ADITIVO DE META FÍSICA - 250,00 METROS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**

**LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - LINHA FILAKOSKI**

**ÁREA: 8,070,00m², com 1.270 metros de extensão, 6,0 metros de largura e Entroncamento**

| Código | Serviço | Quantidade | Unidade | Valor Unitário R$ | Valor Licitado Total R$ | AUMENTO DE META FÍSICA | 1ª MEDIÇÃO 04/07/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sinalização** | | | | | | |
| 821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 3,00 | pç | 183,08 | 549,24 | - | - |
| 820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva (1X3m) | 3,00 | m2 | 713,66 | 2.140,98 | - | - |
| | **Pavimentação** | | | | | | |
| 532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico (mão de obra) | 7.765,20 | m2 | 3,61 | 28.032,38 | 5.198,40 | 4.158,72 |
| 535200 | Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 2.600,00 | m | 19,31 | 50.206,00 | 9.655,00 | 7.724,00 |
| 521450 | Extração, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro | 7.765,20 | m2 | 26,83 | 208.340,32 | 38.635,20 | 30.908,16 |
| 532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico (mão de obra) | 7.765,20 | m2 | 1,35 | 10.483,02 | 1.944,00 | 1.555,20 |
| 575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica, largura de 1,0 metro cada margem | 2.600,00 | m2 | 1,78 | 4.628,00 | 890,00 | 712,00 |
| 800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,50 metro de cada margem | 1.300,00 | m2 | 12,96 | 16.848,00 | 3.240,00 | |
| | **TOTAL GERAL** | | | | **321.227,94** | **59.562,60** | **45.058,08** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL PAGO** | **R$** | **45.058,08** |
| **SALDO A PAGAR** | **R$** | **14.504,52** |

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 80.874.100/0001-86

**TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra, referente a obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 1.270 metros, largura de 6,0 metros, totalizando 8.070,00m², executada na estrada vicinal, Comunidade São Sebastião do Paraíso, Linha Filakoski, conforme Contrato de Empreitada Global nº 116/2022, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de agosto de 2023.

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.09.20 09:30:22 -03'00'

.....

*Fábio Júnior de Oliveira*

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 80.874.100/0001-86

**TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra, referente a obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 1.270 metros, largura de 6,0 metros, totalizando 8.070,00m², executada na estrada vicinal, Comunidade São Sebastião do Paraíso, Linha Filakoski, conforme Contrato de Empreitada Global nº 116/2022 – ADITIVO 01, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de agosto de 2023.

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.09.20 09:32:57 -03'00'

.....

*Fábio Júnior de Oliveira*