Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:47:09

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	Execução de Recape Asfáltico Ruas Vitório Venzon e Afonso Pena 2770,50m² **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 84/2018	120	05/07/2018	R$ 181.219,17	100,00%

Nº5/2018
Data Inicial: 05/07/2018

Execução de Recape Asfáltico Ruas Vitório Venzon e Afonso Pena 2770,50m²



R$ 181.219,17

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4307; 5827

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2774	2018	05/07/2018	12476
3795	2018	05/11/2018	12476
4714	2018	04/02/2019	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	05/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*9**07	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*9**07	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*9**07	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.8**-34	ART (CREA)	20**2*1**63	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5303	R$ 182.974,52	19/10/2017	
Contrato	84	2018	76.205.681/0001-96	5304	R$ 181.219,17	23/04/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5309	Medição	1	Jurisdicionado	28/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2018	43,15%
5313	Medição	2	Jurisdicionado	28/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2018	52,23%
5316	Medição	3	Jurisdicionado	30/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2018	100,00%

5318	Conclusão	4	Jurisdicionado	05/11/2018