Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:46:57

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	Execução de Recape Asfáltico Avenida Castelo Branco 7222,35m² **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 93/2018	120	05/07/2018	R$ 516.422,56	100,00%

Nº4/2018
Data Inicial: 05/07/2018

Execução de Recape Asfáltico Avenida Castelo Branco 7222,35m²



R$ 516.422,56

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4312

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2763	2018	05/07/2018	12476
2776	2018	05/07/2018	12476
3796	2018	28/09/2018	12476
3841	2018	28/09/2018	12476
4982	2018	31/01/2019	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	05/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*1**25	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*1**25	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*1**25	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.8**-34	ART (CREA)	20**2*2**00	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5301	R$ 543.742,64	12/12/2017	
Contrato	93	2018	76.205.681/0001-96	5302	R$ 516.422,56	08/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5308	Medição	1	Jurisdicionado	28/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	6,08%
5312	Medição	2	Jurisdicionado	28/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	89,43%

5315	Medição	3	Jurisdicionado	30/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	89,43%
5317	Medição	4	Jurisdicionado	05/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	100,00%
5319	Conclusão	5	Jurisdicionado	31/12/2018			