Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:19:04

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2015	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 109/2015	210	02/09/2015	R$ 1.469.802,49	100,00%

Nº4/2015
Data Inicial: 02/09/2015

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCO



R$ 1.469.802,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4312

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4193	2015	01/09/2015	12476
6481	2015	05/01/2016	12476
444	2016	01/02/2016	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1346	01/09/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*7*.6**-09	ART (CREA)	26**5*2	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	13**7*/D	Fiscalização	Sim
CPF	99**9*9**99**9	ART (CREA)	99**9*9**99*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5069	R$ 1.469.809,49	01/09/2015	
Contrato	109	2015	76.205.681/0001-96	5070	R$ 1.469.809,49	01/09/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5072	Medição	1	Jurisdicionado	05/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2015	33,86%
5084	Medição	2	Jurisdicionado	10/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2015	85,58%
5093	Medição	3	Jurisdicionado	05/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2015	85,58%
5099	Medição	4	Jurisdicionado	05/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2015	85,58%

5111	Medição	5	Jurisdicionado	04/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2015	98,37%
5117	Medição	6	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2015	98,37%
5135	Medição	7	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2015	100,00%
5136	Conclusão	8	Jurisdicionado	02/05/2016			