Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:18:56

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 79/2015	120	05/01/2016	R$ 254.807,74	100,00%

Nº2/2016
Data Inicial: 05/01/2016

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA



R$ 254.807,74

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5864

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6246	2015	05/01/2016	12476
6244	2015	05/01/2016	12476
500	2016	15/02/2016	12476
501	2016	15/02/2016	12476
2263	2016	02/06/2016	12476
3385	2016	02/08/2016	12476
3383	2016	02/08/2016	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1013	1346	05/01/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*9**71	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*9**71	Fiscalização	Sim
CPF	83*.*1*.3**-68	ART (CREA)	20**2*6**27	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5089	R$ 254.807,74	29/05/2015	
Contrato	79	2015	76.205.681/0001-96	5090	R$ 254.807,74	29/05/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5102	Medição	1	Jurisdicionado	05/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2015	47,40%

5114	Medição	2	Jurisdicionado	04/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2015	89,90%
5120	Medição	3	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2015	89,90%
5132	Medição	4	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2015	89,90%
5148	Medição	5	Jurisdicionado	02/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2015	100,00%
5149	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/06/2016			