Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:22

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2015	REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES MARIO NARDI **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 127/2014	180	02/05/2015	R$ 118.685,49	100,00%

Nº1/2015
Data Inicial: 02/05/2015

REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES MARIO NARDI



R$ 118.685,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3946

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1742	2015	02/05/2015	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1346	02/05/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	17*.*9*.9**-34	ART (CREA)	48**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5050	R$ 118.385,49	23/07/2014	
Contrato	127	2014	76.205.681/0001-96	5051	R$ 118.685,49	23/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5052	Medição	1	Jurisdicionado	06/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2014	16,64%
5058	Medição	2	Jurisdicionado	02/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2014	100,00%
5059	Conclusão	3	Jurisdicionado	02/07/2015			