Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:18:59

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2015	REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA IDA KUMMER BLOCOS I E II **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 117/2015	120	01/09/2015	R$ 399.057,73	100,00%

Nº3/2015
Data Inicial: 01/09/2015

REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA IDA KUMMER BLOCOS I E II



R$ 399.057,73

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3713

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3604	2015	01/09/2015	12476
3900	2015	01/09/2015	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1010	1346	01/09/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*5**71	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*5**71	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*5**71	Fiscalização	Sim
CPF	38*.*1*.5**-34	ART (CREA)	20**3*0**85	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5067	R$ 399.057,73	09/06/2015	
Contrato	117	2015	76.205.681/0001-96	5068	R$ 39.506.462,00	13/07/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5071	Medição	1	Jurisdicionado	05/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 117/2015	12,79%
5083	Medição	2	Jurisdicionado	10/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 117/2015	31,00%
5092	Medição	3	Jurisdicionado	05/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 117/2015	96,89%
5098	Medição	4	Jurisdicionado	05/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 117/2015	96,89%

5110	Medição	5	Jurisdicionado	04/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 117/2015	96,89%
5116	Medição	6	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 117/2015	99,38%
5137	Medição	7	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 117/2015	99,38%
5142	Medição	8	Jurisdicionado	02/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 117/2015	100,00%
5143	Conclusão	9	Jurisdicionado	02/06/2016			