Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:47:04

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2021	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO CMEI GIRASSOL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 54/2021	180	02/08/2021	R$ 275.339,31	100,00%

Nº4/2021
Data Inicial: 02/08/2021

AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO CMEI GIRASSOL



R$ 275.339,31

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3714

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3157	2021	02/08/2021	12476
3158	2021	02/08/2021	12476
3943	2021	03/09/2021	12476
4954	2021	19/11/2021	12476
4900	2021	19/11/2021	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1009	1543	02/08/2021
12476	1010	1543	02/08/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**55**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**55**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**55**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	10**3*3*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5423	R$ 275.335,31	05/05/2021	
Contrato	54	2021	76.205.681/0001-96	5424	R$ 275.335,31	10/07/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5425	Medição	1	Jurisdicionado	03/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2021	44,47%

5426	Medição	2	Jurisdicionado	20/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2021	83,96%
5427	Medição	3	Jurisdicionado	19/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2021	100,00%
5430	Conclusão	4	Jurisdicionado	20/12/2021			