Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:47:12

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PARQUE INFANTIL API 2 COM ÁREA DE 228,60M2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 52/2022	120	21/07/2022	R$ 141.780,22	100,00%

Nº4/2022
Data Inicial: 21/07/2022

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PARQUE INFANTIL API 2 COM ÁREA DE 228,60M2



R$ 141.780,22

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8555

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3149	2022	21/07/2022	12476
3150	2022	21/07/2022	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1047	1748022	21/07/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*6**78**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*6**78**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*6**78**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	12**3*0*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5447	R$ 141.780,22	02/03/2022	
Contrato	52	2022	76.205.681/0001-96	5448	R$ 141.780,22	01/06/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5454	Medição	1	Jurisdicionado	25/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2022	2,59%
5460	Medição	2	Jurisdicionado	16/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2022	78,05%
5465	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2022	78,05%
5470	Medição	4	Jurisdicionado	20/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2022	100,00%

5476	Conclusão	5	Jurisdicionado	11/01/2023