Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:48:50

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2021	EXECUÇÃO DE COBERTURA NA ESCOLA MUNICIPAL IDA KUMMER **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 90/2021	120	19/11/2021	R$ 496.000,00	100,00%

Nº5/2021
Data Inicial: 19/11/2021

EXECUÇÃO DE COBERTURA NA ESCOLA MUNICIPAL IDA KUMMER



R$ 496.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3713

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4739	2021	19/11/2021	12476
5411	2021	20/12/2021	12476
5412	2021	20/12/2021	12476
5613	2021	08/02/2022	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1009	1543	19/11/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**75**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**75**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**75**	Fiscalização	Sim
CPF	97*.*9*.4**-00	ART (CREA)	17**2*5**77**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5428	R$ 634.346,16	23/06/2021	
Contrato	90	2021	76.205.681/0001-96	5429	R$ 496.000,00	20/07/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5431	Medição	1	Jurisdicionado	20/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2021	22,39%
5432	Medição	2	Jurisdicionado	26/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2021	63,10%

5433	Medição	3	Jurisdicionado	08/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2021	100,00%
5434	Conclusão	4	Jurisdicionado	08/02/2022			