Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:47:17

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2022	EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ÁREA DE 928,42M2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 51/2022	540	21/07/2022	R$ 1.067.198,06	100,00%
5	2022	EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ÁREA DE 928,42M2 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2023	540	21/07/2022	R$ 1.067.198,06	100,00%

Nº5/2022
Data Inicial: 21/07/2022

EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ÁREA DE 928,42M2



R$ 1.067.198,06

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8531

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3664	2022	21/07/2022	12476
6896	2023	20/11/2023	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1047	1748022	21/07/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*3*.7**-38	ART (CREA)	17**2*3**19**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**30**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**30**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**30**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5449	R$ 1.380.530,18	24/02/2022	
Contrato	51	2022	76.205.681/0001-96	5450	R$ 1.067.198,06	01/06/2022	100,00%
Aditivo	1	2023	76.205.681/0001-96	5527	R$ 242.101,37	11/12/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5455	Medição	1	Jurisdicionado	25/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	6,78%
5461	Medição	2	Jurisdicionado	16/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	14,05%
5466	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	23,39%

5471	Medição	4	Jurisdicionado	20/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	29,63%
5477	Medição	5	Jurisdicionado	11/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	35,05%
5483	Medição	6	Jurisdicionado	22/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	40,75%
5486	Medição	7	Jurisdicionado	06/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	50,63%
5493	Medição	8	Jurisdicionado	04/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	53,65%
5497	Medição	9	Jurisdicionado	10/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	64,70%
5501	Medição	10	Jurisdicionado	29/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	74,95%
5507	Medição	11	Jurisdicionado	26/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	79,91%
5513	Medição	12	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	83,83%
5516	Medição	13	Jurisdicionado	04/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	88,87%
5521	Medição	14	Jurisdicionado	20/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	90,32%
5526	Medição	15	Jurisdicionado	11/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	91,62%
5528	Medição	16	Jurisdicionado	11/12/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	16,26%
5532	Medição	17	Jurisdicionado	25/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	92,70%
5533	Medição	18	Jurisdicionado	25/01/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	19,12%
5539	Medição	19	Jurisdicionado	28/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	95,75%
5540	Medição	20	Jurisdicionado	28/02/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	43,02%
5545	Medição	21	Jurisdicionado	15/03/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	67,82%
5551	Medição	22	Jurisdicionado	29/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2022	100,00%
5552	Medição	23	Jurisdicionado	29/04/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
5554	Conclusão	24	Jurisdicionado	24/05/2024			

Nº5/2022
Data Inicial: 21/07/2022

EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ÁREA DE 928,42M2

Documentos



R$ 1.067.198,06


2023/8/30 14:43

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR**	-	-	-	**1.067.198,06**	-	-	-	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-	-	**31.710,72**	-	-	-	**31.710,72**	-	**31.710,72**
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	346,01	1.557,05	4,50	-	4,50	1.557,05	-	1.557,05
1.1.0.0.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	130,00	146,76	19.078,80	130,00	-	130,00	19.078,80	-	19.078,80
1.1.0.0.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	85,00	61,15	5.197,75	85,00	-	85,00	5.197,75	-	5.197,75
1.1.0.0.4.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	12,00	489,76	5.877,12	12,00	-	12,00	5.877,12	-	5.877,12
1.2.	**FUNDAÇÕES**	-	-	-	**29.570,37**	-	-	-	**29.570,37**	-	**29.570,37**
1.2.1.	**Sapatas e Arranques**	-	-	-	**29.570,37**	-	-	-	**29.570,37**	-	**29.570,37**
1.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	27,20	97,95	2.664,24	27,20	-	27,20	2.664,24	-	2.664,24
1.2.1.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	27,20	16,49	448,53	27,20	-	27,20	448,53	-	448,53
1.2.1.0.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,45	32,27	530,84	16,45	-	16,45	530,84	-	530,84
1.2.1.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,22	160,29	9.492,37	59,22	-	59,22	9.492,37	-	9.492,37
1.2.1.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,00	19,01	3.041,60	160,00	-	160,00	3.041,60	-	3.041,60
1.2.1.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	394,00	16,98	6.690,12	394,00	-	394,00	6.690,12	-	6.690,12
1.2.1.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	38,00	21,62	821,56	38,00	-	38,00	821,56	-	821,56
1.2.1.0.8.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	10,75	547,08	5.881,11	10,75	-	10,75	5.881,11	-	5.881,11
1.3.	**MESOESTRUTURAS**	-	-	-	**143.650,09**	-	-	-	**143.650,09**	-	**143.650,09**
1.3.1.	**Baldrames**	-	-	-	**36.763,36**	-	-	-	**36.763,36**	-	**36.763,36**
1.3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	12,00	97,95	1.175,40	12,00	-	12,00	1.175,40	-	1.175,40
1.3.1.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,00	32,27	193,62	6,00	-	6,00	193,62	-	193,62
1.3.1.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	117,68	128,56	15.128,94	117,68	-	117,68	15.128,94	-	15.128,94
1.3.1.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	2,40	20,32	48,76	2,40	-	2,40	48,76	-	48,76
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA										

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.3.1.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	420,00	16,98	7.131,60	420,00	-	420,00	7.131,60	-	7.131,60
1.3.1.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,00	21,62	2.551,16	118,00	-	118,00	2.551,16	-	2.551,16
1.3.1.0.8.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	5,88	547,08	3.216,83	5,88	-	5,88	3.216,83	-	3.216,83
1.3.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	176,50	39,41	6.955,86	176,50	-	176,50	6.955,86	-	6.955,86
1.3.2.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**30.596,84**	**-**	**-**	**-**	**30.596,84**	**-**	**30.596,84**
1.3.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	126,96	119,41	15.160,29	126,96	-	126,96	15.160,29	-	15.160,29
1.3.2.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,70	19,00	127,30	6,70	-	6,70	127,30	-	127,30
1.3.2.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	535,00	16,90	9.041,50	535,00	-	535,00	9.041,50	-	9.041,50
1.3.2.0.4.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	205,00	13,99	2.867,95	205,00	-	205,00	2.867,95	-	2.867,95
1.3.2.0.5.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,26	543,10	3.399,80	6,26	-	6,26	3.399,80	-	3.399,80
1.3.3.	**Vigas Cinta**	**-**	**-**	**-**	**46.686,06**	**-**	**-**	**-**	**46.686,06**	**-**	**46.686,06**
1.3.3.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	149,77	224,52	33.626,36	149,77	-	149,77	33.626,36	-	33.626,36
1.3.3.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,60	20,38	52,99	2,60	-	2,60	52,99	-	52,99
1.3.3.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,50	19,00	1.434,50	75,50	-	75,50	1.434,50	-	1.434,50
1.3.3.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	335,50	16,90	5.669,95	335,50	-	335,50	5.669,95	-	5.669,95
1.3.3.0.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	120,00	13,99	1.678,80	120,00	-	120,00	1.678,80	-	1.678,80
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES										

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.3.4.	**Vergas e Contravergas**	**-**	**-**	**-**	**10.409,53**	**-**	**-**	**-**	**10.409,53**	**-**	**10.409,53**
1.3.4.0.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,75	101,92	6.089,72	59,75	-	59,75	6.089,72	-	6.089,72
1.3.4.0.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	43,25	99,88	4.319,81	43,25	-	43,25	4.319,81	-	4.319,81
1.3.5.	**Platibandas e Volume - Pilares**	**-**	**-**	**-**	**4.055,07**	**-**	**-**	**-**	**4.055,07**	**-**	**4.055,07**
1.3.5.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,74	119,41	1.998,92	16,74	-	16,74	1.998,92	-	1.998,92
1.3.5.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,00	19,00	798,00	42,00	-	42,00	798,00	-	798,00
1.3.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,50	16,90	616,85	36,50	-	36,50	616,85	-	616,85
1.3.5.0.4.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	24,10	13,99	337,16	24,10	-	24,10	337,16	-	337,16
1.3.5.0.5.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,56	543,10	304,14	0,56	-	0,56	304,14	-	304,14
1.3.6.	**Platibandas e Volume - Vigas**	**-**	**-**	**-**	**13.308,88**	**-**	**-**	**-**	**13.308,88**	**-**	**13.308,88**
1.3.6.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,70	224,52	7.566,32	33,70	-	33,70	7.566,32	-	7.566,32
1.3.6.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,00	19,00	2.869,00	151,00	-	151,00	2.869,00	-	2.869,00
1.3.6.0.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	153,00	13,99	2.140,47	153,00	-	153,00	2.140,47	-	2.140,47
1.3.6.0.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,34	547,08	733,09	1,34	-	1,34	733,09	-	733,09
1.3.7.	**Platibanda e Volume - Laje**	**-**	**-**	**-**	**1.830,35**	**-**	**-**	**-**	**1.830,35**	**-**	**1.830,35**
1.3.7.0.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	10,15	180,33	1.830,35	10,15	-	10,15	1.830,35	-	1.830,35
1.4.	**PISO**	**-**	**-**	**-**	**45.868,75**	**-**	**-**	**-**	**45.868,75**	**-**	**45.868,75**
1.4.0.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	363,35	0,68	247,08	363,35	-	363,35	247,08	-	247,08
1.4.0.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M3	36,35	84,25	3.062,49	36,35	-	36,35	3.062,49	-	3.062,49

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.4.0.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	363,35	89,47	32.508,92	363,35	-	363,35	32.508,92	-	32.508,92
1.4.0.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	363,35	27,66	10.050,26	363,35	-	363,35	10.050,26	-	10.050,26
1.5.	**FECHAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**161.671,39**	**-**	**-**	**-**	**161.671,39**	**-**	**161.671,39**
1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	700,00	73,99	51.793,00	700,00	-	700,00	51.793,00	-	51.793,00
1.5.0.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.785,00	7,14	12.744,90	1.785,00	-	1.785,00	12.744,90	-	12.744,90
1.5.0.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.785,00	45,58	81.360,30	1.785,00	-	1.785,00	81.360,30	-	81.360,30
1.5.0.0.4.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	151,20	104,32	15.773,19	151,20	-	151,20	15.773,19	-	15.773,19
1.6.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**113.262,55**	**-**	**-**	**-**	**113.262,55**	**-**	**113.262,55**
1.6.0.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.234,53	17,08	38.165,77	2.234,53	-	2.234,53	38.165,77	-	38.165,77
1.6.0.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	582,51	80,86	47.101,76	582,51	-	582,51	47.101,76	-	47.101,76
1.6.0.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,15	94,80	298,62	3,15	-	3,15	298,62	-	298,62
1.6.0.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,50	55,33	4.841,38	87,50	-	87,50	4.841,38	-	4.841,38
1.6.0.0.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	53,05	69,24	3.673,19	53,05	-	53,05	3.673,19	-	3.673,19
1.6.0.0.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	90,55	61,73	5.589,65	90,55	-	90,55	5.589,65	-	5.589,65
1.6.0.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,30	156,19	9.418,26	60,30	-	60,30	9.418,26	-	9.418,26
1.6.0.0.8.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2	KG	16,00	19,76	316,16	16,00	-	16,00	316,16	-	316,16

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.6.0.0.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	432,00	8,93	3.857,76	432,00	-	432,00	3.857,76	-	3.857,76
1.7.	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**-**	**-**	**-**	**59.990,74**	**-**	**-**	**-**	**49.470,63**	**4.132,24**	**53.602,87**
1.7.1.	**Água Fria**	**-**	**-**	**-**	**6.751,93**	**-**	**-**	**-**	**5.763,61**	**-**	**5.763,61**
1.7.1.0.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	311,58	311,58	-	-	-	-	-	-
1.7.1.0.2.	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	135,30	135,30	-	-	-	-	-	-
1.7.1.0.3.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	73,02	146,04	2,00	-	2,00	146,04	-	146,04
1.7.1.0.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	76,90	615,20	7,00	-	7,00	538,30	-	538,30
1.7.1.0.5.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,64	28,64	1,00	-	1,00	28,64	-	28,64
1.7.1.0.6.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	42,75	85,50	2,00	-	2,00	85,50	-	85,50
1.7.1.0.7.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	58,20	58,20	1,00	-	1,00	58,20	-	58,20
1.7.1.0.8.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,00	4,35	87,00	20,00	-	20,00	87,00	-	87,00
1.7.1.0.9.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	6,15	12,30	2,00	-	2,00	12,30	-	12,30
1.7.1.0.10.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,82	15,64	2,00	-	2,00	15,64	-	15,64
1.7.1.0.11.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	7,34	7,34	1,00	-	1,00	7,34	-	7,34
1.7.1.0.12.	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	10,00	5,51	55,10	10,00	-	10,00	55,10	-	55,10
1.7.1.0.13.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,26	31,30	5,00	-	5,00	31,30	-	31,30
1.7.1.0.14.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	18,12	18,12	1,00	-	1,00	18,12	-	18,12
1.7.1.0.15.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	14,36	71,80	5,00	-	5,00	71,80	-	71,80
1.7.1.0.16.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	7,65	91,80	12,00	-	12,00	91,80	-	91,80

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.7.1.0.17.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	5,37	118,14	22,00	-	22,00	118,14	-	118,14
1.7.1.0.18.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	7,95	23,85	3,00	-	3,00	23,85	-	23,85
1.7.1.0.19.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	14,75	29,50	2,00	-	2,00	29,50	-	29,50
1.7.1.0.20.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	13,52	256,88	19,00	-	19,00	256,88	-	256,88
1.7.1.0.21.	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	15,75	63,00	4,00	-	4,00	63,00	-	63,00
1.7.1.0.22.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	67,98	1.223,64	14,00	-	14,00	951,72	-	951,72
1.7.1.0.23.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	96,31	963,10	8,00	-	8,00	770,48	-	770,48
1.7.1.0.24.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00	8,72	784,80	90,00	-	90,00	784,80	-	784,80
1.7.1.0.25.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	14,83	355,92	24,00	-	24,00	355,92	-	355,92
1.7.1.0.26.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,00	20,79	124,74	6,00	-	6,00	124,74	-	124,74
1.7.1.0.27.	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	757,01	757,01	1,00	-	1,00	757,01	-	757,01
1.7.1.0.28.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	19,03	19,03	1,00	-	1,00	19,03	-	19,03
1.7.1.0.29.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	22,59	45,18	2,00	-	2,00	45,18	-	45,18
1.7.1.0.30.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	27,99	27,99	1,00	-	1,00	27,99	-	27,99
1.7.1.0.31.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	33,49	33,49	1,00	-	1,00	33,49	-	33,49
1.7.1.0.32.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	60,00	2,58	154,80	60,00	-	60,00	154,80	-	154,80

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.7.2.1.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	7,00	58,91	412,37	7,00	-	7,00	412,37	-	412,37
1.7.2.1.2.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	11,83	118,30	10,00	-	10,00	118,30	-	118,30
1.7.2.1.3.	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	7,48	74,80	10,00	-	10,00	74,80	-	74,80
1.7.2.1.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00	8,12	64,96	8,00	-	8,00	64,96	-	64,96
1.7.2.1.5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	12,63	37,89	3,00	-	3,00	37,89	-	37,89
1.7.2.1.6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	26,94	53,88	2,00	-	2,00	53,88	-	53,88
1.7.2.1.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	24,00	11,28	270,72	24,00	-	24,00	270,72	-	270,72
1.7.2.1.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	11,88	23,76	2,00	-	2,00	23,76	-	23,76
1.7.2.1.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	20,76	41,52	2,00	-	2,00	41,52	-	41,52
1.7.2.1.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	27,00	216,00	8,00	-	8,00	216,00	-	216,00
1.7.2.1.11.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	13,63	68,15	5,00	-	5,00	68,15	-	68,15
1.7.2.1.12.	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	45,45	181,80	4,00	-	4,00	181,80	-	181,80
1.7.2.1.13.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00	62,28	3.736,80	60,00	-	60,00	3.736,80	-	3.736,80
1.7.2.1.14.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00	32,02	480,30	15,00	-	15,00	480,30	-	480,30
1.7.2.1.15.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00	48,76	438,84	9,00	-	9,00	438,84	-	438,84
1.7.2.1.16.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	30,00	21,19	635,70	30,00	-	30,00	635,70	-	635,70
1.7.2.1.17.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE	UN	3,00	741,39	2.224,17	3,00	-	3,00	2.224,17	-	2.224,17

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.7.2.1.18.	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020	UN	1,00	821,31	821,31	1,00	-	1,00	821,31	-	821,31
1.7.2.2.	**Equipamentos**	**-**	**-**	**-**	**17.760,45**	**-**	**-**	**-**	**16.660,50**	**-**	**16.660,50**
1.7.2.2.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	583,20	2.332,80	4,00	-	4,00	2.332,80	-	2.332,80
1.7.2.2.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	447,89	895,78	2,00	-	2,00	895,78	-	895,78
1.7.2.2.3.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	6,00	42,98	257,88	6,00	-	6,00	257,88	-	257,88
1.7.2.2.4.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	287,47	1.149,88	4,00	-	4,00	1.149,88	-	1.149,88
1.7.2.2.5.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	117,38	469,52	4,00	-	4,00	469,52	-	469,52
1.7.2.2.6.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	730,23	730,23	1,00	-	1,00	730,23	-	730,23
1.7.2.2.7.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	96,31	770,48	8,00	-	8,00	770,48	-	770,48
1.7.2.2.8.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	73,86	147,72	2,00	-	2,00	147,72	-	147,72
1.7.2.2.9.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	919,63	919,63	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.10.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	232,41	929,64	4,00	-	4,00	929,64	-	929,64
1.7.2.2.11.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	241,21	1.929,68	8,00	-	8,00	1.929,68	-	1.929,68
1.7.2.2.12.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	261,15	2.089,20	8,00	-	8,00	2.089,20	-	2.089,20
1.7.2.2.13.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	44,35	443,50	8,00	-	8,00	354,80	-	354,80
1.7.2.2.14.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	55,53	333,18	6,00	-	6,00	333,18	-	333,18
1.7.2.2.15.	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,70	474,73	1.281,77	2,70	-	2,70	1.281,77	-	1.281,77
1.7.2.2.16.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	45,81	458,10	8,00	-	8,00	366,48	-	366,48
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO PARA BOX BANHEIRO, COM										

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.7.3.	**Águas Pluviais**	**-**	**-**	**-**	**25.577,09**	**-**	**-**	**-**	**17.145,25**	**4.132,24**	**21.277,49**
1.7.3.0.1.	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	82,18	246,54	3,00	-	3,00	246,54	-	246,54
1.7.3.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	27,00	810,00	26,00	-	26,00	702,00	-	702,00
1.7.3.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	90,00	62,28	5.605,20	56,00	-	56,00	3.487,68	-	3.487,68
1.7.3.0.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00	69,13	4.147,80	60,00	-	60,00	4.147,80	-	4.147,80
1.7.3.0.5.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	7,00	27,10	189,70	7,00	-	7,00	189,70	-	189,70
1.7.3.0.6.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00	74,62	373,10	5,00	-	5,00	373,10	-	373,10
1.7.3.0.7.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	6,00	721,76	4.330,56	4,00	-	4,00	2.887,04	-	2.887,04
1.7.3.0.8.	GRELHA METALICA 25 CM LARGURA, COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), COM VERGALHÃO CA-50, 10 MM, SOLDADOS A CADA 2 CM, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,35	109,80	4.320,63	20,00	19,35	39,35	2.196,00	2.124,63	4.320,63
1.7.3.0.9.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,50	84,60	465,30	5,50	-	5,50	465,30	-	465,30
1.7.3.0.10.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	18,00	0,68	12,24	18,00	-	18,00	12,24	-	12,24
1.7.3.0.11.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	1,80	84,25	151,65	1,00	0,80	1,80	84,25	67,40	151,65
1.7.3.0.12.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	18,00	108,65	1.955,70	10,00	8,00	18,00	1.086,50	869,20	1.955,70
1.7.3.0.13.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,54	73,99	1.149,80	10,00	5,54	15,54	739,90	409,90	1.149,80
1.7.3.0.14.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	22,54	7,14	160,94	10,00	12,54	22,54	71,40	89,54	160,94

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.7.3.0.15.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	22,54	45,58	1.027,37	10,00	12,54	22,54	455,80	571,57	1.027,37
1.7.3.0.16.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,00	39,41	630,56	-	-	-	-	-	-
1.8.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICA**	**-**	**-**	**-**	**72.840,14**	**-**	**-**	**-**	**55.793,28**	**-**	**55.793,28**
1.8.1.	**Elétrica**	**-**	**-**	**-**	**65.779,42**	**-**	**-**	**-**	**50.862,50**	**-**	**50.862,50**
1.8.1.0.1.	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	20,00	9,55	191,00	20,00	-	20,00	191,00	-	191,00
1.8.1.0.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	12,27	613,50	50,00	-	50,00	613,50	-	613,50
1.8.1.0.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	513,90	1.541,70	2,00	-	2,00	1.027,80	-	1.027,80
1.8.1.0.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	135,00	16,48	2.224,80	100,00	-	100,00	1.648,00	-	1.648,00
1.8.1.0.5.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00	16,84	926,20	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	3,51	2.808,00	700,00	-	700,00	2.457,00	-	2.457,00
1.8.1.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	4,74	9.480,00	1.800,00	-	1.800,00	8.532,00	-	8.532,00
1.8.1.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.400,00	6,64	9.296,00	1.200,00	-	1.200,00	7.968,00	-	7.968,00
1.8.1.0.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	8,97	1.794,00	180,00	-	180,00	1.614,60	-	1.614,60
1.8.1.0.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00	14,08	3.801,60	240,00	-	240,00	3.379,20	-	3.379,20
1.8.1.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	32,96	4.944,00	150,00	-	150,00	4.944,00	-	4.944,00
1.8.1.0.12.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	56,19	2.809,50	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.13.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	63,41	1.141,38	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.14.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	34,26	137,04	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.15.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	47,17	1.839,63	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.16.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	52,22	469,98	-	-	-	-	-	-

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.8.1.0.17.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	59,10	59,10	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.18.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	29,60	118,40	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.19.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	64,22	64,22	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.20.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	53,74	107,48	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.21.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	36,47	109,41	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.22.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	60,61	121,22	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.23.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	69,90	209,70	3,00	-	3,00	209,70	-	209,70
1.8.1.0.24.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,00	13,91	389,48	28,00	-	28,00	389,48	-	389,48
1.8.1.0.25.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,35	15,35	1,00	-	1,00	15,35	-	15,35
1.8.1.0.26.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	22,20	66,60	3,00	-	3,00	66,60	-	66,60
1.8.1.0.27.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,56	75,56	1,00	-	1,00	75,56	-	75,56
1.8.1.0.28.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	112,62	225,24	2,00	-	2,00	225,24	-	225,24
1.8.1.0.29.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	865,82	1.731,64	2,00	-	2,00	1.731,64	-	1.731,64
1.8.1.0.30.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	995,45	995,45	1,00	-	1,00	995,45	-	995,45
1.8.1.0.31.	LÂMPADA TUBULAR LED DE 2 X 18/20 W, BASE G13 - COM CALHA DE EMBUTIR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	UND	57,00	81,46	4.643,22	48,00	-	48,00	3.910,08	-	3.910,08
1.8.1.0.32.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00	53,92	323,52	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.33.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	8,45	5.070,00	500,00	-	500,00	4.225,00	-	4.225,00
1.8.1.0.34.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	9,94	994,00	80,00	-	80,00	795,20	-	795,20
1.8.1.0.35.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	100,00	8,00	800,00	100,00	-	100,00	800,00	-	800,00
1.8.1.0.36.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	20,00	29,67	593,40	-	-	-	-	-	-

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.8.1.0.37.	ELETROCALHA - PERFILADO SIMPLES 38X38MM, CHAPA 22, APOIADOS E FIXADOS POR SUPORTES, TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	14,95	2.691,00	180,00	-	180,00	2.691,00	-	2.691,00
1.8.1.0.38.	ELETROCALHA - PERFILADO SIMPLES 38X76MM, CHAPA 22, APOIADOS E FIXADOS POR SUPORTES, TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	29,06	1.743,60	60,00	-	60,00	1.743,60	-	1.743,60
1.8.1.0.39.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	12,27	613,50	50,00	-	50,00	613,50	-	613,50
1.8.2.	**Lógica e Telefônica**	**-**	**-**	**-**	**7.060,72**	**-**	**-**	**-**	**4.930,78**	**-**	**4.930,78**
1.8.2.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	16,48	395,52	20,00	-	20,00	329,60	-	329,60
1.8.2.0.2.	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	350,00	2,00	700,00	300,00	-	300,00	600,00	-	600,00
1.8.2.0.3.	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	2,14	214,00	80,00	-	80,00	171,20	-	171,20
1.8.2.0.4.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	57,83	1.098,77	-	-	-	-	-	-
1.8.2.0.5.	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	37,19	185,95	-	-	-	-	-	-
1.8.2.0.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	11,93	2.982,50	200,00	-	200,00	2.386,00	-	2.386,00
1.8.2.0.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	80,00	8,00	640,00	75,00	-	75,00	600,00	-	600,00
1.8.2.0.8.	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	421,99	843,98	2,00	-	2,00	843,98	-	843,98
1.9.	**INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO**	**-**	**-**	**-**	**19.750,67**	**-**	**-**	**-**	**19.750,67**	**-**	**19.750,67**
1.9.0.0.1.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,43	44,58	6,00	-	6,00	44,58	-	44,58
1.9.0.0.2.	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00	6,76	74,36	11,00	-	11,00	74,36	-	74,36
1.9.0.0.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,40	5,40	1,00	-	1,00	5,40	-	5,40
1.9.0.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	4,58	100,76	22,00	-	22,00	100,76	-	100,76
1.9.0.0.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	11,75	564,00	48,00	-	48,00	564,00	-	564,00
1.9.0.0.6.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	3,46	51,90	15,00	-	15,00	51,90	-	51,90
1.9.0.0.7.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	30,98	340,78	11,00	-	11,00	340,78	-	340,78
1.9.0.0.8.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	UN	4,00	10,96	43,84	4,00	-	4,00	43,84	-	43,84

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.9.0.0.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	9,29	27,87	3,00	-	3,00	27,87	-	27,87
1.9.0.0.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00	17,45	209,40	12,00	-	12,00	209,40	-	209,40
1.9.0.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00	4,74	948,00	200,00	-	200,00	948,00	-	948,00
1.9.0.0.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	6,64	3.984,00	600,00	-	600,00	3.984,00	-	3.984,00
1.9.0.0.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	8,24	1.236,00	150,00	-	150,00	1.236,00	-	1.236,00
1.9.0.0.14.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	59,63	7.751,90	130,00	-	130,00	7.751,90	-	7.751,90
1.9.0.0.15.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	27,43	3.565,90	130,00	-	130,00	3.565,90	-	3.565,90
1.9.0.0.16.	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	37,43	37,43	1,00	-	1,00	37,43	-	37,43
1.9.0.0.17.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	8,25	8,25	1,00	-	1,00	8,25	-	8,25
1.9.0.0.18.	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	2,30	2,30	1,00	-	1,00	2,30	-	2,30
1.9.0.0.19.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	M	130,00	5,80	754,00	130,00	-	130,00	754,00	-	754,00
1.10.	**REVESTIMENTO E ACABAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**145.228,14**	**-**	**-**	**-**	**104.275,84**	**7.399,00**	**111.674,84**
1.10.1.	**Piso**	**-**	**-**	**-**	**28.561,14**	**-**	**-**	**-**	**28.561,14**	**-**	**28.561,14**
1.10.1.1.	**Piso Interno**	**-**	**-**	**-**	**25.980,26**	**-**	**-**	**-**	**25.980,26**	**-**	**25.980,26**
1.10.1.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	347,44	67,07	23.302,80	347,44	-	347,44	23.302,80	-	23.302,80
1.10.1.1.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	181,40	14,76	2.677,46	181,40	-	181,40	2.677,46	-	2.677,46
1.10.1.2.	**Piso Externo**	**-**	**-**	**-**	**2.580,88**	**-**	**-**	**-**	**2.580,88**	**-**	**2.580,88**
1.10.1.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	23,56	67,07	1.580,17	23,56	-	23,56	1.580,17	-	1.580,17
1.10.1.2.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	16,30	14,76	240,59	16,30	-	16,30	240,59	-	240,59

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.10.2.	**Revestimento Paredes**	-	-	-	**31.166,70**	-	-	-	**25.542,00**	-	**25.542,00**
1.10.2.1.	**Paredes Internas**	-	-	-	**31.166,70**	-	-	-	**25.542,00**	-	**25.542,00**
1.10.2.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	170,00	61,80	10.506,00	170,00	-	170,00	10.506,00	-	10.506,00
1.10.2.1.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	610,00	2,85	1.738,50	550,00	-	550,00	1.567,50	-	1.567,50
1.10.2.1.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	610,00	16,65	10.156,50	550,00	-	550,00	9.157,50	-	9.157,50
1.10.2.1.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	610,00	14,37	8.765,70	300,00	-	300,00	4.311,00	-	4.311,00
1.10.3.	**Paredes Externas**	-	-	-	**35.276,20**	-	-	-	**15.910,00**	-	**15.910,00**
1.10.3.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.165,00	2,85	3.320,25	1.000,00	-	1.000,00	2.850,00	-	2.850,00
1.10.3.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.165,00	13,06	15.214,90	1.000,00	-	1.000,00	13.060,00	-	13.060,00
1.10.3.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.165,00	14,37	16.741,05	-	-	-	-	-	-
1.10.4.	**Revestimento Teto**	-	-	-	**50.224,10**	-	-	-	**34.262,70**	**7.399,00**	**41.661,70**
1.10.4.0.1.	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	337,77	106,81	36.077,21	300,00	-	300,00	32.043,00	-	32.043,00
1.10.4.0.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	191,20	73,99	14.146,89	30,00	100,00	130,00	2.219,70	7.399,00	9.618,70
1.11.	**ESQUADRIAS**	-	-	-	**42.622,40**	-	-	-	**40.917,84**	-	**40.917,84**
1.11.1.	**Portas**	-	-	-	**30.722,39**	-	-	-	**30.722,39**	-	**30.722,39**
1.11.1.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,00	1.062,28	7.435,96	7,00	-	7,00	7.435,96	-	7.435,96
1.11.1.0.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	1.013,10	9.117,90	9,00	-	9,00	9.117,90	-	9.117,90
1.11.1.0.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	5,04	607,66	3.062,61	5,04	-	5,04	3.062,61	-	3.062,61
1.11.1.0.4.	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM FOLHAS FIXAS E MOVEIS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM TRILHO EMBUTIDO, COM FECHADURA E TRINCO, PUXADOR E ALIZAR.	M2	21,31	436,91	9.310,55	21,31	-	21,31	9.310,55	-	9.310,55
1.11.1.0.5.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18,10	68,79	1.245,10	18,10	-	18,10	1.245,10	-	1.245,10
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO										

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.11.2.0.1.	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BRANCA, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR	M2	7,00	245,55	1.718,85	7,00	-	7,00	1.718,85	-	1.718,85
1.11.2.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,20	362,53	4.785,40	13,20	-	13,20	4.785,40	-	4.785,40
1.11.2.0.3.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	603,04	2.170,95	3,60	-	3,60	2.170,94	-	2.170,94
1.11.2.0.4.	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM FOLHAS FIXAS E MOVEIS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8MM, FECHADURA, PUXADOR E ALIZAR.	M2	4,70	362,67	1.704,55	-	-	-	-	-	-
1.11.2.0.5.	PINGADEIRA EM MARMORE, LARGURA 15CM ESPESSURA 2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,10	68,79	1.520,26	22,10	-	22,10	1.520,26	-	1.520,26
1.12.	**ACESSORIO E EQUIPAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**3.496,84**	**-**	**-**	**-**	**3.023,72**	**-**	**3.023,72**
1.12.0.0.1.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	220,93	1.546,51	7,00	-	7,00	1.546,51	-	1.546,51
1.12.0.0.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	167,25	501,75	3,00	-	3,00	501,75	-	501,75
1.12.0.0.3.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	487,73	975,46	2,00	-	2,00	975,46	-	975,46
1.12.0.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (SAÍDA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	24,71	98,84	-	-	-	-	-	-
1.12.0.0.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (SAÍDA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	19,56	156,48	-	-	-	-	-	-
1.12.0.0.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (EXTINTORES PORTATEIS) FOTOLUMINESCENTE, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	16,52	198,24	-	-	-	-	-	-
1.12.0.0.7.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (ROTA DE FUGA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	19,56	19,56	-	-	-	-	-	-
1.13.	**OBRAS E SERVIÇOS EXTERNOS**	**-**	**-**	**-**	**197.535,26**	**-**	**-**	**-**	**178.807,99**	**-**	**178.807,99**
1.13.1.	**CENTRAL DE LIXO**	**-**	**-**	**-**	**30.736,27**	**-**	**-**	**-**	**29.303,89**	**-**	**29.303,89**
1.13.1.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**1.045,66**	**-**	**-**	**-**	**1.045,66**	**-**	**1.045,66**
1.13.1.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	17,10	61,15	1.045,66	17,10	-	17,10	1.045,66	-	1.045,66
1.13.1.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**918,15**	**-**	**-**	**-**	**918,15**	**-**	**918,15**
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO										

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.1.3.	**Baldrames**	-	-	-	**2.656,93**	-	-	-	**2.656,93**	-	**2.656,93**
1.13.1.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	8,29	87,42	724,71	8,29	-	8,29	724,71	-	724,71
1.13.1.3.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,50	547,08	273,54	0,50	-	0,50	273,54	-	273,54
1.13.1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,60	39,41	654,20	16,60	-	16,60	654,20	-	654,20
1.13.1.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,22	19,00	745,18	39,22	-	39,22	745,18	-	745,18
1.13.1.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,90	21,79	259,30	11,90	-	11,90	259,30	-	259,30
1.13.1.4.	**Pilares**	-	-	-	**2.119,40**	-	-	-	**2.119,38**	-	**2.119,38**
1.13.1.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,72	54,52	802,54	14,72	-	14,72	802,53	-	802,53
1.13.1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,97	19,00	759,43	39,97	-	39,97	759,43	-	759,43
1.13.1.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,87	21,79	280,44	12,87	-	12,87	280,44	-	280,44
1.13.1.4.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,60	461,64	276,99	0,60	-	0,60	276,98	-	276,98
1.13.1.5.	**Vigas Cinta**	-	-	-	**1.720,20**	-	-	-	**1.720,19**	-	**1.720,19**
1.13.1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,16	91,96	658,44	7,16	-	7,16	658,44	-	658,44
1.13.1.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,93	19,00	625,67	32,93	-	32,93	625,67	-	625,67
1.13.1.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,97	21,79	217,25	9,97	-	9,97	217,25	-	217,25
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES										

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.1.6.	**Laje**	**-**	**-**	**-**	**2.004,89**	-	-	-	**2.004,89**	**-**	**2.004,89**
1.13.1.6.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	M2	13,50	148,51	2.004,89	13,50	-	13,50	2.004,89	-	2.004,89
1.13.1.7.	**Piso**	**-**	**-**	**-**	**1.949,31**	-	-	-	**1.949,31**	**-**	**1.949,31**
1.13.1.7.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	9,00	0,68	6,12	9,00	-	9,00	6,12	-	6,12
1.13.1.7.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	1,80	102,30	184,14	1,80	-	1,80	184,14	-	184,14
1.13.1.7.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	9,00	108,65	977,85	9,00	-	9,00	977,85	-	977,85
1.13.1.7.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	9,00	33,59	302,31	9,00	-	9,00	302,31	-	302,31
1.13.1.7.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	9,00	53,21	478,89	9,00	-	9,00	478,89	-	478,89
1.13.1.8.	**Fechamento**	**-**	**-**	**-**	**6.759,74**	-	-	-	**6.043,68**	**-**	**6.043,68**
1.13.1.8.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	32,40	73,99	2.397,28	32,40	-	32,40	2.397,28	-	2.397,28
1.13.1.8.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	95,71	45,58	4.362,46	80,00	-	80,00	3.646,40	-	3.646,40
1.13.1.9.	**Cobertura**	**-**	**-**	**-**	**602,50**	-	-	-	**602,50**	**-**	**602,50**
1.13.1.9.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	13,50	44,63	602,50	13,50	-	13,50	602,50	-	602,50
1.13.1.10.	**Instalações Hidrossanitárias**	**-**	**-**	**-**	**1.457,83**	-	-	-	**1.260,44**	**-**	**1.260,44**
1.13.1.10.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	76,87	307,48	4,00	-	4,00	307,48	-	307,48
1.13.1.10.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	9,00	48,76	438,84	9,00	-	9,00	438,84	-	438,84
1.13.1.10.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6,00	62,28	373,68	6,00	-	6,00	373,68	-	373,68
1.13.1.10.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	1,00	21,82	21,82	1,00	-	1,00	21,82	-	21,82

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.1.10.5.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	39,54	118,62	3,00	-	3,00	118,62	-	118,62
1.13.1.10.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	197,39	197,39	-	-	-	-	-	-
1.13.1.11.	**Revestimento e Acabamentos**	**-**	**-**	**-**	**4.543,17**	**-**	**-**	**-**	**4.024,27**	**-**	**4.024,27**
1.13.1.11.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	47,85	61,80	2.957,13	47,85	-	47,85	2.957,13	-	2.957,13
1.13.1.11.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	36,11	2,85	102,91	36,11	-	36,11	102,91	-	102,91
1.13.1.11.3.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	36,11	13,06	471,60	36,11	-	36,11	471,60	-	471,60
1.13.1.11.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	36,11	14,37	518,90	-	-	-	-	-	-
1.13.1.11.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	12,50	39,41	492,63	12,50	-	12,50	492,63	-	492,63
1.13.1.12.	**Esquadrias**	**-**	**-**	**-**	**4.958,49**	**-**	**-**	**-**	**4.958,49**	**-**	**4.958,49**
1.13.1.12.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	6,72	737,87	4.958,49	6,72	-	6,72	4.958,49	-	4.958,49
1.13.2.	**ESTACIONAMENTO SUPERIOR**	**-**	**-**	**-**	**87.791,17**	**-**	**-**	**-**	**84.881,39**	**-**	**84.881,39**
1.13.2.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**3.094,19**	**-**	**-**	**-**	**3.094,19**	**-**	**3.094,19**
1.13.2.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,60	61,15	3.094,19	50,60	-	50,60	3.094,19	-	3.094,19
1.13.2.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**6.839,58**	**-**	**-**	**-**	**6.839,58**	**-**	**6.839,58**
1.13.2.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	13,68	128,56	1.758,70	13,68	-	13,68	1.758,70	-	1.758,70
1.13.2.2.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	174,80	19,01	3.322,95	174,80	-	174,80	3.322,95	-	3.322,95
1.13.2.2.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,50	465,02	1.627,57	3,50	-	3,50	1.627,57	-	1.627,57
1.13.2.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,03	21,62	130,36	6,03	-	6,03	130,36	-	130,36
1.13.2.3.	**Baldrames**	**-**	**-**	**-**	**9.763,70**	**-**	**-**	**-**	**9.763,69**	**-**	**9.763,69**
1.13.2.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	27,35	128,56	3.516,11	27,35	-	27,35	3.516,10	-	3.516,10
1.13.2.3.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,57	16,98	1.962,38	115,57	-	115,57	1.962,38	-	1.962,38
1.13.2.3.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,70	21,62	858,31	39,70	-	39,70	858,31	-	858,31
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES										

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.2.3.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	50,00	39,41	1.970,50	50,00	-	50,00	1.970,50	-	1.970,50
1.13.2.3.6.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,00	97,95	293,85	3,00	-	3,00	293,85	-	293,85
1.13.2.4.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**7.467,81**	**-**	**-**	**-**	**7.467,81**	**-**	**7.467,81**
1.13.2.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,80	119,41	4.274,88	35,80	-	35,80	4.274,88	-	4.274,88
1.13.2.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93,33	19,00	1.773,27	93,33	-	93,33	1.773,27	-	1.773,27
1.13.2.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,78	21,79	496,38	22,78	-	22,78	496,38	-	496,38
1.13.2.4.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00	461,64	923,28	2,00	-	2,00	923,28	-	923,28
1.13.2.5.	**Viga Cinta**	**-**	**-**	**-**	**4.512,94**	**-**	**-**	**-**	**4.512,94**	**-**	**4.512,94**
1.13.2.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	12,80	224,52	2.873,85	12,80	-	12,80	2.873,85	-	2.873,85
1.13.2.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,81	19,00	1.117,39	58,81	-	58,81	1.117,39	-	1.117,39
1.13.2.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,15	21,79	177,59	8,15	-	8,15	177,59	-	177,59
1.13.2.5.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,74	465,02	344,11	0,74	-	0,74	344,11	-	344,11
1.13.2.6.	**Fechamento**	**-**	**-**	**-**	**9.687,64**	**-**	**-**	**-**	**9.687,64**	**-**	**9.687,64**
1.13.2.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	50,00	73,99	3.699,50	50,00	-	50,00	3.699,50	-	3.699,50
1.13.2.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	95,00	7,14	678,30	95,00	-	95,00	678,30	-	678,30

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.2.6.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	95,00	45,58	4.330,10	95,00	-	95,00	4.330,10	-	4.330,10
1.13.2.6.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	24,86	39,41	979,74	24,86	-	24,86	979,74	-	979,74
1.13.2.7.	**Pavimentação Estacionamento**	**-**	**-**	**-**	**7.506,78**	**-**	**-**	**-**	**7.506,78**	**-**	**7.506,78**
1.13.2.7.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	126,50	46,23	5.848,10	126,50	-	126,50	5.848,10	-	5.848,10
1.13.2.7.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	51,40	32,27	1.658,68	51,40	-	51,40	1.658,68	-	1.658,68
1.13.2.8.	**Revestimento e Acabamentos**	**-**	**-**	**-**	**2.292,20**	**-**	**-**	**-**	**1.204,39**	**-**	**1.204,39**
1.13.2.8.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	75,70	2,85	215,75	75,70	-	75,70	215,75	-	215,75
1.13.2.8.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	75,70	13,06	988,64	75,70	-	75,70	988,64	-	988,64
1.13.2.8.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,70	14,37	1.087,81	-	-	-	-	-	-
1.13.2.9.	**Cobertura e Fechamento Estacionamento**	**-**	**-**	**-**	**32.046,97**	**-**	**-**	**-**	**32.046,97**	**-**	**32.046,97**
1.13.2.9.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	871,60	14,06	12.254,70	871,60	-	871,60	12.254,70	-	12.254,70
1.13.2.9.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	172,76	80,86	13.969,37	172,76	-	172,76	13.969,37	-	13.969,37
1.13.2.9.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,30	94,80	2.398,44	25,30	-	25,30	2.398,44	-	2.398,44
1.13.2.9.4.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	25,00	19,76	494,00	25,00	-	25,00	494,00	-	494,00
1.13.2.9.5.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	398,16	7,36	2.930,46	398,16	-	398,16	2.930,46	-	2.930,46
1.13.2.10.	**Pluvial Estacionamento**	**-**	**-**	**-**	**855,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.2.10.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	27,00	108,00	-	-	-	-	-	-
1.13.2.10.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00	62,28	747,36	-	-	-	-	-	-
1.13.2.11.	**Acabamento Muro de Pedra Existente**	**-**	**-**	**-**	**3.724,00**	**-**	**-**	**-**	**2.757,40**	**-**	**2.757,40**
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE										

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.2.11.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	40,00	41,06	1.642,40	40,00	-	40,00	1.642,40	-	1.642,40
1.13.2.11.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,00	2,85	228,00	80,00	-	80,00	228,00	-	228,00
1.13.2.11.4.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	80,00	13,06	1.044,80	50,00	-	50,00	653,00	-	653,00
1.13.2.11.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00	14,37	574,80	-	-	-	-	-	-
1.13.3.	**ESTACIONAMENTO PUBLICO**	**-**	**-**	**-**	**17.209,74**	**-**	**-**	**-**	**13.869,00**	**-**	**13.869,00**
1.13.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	367,35	46,23	16.982,59	300,00	-	300,00	13.869,00	-	13.869,00
1.13.3.0.2.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	55,00	4,13	227,15	-	-	-	-	-	-
1.13.4.	**RAMPA DE ACESSO**	**-**	**-**	**-**	**2.836,83**	**-**	**-**	**-**	**2.442,24**	**-**	**2.442,24**
1.13.4.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**366,90**	**-**	**-**	**-**	**366,90**	**-**	**366,90**
1.13.4.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	6,00	61,15	366,90	6,00	-	6,00	366,90	-	366,90
1.13.4.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**367,26**	**-**	**-**	**-**	**367,26**	**-**	**367,26**
1.13.4.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	61,21	367,26	6,00	-	6,00	367,26	-	367,26
1.13.4.3.	**Baldrames**	**-**	**-**	**-**	**1.054,99**	**-**	**-**	**-**	**1.054,99**	**-**	**1.054,99**
1.13.4.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,60	87,42	314,71	3,60	-	3,60	314,71	-	314,71
1.13.4.3.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,24	547,08	131,30	0,24	-	0,24	131,30	-	131,30
1.13.4.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	7,20	39,41	283,75	7,20	-	7,20	283,75	-	283,75
1.13.4.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,84	21,79	127,25	5,84	-	5,84	127,25	-	127,25
1.13.4.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,42	19,00	197,98	10,42	-	10,42	197,98	-	197,98
1.13.4.4.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**297,33**	**-**	**-**	**-**	**297,33**	**-**	**297,33**
1.13.4.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,42	19,00	235,98	12,42	-	12,42	235,98	-	235,98

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.4.4.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,10	613,50	61,35	0,10	-	0,10	61,35	-	61,35
1.13.4.5.	**Vigas Cinta**	**-**	**-**	**-**	**394,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.4.5.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,77	19,00	109,63	-	-	-	-	-	-
1.13.4.5.2.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	6,15	37,44	230,25	-	-	-	-	-	-
1.13.4.5.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,10	547,08	54,71	-	-	-	-	-	-
1.13.4.6.	**Fechamento Rampa**	**-**	**-**	**-**	**355,76**	**-**	**-**	**-**	**355,76**	**-**	**355,76**
1.13.4.6.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	4,04	88,06	355,76	4,04	-	4,04	355,76	-	355,76
1.13.5.	**ESCADAS EXTERNAS**	**-**	**-**	**-**	**5.479,68**	**-**	**-**	**-**	**3.262,41**	**-**	**3.262,41**
1.13.5.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**807,18**	**-**	**-**	**-**	**807,18**	**-**	**807,18**
1.13.5.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	13,20	61,15	807,18	13,20	-	13,20	807,18	-	807,18
1.13.5.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**122,42**	**-**	**-**	**-**	**122,42**	**-**	**122,42**
1.13.5.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	2,00	61,21	122,42	2,00	-	2,00	122,42	-	122,42
1.13.5.3.	**Baldrames**	**-**	**-**	**-**	**351,97**	**-**	**-**	**-**	**351,97**	**-**	**351,97**
1.13.5.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1,00	87,42	87,42	1,00	-	1,00	87,42	-	87,42
1.13.5.3.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,20	547,08	109,41	0,20	-	0,20	109,41	-	109,41
1.13.5.3.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	19,00	87,40	4,60	-	4,60	87,40	-	87,40
1.13.5.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,30	21,79	28,33	1,30	-	1,30	28,33	-	28,33
1.13.5.3.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	1,00	39,41	39,41	1,00	-	1,00	39,41	-	39,41
1.13.5.4.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**140,58**	**-**	**-**	**-**	**140,58**	**-**	**140,58**

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.5.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,17	19,00	79,23	4,17	-	4,17	79,23	-	79,23
1.13.5.4.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,10	613,50	61,35	0,10	-	0,10	61,35	-	61,35
1.13.5.5.	**Vigas Cinta**	**-**	**-**	**-**	**170,44**	**-**	**-**	**-**	**170,44**	**-**	**170,44**
1.13.5.5.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	19,00	87,40	4,60	-	4,60	87,40	-	87,40
1.13.5.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,30	21,79	28,33	1,30	-	1,30	28,33	-	28,33
1.13.5.5.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,10	547,08	54,71	0,10	-	0,10	54,71	-	54,71
1.13.5.6.	**Fechamento**	**-**	**-**	**-**	**355,55**	**-**	**-**	**-**	**355,55**	**-**	**355,55**
1.13.5.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,50	89,50	223,75	2,50	-	2,50	223,75	-	223,75
1.13.5.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,50	7,14	17,85	2,50	-	2,50	17,85	-	17,85
1.13.5.6.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	2,50	45,58	113,95	2,50	-	2,50	113,95	-	113,95
1.13.5.7.	**Pavimentação Escadas**	**-**	**-**	**-**	**1.314,27**	**-**	**-**	**-**	**1.314,27**	**-**	**1.314,27**
1.13.5.7.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	6,50	69,02	448,63	6,50	-	6,50	448,63	-	448,63
1.13.5.7.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	6,50	0,68	4,42	6,50	-	6,50	4,42	-	4,42
1.13.5.7.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	6,50	102,30	664,95	6,50	-	6,50	664,95	-	664,95
1.13.5.7.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM	M2	4,20	33,59	141,08	4,20	-	4,20	141,08	-	141,08

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.5.7.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,50	8,49	55,19	6,50	-	6,50	55,19	-	55,19
1.13.5.8.	**Acabamento Escadas**	**-**	**-**	**-**	**115,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.5.8.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,00	2,85	14,25	-	-	-	-	-	-
1.13.5.8.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	5,00	13,06	65,30	-	-	-	-	-	-
1.13.5.8.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,50	14,37	35,93	-	-	-	-	-	-
1.13.5.9.	**Equipamentos**	**-**	**-**	**-**	**2.101,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.5.9.1.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMÕES, NA COR CINZA CHUMBO, FIXADO POR PARAFUSOS PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,50	200,17	2.101,79	-	-	-	-	-	-
1.13.6.	**GUARDA CORPO**	**-**	**-**	**-**	**24.363,27**	**-**	**-**	**-**	**23.409,90**	**-**	**23.409,90**
1.13.6.0.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2"ESPAÇADOS DE 2,40M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATA 1" X 3/16", FIXADO COM CHUMBADORE MECÂNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34,40	554,81	19.085,46	34,40	-	34,40	19.085,46	-	19.085,46
1.13.6.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,78	19,00	1.135,82	59,78	-	59,78	1.135,82	-	1.135,82
1.13.6.0.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,50	547,08	820,62	1,50	-	1,50	820,62	-	820,62
1.13.6.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	13,76	87,42	1.202,90	13,76	-	13,76	1.202,90	-	1.202,90
1.13.6.0.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,40	73,99	103,59	1,40	-	1,40	103,59	-	103,59
1.13.6.0.6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	20,64	45,58	940,77	20,64	-	20,64	940,77	-	940,77
1.13.6.0.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	20,64	5,85	120,74	20,64	-	20,64	120,74	-	120,74
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO										

MEDIÇÃO 16

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.6.0.9.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	41,28	13,06	539,12	-	-	-	-	-	-
1.13.6.0.10.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,64	14,37	296,60	-	-	-	-	-	-
1.13.7.	**PLANTIO DE GRAMA**	**-**	**-**	**-**	**1.171,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.7.0.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	100,00	11,71	1.171,00	-	-	-	-	-	-
1.13.8.	**READEQUAÇÃO DE PASSEIO**	**-**	**-**	**-**	**4.167,73**	**-**	**-**	**-**	**4.167,73**	**-**	**4.167,73**
1.13.8.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	102,00	14,59	1.488,18	102,00	-	102,00	1.488,18	-	1.488,18
1.13.8.0.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	5,00	42,91	214,55	5,00	-	5,00	214,55	-	214,55
1.13.8.0.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	16,00	0,68	10,88	16,00	-	16,00	10,88	-	10,88
1.13.8.0.4.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	102,00	24,06	2.454,12	102,00	-	102,00	2.454,12	-	2.454,12
1.13.9.	**REMOÇÃO DE COBERTURAS - GARAGENS**	**-**	**-**	**-**	**5.637,93**	**-**	**-**	**-**	**5.637,93**	**-**	**5.637,93**
1.13.9.0.1.	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	255,82	767,46	3,00	-	3,00	767,46	-	767,46
1.13.9.0.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE	M2	182,40	3,34	609,21	182,40	-	182,40	609,21	-	609,21
1.13.9.0.3.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	182,40	21,39	3.901,54	182,40	-	182,40	3.901,54	-	3.901,54
1.13.9.0.4.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA	M3	0,42	602,99	253,25	0,42	-	0,42	253,25	-	253,25
1.13.9.0.5.	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	39,00	2,73	106,47	39,00	-	39,00	106,47	-	106,47
1.13.10.	**TERRAPLANAGEM**	**-**	**-**	**-**	**14.040,58**	**-**	**-**	**-**	**11.833,50**	**-**	**11.833,50**
1.13.10.0.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA	M3	749,64	16,51	12.376,56	650,00	-	650,00	10.731,50	-	10.731,50
1.13.10.0.2.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016	M3	75,50	22,04	1.664,02	50,00	-	50,00	1.102,00	-	1.102,00
1.13.11.	**SERVIÇO DE PINTURA FACHADA POSTO DE SAÚDE EXISTENTE**	**-**	**-**	**-**	**1.751,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.11.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	180,00	2,85	513,00	-	-	-	-	-	-
1.13.11.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,00	11,84	1.065,60	-	-	-	-	-	-
1.13.11.0.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	90,00	1,92	172,80	-	-	-	-	-	-
1.13.12.	**SERVIÇO DE REPARO E PINTURA DE FACHADA EXISTENTE**	**-**	**-**	**-**	**2.349,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO										

MEDIÇÃO 16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	16

Realizado Acumulado: 92,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**977.773,84**	**11.531,24**	**989.305,08**
1.13.12.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	115,00	14,37	1.652,55	-	-	-	-	-	-
1.13.12.0.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	115,00	1,92	220,80	-	-	-	-	-	-
1.13.12.0.4.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,30	55,89	16,76	-	-	-	-	-	-
1.13.12.0.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,50	7,14	17,85	-	-	-	-	-	-
1.13.12.0.6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,50	45,58	113,95	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA/PR
Local

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 26/01/2024 10:55:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Assinado digitalmente por ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=34682908000144, OU=videoconferencia, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 16:08:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2


EXECUÇÃO DA
FARMÁCIA MUNICIPAL
Valor da Obra: R$ 1.067.198,06
Comunidade: Rua Nereu Ramos
Objeto: Execução de Centro de Distribuição de Medicamentos
Inicio da Obra: 10/06/2022
Término: 02/12/2023
Empresa: Construtora do Kesne Ltda
Denúncias, reclamações, e elogios:
sic.renascenca.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2022/7/4 15:18


2023/8/30 14:43

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR**	-	-	-	**1.067.198,06**	-	-	-	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-	-	**31.710,72**	-	-	-	**31.710,72**	-	**31.710,72**
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	346,01	1.557,05	4,50	-	4,50	1.557,05	-	1.557,05
1.1.0.0.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	130,00	146,76	19.078,80	130,00	-	130,00	19.078,80	-	19.078,80
1.1.0.0.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	85,00	61,15	5.197,75	85,00	-	85,00	5.197,75	-	5.197,75
1.1.0.0.4.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	12,00	489,76	5.877,12	12,00	-	12,00	5.877,12	-	5.877,12
1.2.	**FUNDAÇÕES**	-	-	-	**29.570,37**	-	-	-	**29.570,37**	-	**29.570,37**
1.2.1.	**Sapatas e Arranques**	-	-	-	**29.570,37**	-	-	-	**29.570,37**	-	**29.570,37**
1.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	27,20	97,95	2.664,24	27,20	-	27,20	2.664,24	-	2.664,24
1.2.1.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	27,20	16,49	448,53	27,20	-	27,20	448,53	-	448,53
1.2.1.0.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,45	32,27	530,84	16,45	-	16,45	530,84	-	530,84
1.2.1.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,22	160,29	9.492,37	59,22	-	59,22	9.492,37	-	9.492,37
1.2.1.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,00	19,01	3.041,60	160,00	-	160,00	3.041,60	-	3.041,60
1.2.1.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	394,00	16,98	6.690,12	394,00	-	394,00	6.690,12	-	6.690,12
1.2.1.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	38,00	21,62	821,56	38,00	-	38,00	821,56	-	821,56
1.2.1.0.8.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	10,75	547,08	5.881,11	10,75	-	10,75	5.881,11	-	5.881,11
1.3.	**MESOESTRUTURAS**	-	-	-	**143.650,09**	-	-	-	**143.650,09**	-	**143.650,09**
1.3.1.	**Baldrames**	-	-	-	**36.763,36**	-	-	-	**36.763,36**	-	**36.763,36**
1.3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	12,00	97,95	1.175,40	12,00	-	12,00	1.175,40	-	1.175,40
1.3.1.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,00	32,27	193,62	6,00	-	6,00	193,62	-	193,62
1.3.1.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	117,68	128,56	15.128,94	117,68	-	117,68	15.128,94	-	15.128,94
1.3.1.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	2,40	20,32	48,76	2,40	-	2,40	48,76	-	48,76
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA										

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.3.1.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	420,00	16,98	7.131,60	420,00	-	420,00	7.131,60	-	7.131,60
1.3.1.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,00	21,62	2.551,16	118,00	-	118,00	2.551,16	-	2.551,16
1.3.1.0.8.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	5,88	547,08	3.216,83	5,88	-	5,88	3.216,83	-	3.216,83
1.3.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	176,50	39,41	6.955,86	176,50	-	176,50	6.955,86	-	6.955,86
1.3.2.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**30.596,84**	**-**	**-**	**-**	**30.596,84**	**-**	**30.596,84**
1.3.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	126,96	119,41	15.160,29	126,96	-	126,96	15.160,29	-	15.160,29
1.3.2.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,70	19,00	127,30	6,70	-	6,70	127,30	-	127,30
1.3.2.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	535,00	16,90	9.041,50	535,00	-	535,00	9.041,50	-	9.041,50
1.3.2.0.4.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	205,00	13,99	2.867,95	205,00	-	205,00	2.867,95	-	2.867,95
1.3.2.0.5.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,26	543,10	3.399,80	6,26	-	6,26	3.399,80	-	3.399,80
1.3.3.	**Vigas Cinta**	**-**	**-**	**-**	**46.686,06**	**-**	**-**	**-**	**46.686,06**	**-**	**46.686,06**
1.3.3.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	149,77	224,52	33.626,36	149,77	-	149,77	33.626,36	-	33.626,36
1.3.3.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,60	20,38	52,99	2,60	-	2,60	52,99	-	52,99
1.3.3.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,50	19,00	1.434,50	75,50	-	75,50	1.434,50	-	1.434,50
1.3.3.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	335,50	16,90	5.669,95	335,50	-	335,50	5.669,95	-	5.669,95
1.3.3.0.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	120,00	13,99	1.678,80	120,00	-	120,00	1.678,80	-	1.678,80
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES										

Medição 17

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.3.4.	**Vergas e Contravergas**	-	-	-	**10.409,53**	-	-	-	**10.409,53**	-	**10.409,53**
1.3.4.0.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,75	101,92	6.089,72	59,75	-	59,75	6.089,72	-	6.089,72
1.3.4.0.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	43,25	99,88	4.319,81	43,25	-	43,25	4.319,81	-	4.319,81
1.3.5.	**Platibandas e Volume - Pilares**	-	-	-	**4.055,07**	-	-	-	**4.055,07**	-	**4.055,07**
1.3.5.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,74	119,41	1.998,92	16,74	-	16,74	1.998,92	-	1.998,92
1.3.5.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,00	19,00	798,00	42,00	-	42,00	798,00	-	798,00
1.3.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,50	16,90	616,85	36,50	-	36,50	616,85	-	616,85
1.3.5.0.4.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	24,10	13,99	337,16	24,10	-	24,10	337,16	-	337,16
1.3.5.0.5.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,56	543,10	304,14	0,56	-	0,56	304,14	-	304,14
1.3.6.	**Platibandas e Volume - Vigas**	-	-	-	**13.308,88**	-	-	-	**13.308,88**	-	**13.308,88**
1.3.6.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,70	224,52	7.566,32	33,70	-	33,70	7.566,32	-	7.566,32
1.3.6.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,00	19,00	2.869,00	151,00	-	151,00	2.869,00	-	2.869,00
1.3.6.0.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	153,00	13,99	2.140,47	153,00	-	153,00	2.140,47	-	2.140,47
1.3.6.0.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,34	547,08	733,09	1,34	-	1,34	733,09	-	733,09
1.3.7.	**Platibanda e Volume - Laje**	-	-	-	**1.830,35**	-	-	-	**1.830,35**	-	**1.830,35**
1.3.7.0.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	10,15	180,33	1.830,35	10,15	-	10,15	1.830,35	-	1.830,35
1.4.	**PISO**	-	-	-	**45.868,75**	-	-	-	**45.868,75**	-	**45.868,75**
1.4.0.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	363,35	0,68	247,08	363,35	-	363,35	247,08	-	247,08
1.4.0.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M3	36,35	84,25	3.062,49	36,35	-	36,35	3.062,49	-	3.062,49

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.4.0.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	363,35	89,47	32.508,92	363,35	-	363,35	32.508,92	-	32.508,92
1.4.0.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	363,35	27,66	10.050,26	363,35	-	363,35	10.050,26	-	10.050,26
1.5.	**FECHAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**161.671,39**	**-**	**-**	**-**	**161.671,39**	**-**	**161.671,39**
1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	700,00	73,99	51.793,00	700,00	-	700,00	51.793,00	-	51.793,00
1.5.0.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.785,00	7,14	12.744,90	1.785,00	-	1.785,00	12.744,90	-	12.744,90
1.5.0.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.785,00	45,58	81.360,30	1.785,00	-	1.785,00	81.360,30	-	81.360,30
1.5.0.0.4.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	151,20	104,32	15.773,19	151,20	-	151,20	15.773,19	-	15.773,19
1.6.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**113.262,55**	**-**	**-**	**-**	**113.262,55**	**-**	**113.262,55**
1.6.0.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.234,53	17,08	38.165,77	2.234,53	-	2.234,53	38.165,77	-	38.165,77
1.6.0.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	582,51	80,86	47.101,76	582,51	-	582,51	47.101,76	-	47.101,76
1.6.0.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,15	94,80	298,62	3,15	-	3,15	298,62	-	298,62
1.6.0.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,50	55,33	4.841,38	87,50	-	87,50	4.841,38	-	4.841,38
1.6.0.0.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	53,05	69,24	3.673,19	53,05	-	53,05	3.673,19	-	3.673,19
1.6.0.0.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	90,55	61,73	5.589,65	90,55	-	90,55	5.589,65	-	5.589,65
1.6.0.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,30	156,19	9.418,26	60,30	-	60,30	9.418,26	-	9.418,26
1.6.0.0.8.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2	KG	16,00	19,76	316,16	16,00	-	16,00	316,16	-	316,16

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.6.0.0.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	432,00	8,93	3.857,76	432,00	-	432,00	3.857,76	-	3.857,76
1.7.	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**-**	**-**	**-**	**59.990,74**	**-**	**-**	**-**	**53.602,87**	**-**	**53.602,87**
1.7.1.	**Água Fria**	**-**	**-**	**-**	**6.751,93**	**-**	**-**	**-**	**5.763,61**	**-**	**5.763,61**
1.7.1.0.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	311,58	311,58	-	-	-	-	-	-
1.7.1.0.2.	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	135,30	135,30	-	-	-	-	-	-
1.7.1.0.3.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	73,02	146,04	2,00	-	2,00	146,04	-	146,04
1.7.1.0.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	76,90	615,20	7,00	-	7,00	538,30	-	538,30
1.7.1.0.5.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,64	28,64	1,00	-	1,00	28,64	-	28,64
1.7.1.0.6.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	42,75	85,50	2,00	-	2,00	85,50	-	85,50
1.7.1.0.7.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	58,20	58,20	1,00	-	1,00	58,20	-	58,20
1.7.1.0.8.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,00	4,35	87,00	20,00	-	20,00	87,00	-	87,00
1.7.1.0.9.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	6,15	12,30	2,00	-	2,00	12,30	-	12,30
1.7.1.0.10.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,82	15,64	2,00	-	2,00	15,64	-	15,64
1.7.1.0.11.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	7,34	7,34	1,00	-	1,00	7,34	-	7,34
1.7.1.0.12.	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	10,00	5,51	55,10	10,00	-	10,00	55,10	-	55,10
1.7.1.0.13.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,26	31,30	5,00	-	5,00	31,30	-	31,30
1.7.1.0.14.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	18,12	18,12	1,00	-	1,00	18,12	-	18,12
1.7.1.0.15.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	14,36	71,80	5,00	-	5,00	71,80	-	71,80
1.7.1.0.16.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	7,65	91,80	12,00	-	12,00	91,80	-	91,80

Medição 17

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.7.1.0.17.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	5,37	118,14	22,00	-	22,00	118,14	-	118,14
1.7.1.0.18.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	7,95	23,85	3,00	-	3,00	23,85	-	23,85
1.7.1.0.19.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	14,75	29,50	2,00	-	2,00	29,50	-	29,50
1.7.1.0.20.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	13,52	256,88	19,00	-	19,00	256,88	-	256,88
1.7.1.0.21.	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	15,75	63,00	4,00	-	4,00	63,00	-	63,00
1.7.1.0.22.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	67,98	1.223,64	14,00	-	14,00	951,72	-	951,72
1.7.1.0.23.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	96,31	963,10	8,00	-	8,00	770,48	-	770,48
1.7.1.0.24.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00	8,72	784,80	90,00	-	90,00	784,80	-	784,80
1.7.1.0.25.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	14,83	355,92	24,00	-	24,00	355,92	-	355,92
1.7.1.0.26.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,00	20,79	124,74	6,00	-	6,00	124,74	-	124,74
1.7.1.0.27.	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	757,01	757,01	1,00	-	1,00	757,01	-	757,01
1.7.1.0.28.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	19,03	19,03	1,00	-	1,00	19,03	-	19,03
1.7.1.0.29.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	22,59	45,18	2,00	-	2,00	45,18	-	45,18
1.7.1.0.30.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	27,99	27,99	1,00	-	1,00	27,99	-	27,99
1.7.1.0.31.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	33,49	33,49	1,00	-	1,00	33,49	-	33,49
1.7.1.0.32.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	60,00	2,58	154,80	60,00	-	60,00	154,80	-	154,80

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				TOTAL:	1.067.198,06	-	-	-	989.305,08	32.499,90	1.021.804,98
1.7.2.1.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	7,00	58,91	412,37	7,00	-	7,00	412,37	-	412,37
1.7.2.1.2.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	11,83	118,30	10,00	-	10,00	118,30	-	118,30
1.7.2.1.3.	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	7,48	74,80	10,00	-	10,00	74,80	-	74,80
1.7.2.1.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00	8,12	64,96	8,00	-	8,00	64,96	-	64,96
1.7.2.1.5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	12,63	37,89	3,00	-	3,00	37,89	-	37,89
1.7.2.1.6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	26,94	53,88	2,00	-	2,00	53,88	-	53,88
1.7.2.1.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	24,00	11,28	270,72	24,00	-	24,00	270,72	-	270,72
1.7.2.1.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	11,88	23,76	2,00	-	2,00	23,76	-	23,76
1.7.2.1.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	20,76	41,52	2,00	-	2,00	41,52	-	41,52
1.7.2.1.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	27,00	216,00	8,00	-	8,00	216,00	-	216,00
1.7.2.1.11.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	13,63	68,15	5,00	-	5,00	68,15	-	68,15
1.7.2.1.12.	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	45,45	181,80	4,00	-	4,00	181,80	-	181,80
1.7.2.1.13.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00	62,28	3.736,80	60,00	-	60,00	3.736,80	-	3.736,80
1.7.2.1.14.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00	32,02	480,30	15,00	-	15,00	480,30	-	480,30
1.7.2.1.15.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00	48,76	438,84	9,00	-	9,00	438,84	-	438,84
1.7.2.1.16.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	30,00	21,19	635,70	30,00	-	30,00	635,70	-	635,70
1.7.2.1.17.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE	UN	3,00	741,39	2.224,17	3,00	-	3,00	2.224,17	-	2.224,17

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.7.2.1.18.	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020	UN	1,00	821,31	821,31	1,00	-	1,00	821,31	-	821,31
1.7.2.2.	**Equipamentos**	**-**	**-**	**-**	**17.760,45**	**-**	**-**	**-**	**16.660,50**	**-**	**16.660,50**
1.7.2.2.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	583,20	2.332,80	4,00	-	4,00	2.332,80	-	2.332,80
1.7.2.2.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	447,89	895,78	2,00	-	2,00	895,78	-	895,78
1.7.2.2.3.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	6,00	42,98	257,88	6,00	-	6,00	257,88	-	257,88
1.7.2.2.4.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	287,47	1.149,88	4,00	-	4,00	1.149,88	-	1.149,88
1.7.2.2.5.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	117,38	469,52	4,00	-	4,00	469,52	-	469,52
1.7.2.2.6.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	730,23	730,23	1,00	-	1,00	730,23	-	730,23
1.7.2.2.7.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	96,31	770,48	8,00	-	8,00	770,48	-	770,48
1.7.2.2.8.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	73,86	147,72	2,00	-	2,00	147,72	-	147,72
1.7.2.2.9.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	919,63	919,63	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.10.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	232,41	929,64	4,00	-	4,00	929,64	-	929,64
1.7.2.2.11.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	241,21	1.929,68	8,00	-	8,00	1.929,68	-	1.929,68
1.7.2.2.12.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	261,15	2.089,20	8,00	-	8,00	2.089,20	-	2.089,20
1.7.2.2.13.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	44,35	443,50	8,00	-	8,00	354,80	-	354,80
1.7.2.2.14.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	55,53	333,18	6,00	-	6,00	333,18	-	333,18
1.7.2.2.15.	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,70	474,73	1.281,77	2,70	-	2,70	1.281,77	-	1.281,77
1.7.2.2.16.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	45,81	458,10	8,00	-	8,00	366,48	-	366,48
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO PARA BOX BANHEIRO, COM										

Medição 17

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.7.3.	**Águas Pluviais**	**-**	**-**	**-**	**25.577,09**	**-**	**-**	**-**	**21.277,49**	**-**	**21.277,49**
1.7.3.0.1.	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	82,18	246,54	3,00	-	3,00	246,54	-	246,54
1.7.3.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	27,00	810,00	26,00	-	26,00	702,00	-	702,00
1.7.3.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	90,00	62,28	5.605,20	56,00	-	56,00	3.487,68	-	3.487,68
1.7.3.0.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00	69,13	4.147,80	60,00	-	60,00	4.147,80	-	4.147,80
1.7.3.0.5.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	7,00	27,10	189,70	7,00	-	7,00	189,70	-	189,70
1.7.3.0.6.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00	74,62	373,10	5,00	-	5,00	373,10	-	373,10
1.7.3.0.7.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	6,00	721,76	4.330,56	4,00	-	4,00	2.887,04	-	2.887,04
1.7.3.0.8.	GRELHA METALICA 25 CM LARGURA, COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), COM VERGALHÃO CA-50, 10 MM, SOLDADOS A CADA 2 CM, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,35	109,80	4.320,63	39,35	-	39,35	4.320,63	-	4.320,63
1.7.3.0.9.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,50	84,60	465,30	5,50	-	5,50	465,30	-	465,30
1.7.3.0.10.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	18,00	0,68	12,24	18,00	-	18,00	12,24	-	12,24
1.7.3.0.11.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	1,80	84,25	151,65	1,80	-	1,80	151,65	-	151,65
1.7.3.0.12.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	18,00	108,65	1.955,70	18,00	-	18,00	1.955,70	-	1.955,70
1.7.3.0.13.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,54	73,99	1.149,80	15,54	-	15,54	1.149,80	-	1.149,80
1.7.3.0.14.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	22,54	7,14	160,94	22,54	-	22,54	160,94	-	160,94

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.7.3.0.15.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	22,54	45,58	1.027,37	22,54	-	22,54	1.027,37	-	1.027,37
1.7.3.0.16.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,00	39,41	630,56	-	-	-	-	-	-
1.8.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICA**	**-**	**-**	**-**	**72.840,14**	**-**	**-**	**-**	**55.793,28**	**-**	**55.793,28**
1.8.1.	**Elétrica**	**-**	**-**	**-**	**65.779,42**	**-**	**-**	**-**	**50.862,50**	**-**	**50.862,50**
1.8.1.0.1.	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	20,00	9,55	191,00	20,00	-	20,00	191,00	-	191,00
1.8.1.0.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	12,27	613,50	50,00	-	50,00	613,50	-	613,50
1.8.1.0.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	513,90	1.541,70	2,00	-	2,00	1.027,80	-	1.027,80
1.8.1.0.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	135,00	16,48	2.224,80	100,00	-	100,00	1.648,00	-	1.648,00
1.8.1.0.5.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00	16,84	926,20	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	3,51	2.808,00	700,00	-	700,00	2.457,00	-	2.457,00
1.8.1.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	4,74	9.480,00	1.800,00	-	1.800,00	8.532,00	-	8.532,00
1.8.1.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.400,00	6,64	9.296,00	1.200,00	-	1.200,00	7.968,00	-	7.968,00
1.8.1.0.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	8,97	1.794,00	180,00	-	180,00	1.614,60	-	1.614,60
1.8.1.0.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00	14,08	3.801,60	240,00	-	240,00	3.379,20	-	3.379,20
1.8.1.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	32,96	4.944,00	150,00	-	150,00	4.944,00	-	4.944,00
1.8.1.0.12.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	56,19	2.809,50	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.13.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	63,41	1.141,38	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.14.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	34,26	137,04	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.15.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	47,17	1.839,63	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.16.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	52,22	469,98	-	-	-	-	-	-

Medição 17

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.8.1.0.17.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	59,10	59,10	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.18.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	29,60	118,40	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.19.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	64,22	64,22	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.20.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	53,74	107,48	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.21.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	36,47	109,41	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.22.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	60,61	121,22	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.23.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	69,90	209,70	3,00	-	3,00	209,70	-	209,70
1.8.1.0.24.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,00	13,91	389,48	28,00	-	28,00	389,48	-	389,48
1.8.1.0.25.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,35	15,35	1,00	-	1,00	15,35	-	15,35
1.8.1.0.26.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	22,20	66,60	3,00	-	3,00	66,60	-	66,60
1.8.1.0.27.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,56	75,56	1,00	-	1,00	75,56	-	75,56
1.8.1.0.28.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	112,62	225,24	2,00	-	2,00	225,24	-	225,24
1.8.1.0.29.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	865,82	1.731,64	2,00	-	2,00	1.731,64	-	1.731,64
1.8.1.0.30.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	995,45	995,45	1,00	-	1,00	995,45	-	995,45
1.8.1.0.31.	LÂMPADA TUBULAR LED DE 2 X 18/20 W, BASE G13 - COM CALHA DE EMBUTIR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	UND	57,00	81,46	4.643,22	48,00	-	48,00	3.910,08	-	3.910,08
1.8.1.0.32.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00	53,92	323,52	-	-	-	-	-	-
1.8.1.0.33.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00	8,45	5.070,00	500,00	-	500,00	4.225,00	-	4.225,00
1.8.1.0.34.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	9,94	994,00	80,00	-	80,00	795,20	-	795,20
1.8.1.0.35.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	100,00	8,00	800,00	100,00	-	100,00	800,00	-	800,00
1.8.1.0.36.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	20,00	29,67	593,40	-	-	-	-	-	-

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.8.1.0.37.	ELETROCALHA - PERFILADO SIMPLES 38X38MM, CHAPA 22, APOIADOS E FIXADOS POR SUPORTES, TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	14,95	2.691,00	180,00	-	180,00	2.691,00	-	2.691,00
1.8.1.0.38.	ELETROCALHA - PERFILADO SIMPLES 38X76MM, CHAPA 22, APOIADOS E FIXADOS POR SUPORTES, TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	29,06	1.743,60	60,00	-	60,00	1.743,60	-	1.743,60
1.8.1.0.39.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	12,27	613,50	50,00	-	50,00	613,50	-	613,50
1.8.2.	**Lógica e Telefônica**	**-**	**-**	**-**	**7.060,72**	**-**	**-**	**-**	**4.930,78**	**-**	**4.930,78**
1.8.2.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	16,48	395,52	20,00	-	20,00	329,60	-	329,60
1.8.2.0.2.	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	350,00	2,00	700,00	300,00	-	300,00	600,00	-	600,00
1.8.2.0.3.	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	2,14	214,00	80,00	-	80,00	171,20	-	171,20
1.8.2.0.4.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	57,83	1.098,77	-	-	-	-	-	-
1.8.2.0.5.	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	37,19	185,95	-	-	-	-	-	-
1.8.2.0.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	11,93	2.982,50	200,00	-	200,00	2.386,00	-	2.386,00
1.8.2.0.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	80,00	8,00	640,00	75,00	-	75,00	600,00	-	600,00
1.8.2.0.8.	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	421,99	843,98	2,00	-	2,00	843,98	-	843,98
1.9.	**INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO**	**-**	**-**	**-**	**19.750,67**	**-**	**-**	**-**	**19.750,67**	**-**	**19.750,67**
1.9.0.0.1.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,43	44,58	6,00	-	6,00	44,58	-	44,58
1.9.0.0.2.	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00	6,76	74,36	11,00	-	11,00	74,36	-	74,36
1.9.0.0.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,40	5,40	1,00	-	1,00	5,40	-	5,40
1.9.0.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	4,58	100,76	22,00	-	22,00	100,76	-	100,76
1.9.0.0.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	11,75	564,00	48,00	-	48,00	564,00	-	564,00
1.9.0.0.6.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	3,46	51,90	15,00	-	15,00	51,90	-	51,90
1.9.0.0.7.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	30,98	340,78	11,00	-	11,00	340,78	-	340,78
1.9.0.0.8.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	UN	4,00	10,96	43,84	4,00	-	4,00	43,84	-	43,84

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.9.0.0.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	9,29	27,87	3,00	-	3,00	27,87	-	27,87
1.9.0.0.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00	17,45	209,40	12,00	-	12,00	209,40	-	209,40
1.9.0.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00	4,74	948,00	200,00	-	200,00	948,00	-	948,00
1.9.0.0.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	6,64	3.984,00	600,00	-	600,00	3.984,00	-	3.984,00
1.9.0.0.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	8,24	1.236,00	150,00	-	150,00	1.236,00	-	1.236,00
1.9.0.0.14.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	59,63	7.751,90	130,00	-	130,00	7.751,90	-	7.751,90
1.9.0.0.15.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	27,43	3.565,90	130,00	-	130,00	3.565,90	-	3.565,90
1.9.0.0.16.	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	37,43	37,43	1,00	-	1,00	37,43	-	37,43
1.9.0.0.17.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	8,25	8,25	1,00	-	1,00	8,25	-	8,25
1.9.0.0.18.	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	2,30	2,30	1,00	-	1,00	2,30	-	2,30
1.9.0.0.19.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	M	130,00	5,80	754,00	130,00	-	130,00	754,00	-	754,00
1.10.	**REVESTIMENTO E ACABAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**145.228,14**	**-**	**-**	**-**	**111.674,84**	**24.990,90**	**136.665,74**
1.10.1.	**Piso**	**-**	**-**	**-**	**28.561,14**	**-**	**-**	**-**	**28.561,14**	**-**	**28.561,14**
1.10.1.1.	**Piso Interno**	**-**	**-**	**-**	**25.980,26**	**-**	**-**	**-**	**25.980,26**	**-**	**25.980,26**
1.10.1.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	347,44	67,07	23.302,80	347,44	-	347,44	23.302,80	-	23.302,80
1.10.1.1.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	181,40	14,76	2.677,46	181,40	-	181,40	2.677,46	-	2.677,46
1.10.1.2.	**Piso Externo**	**-**	**-**	**-**	**2.580,88**	**-**	**-**	**-**	**2.580,88**	**-**	**2.580,88**
1.10.1.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	23,56	67,07	1.580,17	23,56	-	23,56	1.580,17	-	1.580,17
1.10.1.2.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	16,30	14,76	240,59	16,30	-	16,30	240,59	-	240,59

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.10.2.	**Revestimento Paredes**	-	-	-	**31.166,70**	-	-	-	**25.542,00**	**5.624,70**	**31.166,70**
1.10.2.1.	**Paredes Internas**	-	-	-	**31.166,70**	-	-	-	**25.542,00**	**5.624,70**	**31.166,70**
1.10.2.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	170,00	61,80	10.506,00	170,00	-	170,00	10.506,00	-	10.506,00
1.10.2.1.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	610,00	2,85	1.738,50	550,00	60,00	610,00	1.567,50	171,00	1.738,50
1.10.2.1.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	610,00	16,65	10.156,50	550,00	60,00	610,00	9.157,50	999,00	10.156,50
1.10.2.1.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	610,00	14,37	8.765,70	300,00	310,00	610,00	4.311,00	4.454,70	8.765,70
1.10.3.	**Paredes Externas**	-	-	-	**35.276,20**	-	-	-	**15.910,00**	**19.366,20**	**35.276,20**
1.10.3.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.165,00	2,85	3.320,25	1.000,00	165,00	1.165,00	2.850,00	470,25	3.320,25
1.10.3.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.165,00	13,06	15.214,90	1.000,00	165,00	1.165,00	13.060,00	2.154,90	15.214,90
1.10.3.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.165,00	14,37	16.741,05	-	1.165,00	1.165,00	-	16.741,05	16.741,05
1.10.4.	**Revestimento Teto**	-	-	-	**50.224,10**	-	-	-	**41.661,70**	-	**41.661,70**
1.10.4.0.1.	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	337,77	106,81	36.077,21	300,00	-	300,00	32.043,00	-	32.043,00
1.10.4.0.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	191,20	73,99	14.146,89	130,00	-	130,00	9.618,70	-	9.618,70
1.11.	**ESQUADRIAS**	-	-	-	**42.622,40**	-	-	-	**40.917,84**	-	**40.917,84**
1.11.1.	**Portas**	-	-	-	**30.722,39**	-	-	-	**30.722,39**	-	**30.722,39**
1.11.1.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	1.062,28	7.435,96	7,00	-	7,00	7.435,96	-	7.435,96
1.11.1.0.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	1.013,10	9.117,90	9,00	-	9,00	9.117,90	-	9.117,90
1.11.1.0.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	607,66	3.062,61	5,04	-	5,04	3.062,61	-	3.062,61
1.11.1.0.4.	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM FOLHAS FIXAS E MOVEIS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM TRILHO EMBUTIDO, COM FECHADURA E TRINCO, PUXADOR E ALIZAR.	M2	21,31	436,91	9.310,55	21,31	-	21,31	9.310,55	-	9.310,55
1.11.1.0.5.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18,10	68,79	1.245,10	18,10	-	18,10	1.245,10	-	1.245,10
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO										

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.11.2.0.1.	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BRANCA, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR	M2	7,00	245,55	1.718,85	7,00	-	7,00	1.718,85	-	1.718,85
1.11.2.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,20	362,53	4.785,40	13,20	-	13,20	4.785,40	-	4.785,40
1.11.2.0.3.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	603,04	2.170,95	3,60	-	3,60	2.170,94	-	2.170,94
1.11.2.0.4.	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM FOLHAS FIXAS E MOVEIS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8MM, FECHADURA, PUXADOR E ALIZAR.	M2	4,70	362,67	1.704,55	-	-	-	-	-	-
1.11.2.0.5.	PINGADEIRA EM MARMORE, LARGURA 15CM ESPESSURA 2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,10	68,79	1.520,26	22,10	-	22,10	1.520,26	-	1.520,26
1.12.	**ACESSORIO E EQUIPAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**3.496,84**	**-**	**-**	**-**	**3.023,72**	**-**	**3.023,72**
1.12.0.0.1.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	220,93	1.546,51	7,00	-	7,00	1.546,51	-	1.546,51
1.12.0.0.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	167,25	501,75	3,00	-	3,00	501,75	-	501,75
1.12.0.0.3.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	487,73	975,46	2,00	-	2,00	975,46	-	975,46
1.12.0.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (SAÍDA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	24,71	98,84	-	-	-	-	-	-
1.12.0.0.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (SAÍDA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	19,56	156,48	-	-	-	-	-	-
1.12.0.0.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (EXTINTORES PORTATEIS) FOTOLUMINESCENTE, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	16,52	198,24	-	-	-	-	-	-
1.12.0.0.7.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (ROTA DE FUGA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	19,56	19,56	-	-	-	-	-	-
1.13.	**OBRAS E SERVIÇOS EXTERNOS**	**-**	**-**	**-**	**197.535,26**	**-**	**-**	**-**	**178.807,99**	**7.509,00**	**186.316,99**
1.13.1.	**CENTRAL DE LIXO**	**-**	**-**	**-**	**30.736,27**	**-**	**-**	**-**	**29.303,89**	**1.234,96**	**30.538,85**
1.13.1.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**1.045,66**	**-**	**-**	**-**	**1.045,66**	**-**	**1.045,66**
1.13.1.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	17,10	61,15	1.045,66	17,10	-	17,10	1.045,66	-	1.045,66
1.13.1.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**918,15**	**-**	**-**	**-**	**918,15**	**-**	**918,15**
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.1.3.	**Baldrames**	-	-	-	**2.656,93**	-	-	-	**2.656,93**	-	**2.656,93**
1.13.1.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	8,29	87,42	724,71	8,29	-	8,29	724,71	-	724,71
1.13.1.3.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,50	547,08	273,54	0,50	-	0,50	273,54	-	273,54
1.13.1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,60	39,41	654,20	16,60	-	16,60	654,20	-	654,20
1.13.1.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,22	19,00	745,18	39,22	-	39,22	745,18	-	745,18
1.13.1.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,90	21,79	259,30	11,90	-	11,90	259,30	-	259,30
1.13.1.4.	**Pilares**	-	-	-	**2.119,40**	-	-	-	**2.119,38**	-	**2.119,38**
1.13.1.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,72	54,52	802,54	14,72	-	14,72	802,53	-	802,53
1.13.1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,97	19,00	759,43	39,97	-	39,97	759,43	-	759,43
1.13.1.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,87	21,79	280,44	12,87	-	12,87	280,44	-	280,44
1.13.1.4.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,60	461,64	276,99	0,60	-	0,60	276,98	-	276,98
1.13.1.5.	**Vigas Cinta**	-	-	-	**1.720,20**	-	-	-	**1.720,19**	-	**1.720,19**
1.13.1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,16	91,96	658,44	7,16	-	7,16	658,44	-	658,44
1.13.1.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,93	19,00	625,67	32,93	-	32,93	625,67	-	625,67
1.13.1.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,97	21,79	217,25	9,97	-	9,97	217,25	-	217,25
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.1.6.	**Laje**	**-**	**-**	**-**	**2.004,89**	-	-	-	**2.004,89**	**-**	**2.004,89**
1.13.1.6.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	M2	13,50	148,51	2.004,89	13,50	-	13,50	2.004,89	-	2.004,89
1.13.1.7.	**Piso**	**-**	**-**	**-**	**1.949,31**	-	-	-	**1.949,31**	**-**	**1.949,31**
1.13.1.7.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	9,00	0,68	6,12	9,00	-	9,00	6,12	-	6,12
1.13.1.7.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	1,80	102,30	184,14	1,80	-	1,80	184,14	-	184,14
1.13.1.7.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	9,00	108,65	977,85	9,00	-	9,00	977,85	-	977,85
1.13.1.7.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	9,00	33,59	302,31	9,00	-	9,00	302,31	-	302,31
1.13.1.7.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	9,00	53,21	478,89	9,00	-	9,00	478,89	-	478,89
1.13.1.8.	**Fechamento**	**-**	**-**	**-**	**6.759,74**	-	-	-	**6.043,68**	**716,06**	**6.759,74**
1.13.1.8.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	32,40	73,99	2.397,28	32,40	-	32,40	2.397,28	-	2.397,28
1.13.1.8.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	95,71	45,58	4.362,46	80,00	15,71	95,71	3.646,40	716,06	4.362,46
1.13.1.9.	**Cobertura**	**-**	**-**	**-**	**602,50**	-	-	-	**602,50**	**-**	**602,50**
1.13.1.9.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	13,50	44,63	602,50	13,50	-	13,50	602,50	-	602,50
1.13.1.10.	**Instalações Hidrossanitárias**	**-**	**-**	**-**	**1.457,83**	-	-	-	**1.260,44**	**-**	**1.260,44**
1.13.1.10.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	76,87	307,48	4,00	-	4,00	307,48	-	307,48
1.13.1.10.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	9,00	48,76	438,84	9,00	-	9,00	438,84	-	438,84
1.13.1.10.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6,00	62,28	373,68	6,00	-	6,00	373,68	-	373,68
1.13.1.10.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	1,00	21,82	21,82	1,00	-	1,00	21,82	-	21,82

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.1.10.5.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	39,54	118,62	3,00	-	3,00	118,62	-	118,62
1.13.1.10.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	197,39	197,39	-	-	-	-	-	-
1.13.1.11.	**Revestimento e Acabamentos**	**-**	**-**	**-**	**4.543,17**	**-**	**-**	**-**	**4.024,27**	**518,90**	**4.543,17**
1.13.1.11.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	47,85	61,80	2.957,13	47,85	-	47,85	2.957,13	-	2.957,13
1.13.1.11.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	36,11	2,85	102,91	36,11	-	36,11	102,91	-	102,91
1.13.1.11.3.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	36,11	13,06	471,60	36,11	-	36,11	471,60	-	471,60
1.13.1.11.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	36,11	14,37	518,90	-	36,11	36,11	-	518,90	518,90
1.13.1.11.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	12,50	39,41	492,63	12,50	-	12,50	492,63	-	492,63
1.13.1.12.	**Esquadrias**	**-**	**-**	**-**	**4.958,49**	**-**	**-**	**-**	**4.958,49**	**-**	**4.958,49**
1.13.1.12.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	6,72	737,87	4.958,49	6,72	-	6,72	4.958,49	-	4.958,49
1.13.2.	**ESTACIONAMENTO SUPERIOR**	**-**	**-**	**-**	**87.791,17**	**-**	**-**	**-**	**84.881,39**	**-**	**84.881,39**
1.13.2.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**3.094,19**	**-**	**-**	**-**	**3.094,19**	**-**	**3.094,19**
1.13.2.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,60	61,15	3.094,19	50,60	-	50,60	3.094,19	-	3.094,19
1.13.2.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**6.839,58**	**-**	**-**	**-**	**6.839,58**	**-**	**6.839,58**
1.13.2.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	13,68	128,56	1.758,70	13,68	-	13,68	1.758,70	-	1.758,70
1.13.2.2.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	174,80	19,01	3.322,95	174,80	-	174,80	3.322,95	-	3.322,95
1.13.2.2.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,50	465,02	1.627,57	3,50	-	3,50	1.627,57	-	1.627,57
1.13.2.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,03	21,62	130,36	6,03	-	6,03	130,36	-	130,36
1.13.2.3.	**Baldrames**	**-**	**-**	**-**	**9.763,70**	**-**	**-**	**-**	**9.763,69**	**-**	**9.763,69**
1.13.2.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	27,35	128,56	3.516,11	27,35	-	27,35	3.516,10	-	3.516,10
1.13.2.3.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,57	16,98	1.962,38	115,57	-	115,57	1.962,38	-	1.962,38
1.13.2.3.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,70	21,62	858,31	39,70	-	39,70	858,31	-	858,31
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.2.3.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	50,00	39,41	1.970,50	50,00	-	50,00	1.970,50	-	1.970,50
1.13.2.3.6.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,00	97,95	293,85	3,00	-	3,00	293,85	-	293,85
1.13.2.4.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**7.467,81**	**-**	**-**	**-**	**7.467,81**	**-**	**7.467,81**
1.13.2.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,80	119,41	4.274,88	35,80	-	35,80	4.274,88	-	4.274,88
1.13.2.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93,33	19,00	1.773,27	93,33	-	93,33	1.773,27	-	1.773,27
1.13.2.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,78	21,79	496,38	22,78	-	22,78	496,38	-	496,38
1.13.2.4.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00	461,64	923,28	2,00	-	2,00	923,28	-	923,28
1.13.2.5.	**Viga Cinta**	**-**	**-**	**-**	**4.512,94**	**-**	**-**	**-**	**4.512,94**	**-**	**4.512,94**
1.13.2.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	12,80	224,52	2.873,85	12,80	-	12,80	2.873,85	-	2.873,85
1.13.2.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,81	19,00	1.117,39	58,81	-	58,81	1.117,39	-	1.117,39
1.13.2.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,15	21,79	177,59	8,15	-	8,15	177,59	-	177,59
1.13.2.5.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,74	465,02	344,11	0,74	-	0,74	344,11	-	344,11
1.13.2.6.	**Fechamento**	**-**	**-**	**-**	**9.687,64**	**-**	**-**	**-**	**9.687,64**	**-**	**9.687,64**
1.13.2.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	50,00	73,99	3.699,50	50,00	-	50,00	3.699,50	-	3.699,50
1.13.2.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	95,00	7,14	678,30	95,00	-	95,00	678,30	-	678,30

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.2.6.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	95,00	45,58	4.330,10	95,00	-	95,00	4.330,10	-	4.330,10
1.13.2.6.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	24,86	39,41	979,74	24,86	-	24,86	979,74	-	979,74
1.13.2.7.	**Pavimentação Estacionamento**	**-**	**-**	**-**	**7.506,78**	**-**	**-**	**-**	**7.506,78**	**-**	**7.506,78**
1.13.2.7.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	126,50	46,23	5.848,10	126,50	-	126,50	5.848,10	-	5.848,10
1.13.2.7.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	51,40	32,27	1.658,68	51,40	-	51,40	1.658,68	-	1.658,68
1.13.2.8.	**Revestimento e Acabamentos**	**-**	**-**	**-**	**2.292,20**	**-**	**-**	**-**	**1.204,39**	**-**	**1.204,39**
1.13.2.8.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	75,70	2,85	215,75	75,70	-	75,70	215,75	-	215,75
1.13.2.8.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	75,70	13,06	988,64	75,70	-	75,70	988,64	-	988,64
1.13.2.8.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,70	14,37	1.087,81	-	-	-	-	-	-
1.13.2.9.	**Cobertura e Fechamento Estacionamento**	**-**	**-**	**-**	**32.046,97**	**-**	**-**	**-**	**32.046,97**	**-**	**32.046,97**
1.13.2.9.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	871,60	14,06	12.254,70	871,60	-	871,60	12.254,70	-	12.254,70
1.13.2.9.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	172,76	80,86	13.969,37	172,76	-	172,76	13.969,37	-	13.969,37
1.13.2.9.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,30	94,80	2.398,44	25,30	-	25,30	2.398,44	-	2.398,44
1.13.2.9.4.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	25,00	19,76	494,00	25,00	-	25,00	494,00	-	494,00
1.13.2.9.5.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	398,16	7,36	2.930,46	398,16	-	398,16	2.930,46	-	2.930,46
1.13.2.10.	**Pluvial Estacionamento**	**-**	**-**	**-**	**855,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.2.10.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	27,00	108,00	-	-	-	-	-	-
1.13.2.10.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00	62,28	747,36	-	-	-	-	-	-
1.13.2.11.	**Acabamento Muro de Pedra Existente**	**-**	**-**	**-**	**3.724,00**	**-**	**-**	**-**	**2.757,40**	**-**	**2.757,40**
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE										

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.2.11.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	40,00	41,06	1.642,40	40,00	-	40,00	1.642,40	-	1.642,40
1.13.2.11.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,00	2,85	228,00	80,00	-	80,00	228,00	-	228,00
1.13.2.11.4.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	80,00	13,06	1.044,80	50,00	-	50,00	653,00	-	653,00
1.13.2.11.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00	14,37	574,80	-	-	-	-	-	-
1.13.3.	**ESTACIONAMENTO PUBLICO**	**-**	**-**	**-**	**17.209,74**	**-**	**-**	**-**	**13.869,00**	**3.113,59**	**16.982,59**
1.13.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	367,35	46,23	16.982,59	300,00	67,35	367,35	13.869,00	3.113,59	16.982,59
1.13.3.0.2.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	55,00	4,13	227,15	-	-	-	-	-	-
1.13.4.	**RAMPA DE ACESSO**	**-**	**-**	**-**	**2.836,83**	**-**	**-**	**-**	**2.442,24**	**-**	**2.442,24**
1.13.4.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**366,90**	**-**	**-**	**-**	**366,90**	**-**	**366,90**
1.13.4.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	6,00	61,15	366,90	6,00	-	6,00	366,90	-	366,90
1.13.4.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**367,26**	**-**	**-**	**-**	**367,26**	**-**	**367,26**
1.13.4.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	61,21	367,26	6,00	-	6,00	367,26	-	367,26
1.13.4.3.	**Baldrames**	**-**	**-**	**-**	**1.054,99**	**-**	**-**	**-**	**1.054,99**	**-**	**1.054,99**
1.13.4.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,60	87,42	314,71	3,60	-	3,60	314,71	-	314,71
1.13.4.3.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,24	547,08	131,30	0,24	-	0,24	131,30	-	131,30
1.13.4.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	7,20	39,41	283,75	7,20	-	7,20	283,75	-	283,75
1.13.4.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,84	21,79	127,25	5,84	-	5,84	127,25	-	127,25
1.13.4.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,42	19,00	197,98	10,42	-	10,42	197,98	-	197,98
1.13.4.4.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**297,33**	**-**	**-**	**-**	**297,33**	**-**	**297,33**
1.13.4.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,42	19,00	235,98	12,42	-	12,42	235,98	-	235,98

Medição 17

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.4.4.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,10	613,50	61,35	0,10	-	0,10	61,35	-	61,35
1.13.4.5.	**Vigas Cinta**	**-**	**-**	**-**	**394,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.4.5.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,77	19,00	109,63	-	-	-	-	-	-
1.13.4.5.2.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	6,15	37,44	230,25	-	-	-	-	-	-
1.13.4.5.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,10	547,08	54,71	-	-	-	-	-	-
1.13.4.6.	**Fechamento Rampa**	**-**	**-**	**-**	**355,76**	**-**	**-**	**-**	**355,76**	**-**	**355,76**
1.13.4.6.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	4,04	88,06	355,76	4,04	-	4,04	355,76	-	355,76
1.13.5.	**ESCADAS EXTERNAS**	**-**	**-**	**-**	**5.479,68**	**-**	**-**	**-**	**3.262,41**	**-**	**3.262,41**
1.13.5.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**807,18**	**-**	**-**	**-**	**807,18**	**-**	**807,18**
1.13.5.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	13,20	61,15	807,18	13,20	-	13,20	807,18	-	807,18
1.13.5.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**122,42**	**-**	**-**	**-**	**122,42**	**-**	**122,42**
1.13.5.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	2,00	61,21	122,42	2,00	-	2,00	122,42	-	122,42
1.13.5.3.	**Baldrames**	**-**	**-**	**-**	**351,97**	**-**	**-**	**-**	**351,97**	**-**	**351,97**
1.13.5.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1,00	87,42	87,42	1,00	-	1,00	87,42	-	87,42
1.13.5.3.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,20	547,08	109,41	0,20	-	0,20	109,41	-	109,41
1.13.5.3.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	19,00	87,40	4,60	-	4,60	87,40	-	87,40
1.13.5.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,30	21,79	28,33	1,30	-	1,30	28,33	-	28,33
1.13.5.3.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	1,00	39,41	39,41	1,00	-	1,00	39,41	-	39,41
1.13.5.4.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**140,58**	**-**	**-**	**-**	**140,58**	**-**	**140,58**

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.5.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,17	19,00	79,23	4,17	-	4,17	79,23	-	79,23
1.13.5.4.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,10	613,50	61,35	0,10	-	0,10	61,35	-	61,35
1.13.5.5.	**Vigas Cinta**	**-**	**-**	**-**	**170,44**	**-**	**-**	**-**	**170,44**	**-**	**170,44**
1.13.5.5.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	19,00	87,40	4,60	-	4,60	87,40	-	87,40
1.13.5.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,30	21,79	28,33	1,30	-	1,30	28,33	-	28,33
1.13.5.5.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,10	547,08	54,71	0,10	-	0,10	54,71	-	54,71
1.13.5.6.	**Fechamento**	**-**	**-**	**-**	**355,55**	**-**	**-**	**-**	**355,55**	**-**	**355,55**
1.13.5.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,50	89,50	223,75	2,50	-	2,50	223,75	-	223,75
1.13.5.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,50	7,14	17,85	2,50	-	2,50	17,85	-	17,85
1.13.5.6.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	2,50	45,58	113,95	2,50	-	2,50	113,95	-	113,95
1.13.5.7.	**Pavimentação Escadas**	**-**	**-**	**-**	**1.314,27**	**-**	**-**	**-**	**1.314,27**	**-**	**1.314,27**
1.13.5.7.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	6,50	69,02	448,63	6,50	-	6,50	448,63	-	448,63
1.13.5.7.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	6,50	0,68	4,42	6,50	-	6,50	4,42	-	4,42
1.13.5.7.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	6,50	102,30	664,95	6,50	-	6,50	664,95	-	664,95
1.13.5.7.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM	M2	4,20	33,59	141,08	4,20	-	4,20	141,08	-	141,08

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.5.7.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,50	8,49	55,19	6,50	-	6,50	55,19	-	55,19
1.13.5.8.	**Acabamento Escadas**	**-**	**-**	**-**	**115,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.5.8.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,00	2,85	14,25	-	-	-	-	-	-
1.13.5.8.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	5,00	13,06	65,30	-	-	-	-	-	-
1.13.5.8.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,50	14,37	35,93	-	-	-	-	-	-
1.13.5.9.	**Equipamentos**	**-**	**-**	**-**	**2.101,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.5.9.1.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMÕES, NA COR CINZA CHUMBO, FIXADO POR PARAFUSOS PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,50	200,17	2.101,79	-	-	-	-	-	-
1.13.6.	**GUARDA CORPO**	**-**	**-**	**-**	**24.363,27**	**-**	**-**	**-**	**23.409,90**	**953,37**	**24.363,27**
1.13.6.0.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2"ESPAÇADOS DE 2,40M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATA 1" X 3/16", FIXADO COM CHUMBADORE MECÂNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34,40	554,81	19.085,46	34,40	-	34,40	19.085,46	-	19.085,46
1.13.6.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,78	19,00	1.135,82	59,78	-	59,78	1.135,82	-	1.135,82
1.13.6.0.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,50	547,08	820,62	1,50	-	1,50	820,62	-	820,62
1.13.6.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	13,76	87,42	1.202,90	13,76	-	13,76	1.202,90	-	1.202,90
1.13.6.0.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,40	73,99	103,59	1,40	-	1,40	103,59	-	103,59
1.13.6.0.6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	20,64	45,58	940,77	20,64	-	20,64	940,77	-	940,77
1.13.6.0.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	20,64	5,85	120,74	20,64	-	20,64	120,74	-	120,74
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO										

Medição 17

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.6.0.9.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	41,28	13,06	539,12	-	41,28	41,28	-	539,12	539,12
1.13.6.0.10.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,64	14,37	296,60	-	20,64	20,64	-	296,60	296,60
1.13.7.	**PLANTIO DE GRAMA**	**-**	**-**	**-**	**1.171,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.7.0.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	100,00	11,71	1.171,00	-	-	-	-	-	-
1.13.8.	**READEQUAÇÃO DE PASSEIO**	**-**	**-**	**-**	**4.167,73**	**-**	**-**	**-**	**4.167,73**	**-**	**4.167,73**
1.13.8.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	102,00	14,59	1.488,18	102,00	-	102,00	1.488,18	-	1.488,18
1.13.8.0.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	5,00	42,91	214,55	5,00	-	5,00	214,55	-	214,55
1.13.8.0.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	16,00	0,68	10,88	16,00	-	16,00	10,88	-	10,88
1.13.8.0.4.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	102,00	24,06	2.454,12	102,00	-	102,00	2.454,12	-	2.454,12
1.13.9.	**REMOÇÃO DE COBERTURAS - GARAGENS**	**-**	**-**	**-**	**5.637,93**	**-**	**-**	**-**	**5.637,93**	**-**	**5.637,93**
1.13.9.0.1.	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	255,82	767,46	3,00	-	3,00	767,46	-	767,46
1.13.9.0.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE	M2	182,40	3,34	609,21	182,40	-	182,40	609,21	-	609,21
1.13.9.0.3.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	182,40	21,39	3.901,54	182,40	-	182,40	3.901,54	-	3.901,54
1.13.9.0.4.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA	M3	0,42	602,99	253,25	0,42	-	0,42	253,25	-	253,25
1.13.9.0.5.	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	39,00	2,73	106,47	39,00	-	39,00	106,47	-	106,47
1.13.10.	**TERRAPLANAGEM**	**-**	**-**	**-**	**14.040,58**	**-**	**-**	**-**	**11.833,50**	**2.207,08**	**14.040,58**
1.13.10.0.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA	M3	749,64	16,51	12.376,56	650,00	99,64	749,64	10.731,50	1.645,06	12.376,56
1.13.10.0.2.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016	M3	75,50	22,04	1.664,02	50,00	25,50	75,50	1.102,00	562,02	1.664,02
1.13.11.	**SERVIÇO DE PINTURA FACHADA POSTO DE SAÚDE EXISTENTE**	**-**	**-**	**-**	**1.751,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.13.11.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	180,00	2,85	513,00	-	-	-	-	-	-
1.13.11.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,00	11,84	1.065,60	-	-	-	-	-	-
1.13.11.0.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	90,00	1,92	172,80	-	-	-	-	-	-
1.13.12.	**SERVIÇO DE REPARO E PINTURA DE FACHADA EXISTENTE**	**-**	**-**	**-**	**2.349,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO										

Medição 17

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	17

Realizado Acumulado: 95,75%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**989.305,08**	**32.499,90**	**1.021.804,98**
1.13.12.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	115,00	14,37	1.652,55	-	-	-	-	-	-
1.13.12.0.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	115,00	1,92	220,80	-	-	-	-	-	-
1.13.12.0.4.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,30	55,89	16,76	-	-	-	-	-	-
1.13.12.0.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,50	7,14	17,85	-	-	-	-	-	-
1.13.12.0.6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,50	45,58	113,95	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 28/02/2024 14:04:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENASCENÇA/PR
Local

quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Assinado digitalmente por ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=34682908000144, OU=videoconferencia, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.28 15:31:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	3

Realizado Acumulado: 43,02%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	-	-	-	**46.289,22**	**57.874,35**	**104.163,57**
1.	**COBERTURA AMPLIAÇÃO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS**	-	-	-	**164.370,92**	-	-	-	**40.238,34**	**40.216,15**	**80.454,49**
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-	-	**1.834,50**	-	-	-	**1.834,50**	-	**1.834,50**
1.1.0.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00	61,15	1.834,50	30,00	-	30,00	1.834,50	-	1.834,50
1.2.	**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**	-	-	-	**62.572,43**	-	-	-	**38.403,84**	**1.068,55**	**39.472,39**
1.2.1.	**FUNDAÇÃO**	-	-	-	**6.273,40**	-	-	-	**6.273,40**	-	**6.273,40**
1.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,00	97,95	391,80	4,00	-	4,00	391,80	-	391,80
1.2.1.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,05	16,49	50,29	3,05	-	3,05	50,29	-	50,29
1.2.1.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,80	160,29	1.731,13	10,80	-	10,80	1.731,13	-	1.731,13
1.2.1.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,15	21,62	132,96	6,15	-	6,15	132,96	-	132,96
1.2.1.5.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	3,00	547,08	1.641,24	3,00	-	3,00	1.641,24	-	1.641,24
1.2.1.6.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	38,00	61,21	2.325,98	38,00	-	38,00	2.325,98	-	2.325,98
1.2.2.	**BALDRAME**	-	-	-	**10.448,12**	-	-	-	**10.448,12**	-	**10.448,12**
1.2.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	37,40	87,42	3.269,51	37,40	-	37,40	3.269,51	-	3.269,51
1.2.2.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,00	547,08	2.188,32	4,00	-	4,00	2.188,32	-	2.188,32
1.2.2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	18,00	39,41	709,38	18,00	-	18,00	709,38	-	709,38
1.2.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,97	16,98	1.578,63	92,97	-	92,97	1.578,63	-	1.578,63
1.2.2.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,63	19,00	1.037,97	54,63	-	54,63	1.037,97	-	1.037,97
1.2.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,67	21,62	1.311,69	60,67	-	60,67	1.311,69	-	1.311,69
1.2.2.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,60	97,95	352,62	3,60	-	3,60	352,62	-	352,62
1.2.3.	**PILARES**	-	-	-	**6.769,34**	-	-	-	**6.769,34**	-	**6.769,34**

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	3

Realizado Acumulado: 43,02%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**46.289,22**	**57.874,35**	**104.163,57**
1.2.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,20	119,41	859,75	7,20	-	7,20	859,75	-	859,75
1.2.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,90	16,90	3.361,41	198,90	-	198,90	3.361,41	-	3.361,41
1.2.3.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,45	13,99	104,23	7,45	-	7,45	104,23	-	104,23
1.2.3.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,50	543,10	2.443,95	4,50	-	4,50	2.443,95	-	2.443,95
1.2.4.	**FECHAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**8.345,08**	**-**	**-**	**-**	**8.345,08**	**-**	**8.345,08**
1.2.4.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	58,62	88,06	5.162,08	58,62	-	58,62	5.162,08	-	5.162,08
1.2.4.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	8,00	102,30	818,40	8,00	-	8,00	818,40	-	818,40
1.2.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	60,00	39,41	2.364,60	60,00	-	60,00	2.364,60	-	2.364,60
1.2.5.	**REATERRO**	**-**	**-**	**-**	**2.742,95**	**-**	**-**	**-**	**645,40**	**-**	**645,40**
1.2.5.1.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	85,00	32,27	2.742,95	20,00	-	20,00	645,40	-	645,40
1.2.6.	**PAVIMENTAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**27.993,54**	**-**	**-**	**-**	**5.922,50**	**1.068,55**	**6.991,05**
1.2.6.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	15,00	33,59	503,85	-	-	-	-	-	-
1.2.6.2.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	408,00	46,23	18.861,84	-	-	-	-	-	-
1.2.6.3.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	165,00	14,59	2.407,35	140,00	25,00	165,00	2.042,60	364,75	2.407,35
1.2.6.4.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	165,00	24,06	3.969,90	140,00	25,00	165,00	3.368,40	601,50	3.969,90
1.2.6.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	22,00	102,30	2.250,60	5,00	1,00	6,00	511,50	102,30	613,80
1.3.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**90.421,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.147,60**	**39.147,60**
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	3

Realizado Acumulado: 43,02%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**46.289,22**	**57.874,35**	**104.163,57**
1.3.0.2.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	63,20	19,76	1.248,83	-	60,00	60,00	-	1.185,60	1.185,60
1.3.0.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	460,00	7,36	3.385,60	-	-	-	-	-	-
1.3.0.4.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	460,00	80,86	37.195,60	-	-	-	-	-	-
1.3.0.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	86,00	61,73	5.308,78	-	-	-	-	-	-
1.3.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	156,19	3.123,80	-	-	-	-	-	-
1.4.	**PLUVIAL**	**-**	**-**	**-**	**7.852,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00	62,28	3.736,80	-	-	-	-	-	-
1.4.0.2.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	27,10	162,60	-	-	-	-	-	-
1.4.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	27,00	216,00	-	-	-	-	-	-
1.4.0.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00	84,60	253,80	-	-	-	-	-	-
1.4.0.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	3,00	721,76	2.165,28	-	-	-	-	-	-
1.4.0.6.	GRELHA METALICA 25 CM LARGURA, COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), COM VERGALHÃO CA-50, 10 MM, SOLDADOS A CADA 2 CM, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	109,80	1.317,60	-	-	-	-	-	-
1.5.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**-**	**-**	**-**	**1.690,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.5.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	4,74	948,00	-	-	-	-	-	-
1.5.0.2.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00	53,92	215,68	-	-	-	-	-	-
1.5.0.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	29,60	29,60	-	-	-	-	-	-
1.5.0.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	9,94	497,00	-	-	-	-	-	-
2.	**COBERTURA SUPERIOR**	**-**	**-**	**-**	**60.770,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.204,00**	**17.204,00**
2.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**-**	**-**	**-**	**305,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	3

Realizado Acumulado: 43,02%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	-	-	-	**46.289,22**	**57.874,35**	**104.163,57**
2.2.	**PAVIMENTAÇÃO**	-	-	-	**153,98**	-	-	-	-	-	-
2.2.0.1.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,40	24,06	153,98	-	-	-	-	-	-
2.3.	**FUNDAÇÃO**	-	-	-	**1.587,40**	-	-	-	-	-	-
2.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,00	97,95	195,90	-	-	-	-	-	-
2.3.0.2.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	5,00	61,21	306,05	-	-	-	-	-	-
2.3.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,00	160,29	480,87	-	-	-	-	-	-
2.3.0.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	1,00	547,08	547,08	-	-	-	-	-	-
2.3.0.5.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	14,59	14,59	-	-	-	-	-	-
2.3.0.6.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,00	42,91	42,91	-	-	-	-	-	-
2.4.	**ALVENARIA**	-	-	-	**1.256,01**	-	-	-	-	-	-
2.4.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,00	73,99	517,93	-	-	-	-	-	-
2.4.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	14,00	7,14	99,96	-	-	-	-	-	-
2.4.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	14,00	45,58	638,12	-	-	-	-	-	-
2.5.	**ACABAMENTO**	-	-	-	**423,92**	-	-	-	-	-	-
2.5.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	14,00	2,85	39,90	-	-	-	-	-	-
2.5.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	14,00	13,06	182,84	-	-	-	-	-	-
2.5.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,00	14,37	201,18	-	-	-	-	-	-
2.6.	**COBERTURA**	-	-	-	**35.808,96**	-	-	-	-	-	-
2.6.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. FORNECIMENTO E	KG	1.033,21	14,06	14.526,93	-	-	-	-	-	-

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	3

Realizado Acumulado: 43,02%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**46.289,22**	**57.874,35**	**104.163,57**
2.6.0.2.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	13,70	19,76	270,71	-	-	-	-	-	-
2.6.0.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	170,00	7,36	1.251,20	-	-	-	-	-	-
2.6.0.4.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	170,00	80,86	13.746,20	-	-	-	-	-	-
2.6.0.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	62,00	61,73	3.827,26	-	-	-	-	-	-
2.6.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14,00	156,19	2.186,66	-	-	-	-	-	-
2.7.	**PLUVIAL**	**-**	**-**	**-**	**2.139,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.7.0.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	27,00	108,00	-	-	-	-	-	-
2.7.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	62,28	1.868,40	-	-	-	-	-	-
2.7.0.3.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	27,10	162,60	-	-	-	-	-	-
2.8.	**ELETRICO**	**-**	**-**	**-**	**487,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.8.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	4,74	379,20	-	-	-	-	-	-
2.8.0.2.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	53,92	107,84	-	-	-	-	-	-
2.9.	**PINTURA NIS I**	**-**	**-**	**-**	**18.608,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.204,00**	**17.204,00**
2.9.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	537,95	2,85	1.533,16	-	500,00	500,00	-	1.425,00	1.425,00
2.9.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	537,95	13,06	7.025,63	-	500,00	500,00	-	6.530,00	6.530,00
2.9.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	537,95	14,37	7.730,34	-	500,00	500,00	-	7.185,00	7.185,00
2.9.0.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,00	45,58	182,32	-	-	-	-	-	-
2.9.0.5.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	150,00	7,36	1.104,00	-	150,00	150,00	-	1.104,00	1.104,00
2.9.0.6.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	537,95	1,92	1.032,86	-	500,00	500,00	-	960,00	960,00
3.	**LIXEIRA**	**-**	**-**	**-**	**8.571,12**	**-**	**-**	**-**	**6.050,88**	**454,20**	**6.505,08**
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**183,45**				**183,45**		**183,45**

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	3

Realizado Acumulado: 43,02%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**46.289,22**	**57.874,35**	**104.163,57**
3.1.0.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	3,00	61,15	183,45	3,00	-	3,00	183,45	-	183,45
3.2.	**READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO**	**-**	**-**	**-**	**119,26**	**-**	**-**	**-**	**119,26**	**-**	**119,26**
3.2.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	5,00	14,59	72,95	5,00	-	5,00	72,95	-	72,95
3.2.0.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	1,00	42,91	42,91	1,00	-	1,00	42,91	-	42,91
3.2.0.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	5,00	0,68	3,40	5,00	-	5,00	3,40	-	3,40
3.3.	**FUNDAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**1.045,84**	**-**	**-**	**-**	**1.045,84**	**-**	**1.045,84**
3.3.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,00	87,42	174,84	2,00	-	2,00	174,84	-	174,84
3.3.0.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,60	547,08	328,25	0,60	-	0,60	328,25	-	328,25
3.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	5,00	108,55	542,75	5,00	-	5,00	542,75	-	542,75
3.4.	**FECHAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**2.427,44**	**-**	**-**	**-**	**2.427,44**	**-**	**2.427,44**
3.4.0.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	12,00	88,06	1.056,72	12,00	-	12,00	1.056,72	-	1.056,72
3.4.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	26,00	7,14	185,64	26,00	-	26,00	185,64	-	185,64
3.4.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	26,00	45,58	1.185,08	26,00	-	26,00	1.185,08	-	1.185,08
3.5.	**ACABAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**4.795,13**	**-**	**-**	**-**	**2.274,89**	**454,20**	**2.729,09**
3.5.1.	**PISO**	**-**	**-**	**-**	**186,24**	**-**	**-**	**-**	**186,24**	**-**	**186,24**
3.5.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	3,50	53,21	186,24	3,50	-	3,50	186,24	-	186,24
3.5.2.	**PAREDES INTERNAS**	**-**	**-**	**-**	**851,36**	**-**	**-**	**-**	**851,36**	**-**	**851,36**
3.5.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	16,00	53,21	851,36	16,00	-	16,00	851,36	-	851,36
3.5.3.	**PAREDES EXTERNAS**	**-**	**-**	**-**	**454,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**454,20**	**454,20**
3.5.3.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,00	2,85	42,75	-	15,00	15,00	-	42,75	42,75
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	3

Realizado Acumulado: 43,02%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**46.289,22**	**57.874,35**	**104.163,57**
3.5.3.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,00	14,37	215,55	-	15,00	15,00	-	215,55	215,55
3.5.4.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**1.237,29**	**-**	**-**	**-**	**1.237,29**	**-**	**1.237,29**
3.5.4.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	5,50	180,33	991,82	5,50	-	5,50	991,82	-	991,82
3.5.4.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	5,50	44,63	245,47	5,50	-	5,50	245,47	-	245,47
3.5.5.	**ESQUADRIAS**	**-**	**-**	**-**	**2.066,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.5.5.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,80	737,87	2.066,04	-	-	-	-	-	-
4.	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**737,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1.	**ESQUADRIAS**	**-**	**-**	**-**	**737,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1.0.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	737,87	737,87	-	-	-	-	-	-
5.	**ESTACIONAMENTO SAÚDE**	**-**	**-**	**-**	**4.525,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.1.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**4.525,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.1.0.1.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	100,00	7,36	736,00	-	-	-	-	-	-
5.1.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,00	80,86	3.638,70	-	-	-	-	-	-
5.1.0.3.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45,00	3,34	150,30	-	-	-	-	-	-
6.	**READEQUAÇÃO DE COBERTURAS**	**-**	**-**	**-**	**3.126,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**3.126,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.0.1.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00	61,73	493,84	-	-	-	-	-	-
6.1.0.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	16,50	156,19	2.577,14	-	-	-	-	-	-
6.1.0.3.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,50	3,34	55,11	-	-	-	-	-	-

Observações:
Medição 03 - Aditivo de Meta Física

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2023 a 25/01/2024	3

Realizado Acumulado: 43,02%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				TOTAL:	242.101,37	-	-	-	46.289,22	57.874,35	104.163,57

Local

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134.576/D
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 26/01/2024 10:25:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Assinado digitalmente por ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=34682908000144, OU=videoconferencia, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 16:13:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2


09/04/2024 15:02

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	4

Realizado Acumulado: 67,82%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	-	-	-	**104.163,57**	**60.022,83**	**164.186,40**
1.	**COBERTURA AMPLIAÇÃO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS**	-	-	-	**164.370,92**	-	-	-	**80.454,49**	**45.868,62**	**126.323,11**
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-	-	**1.834,50**	-	-	-	**1.834,50**	-	**1.834,50**
1.1.0.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00	61,15	1.834,50	30,00	-	30,00	1.834,50	-	1.834,50
1.2.	**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**	-	-	-	**62.572,43**	-	-	-	**39.472,39**	**8.079,45**	**47.551,84**
1.2.1.	**FUNDAÇÃO**	-	-	-	**6.273,40**	-	-	-	**6.273,40**	-	**6.273,40**
1.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,00	97,95	391,80	4,00	-	4,00	391,80	-	391,80
1.2.1.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,05	16,49	50,29	3,05	-	3,05	50,29	-	50,29
1.2.1.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,80	160,29	1.731,13	10,80	-	10,80	1.731,13	-	1.731,13
1.2.1.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,15	21,62	132,96	6,15	-	6,15	132,96	-	132,96
1.2.1.5.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	3,00	547,08	1.641,24	3,00	-	3,00	1.641,24	-	1.641,24
1.2.1.6.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	38,00	61,21	2.325,98	38,00	-	38,00	2.325,98	-	2.325,98
1.2.2.	**BALDRAME**	-	-	-	**10.448,12**	-	-	-	**10.448,12**	-	**10.448,12**
1.2.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	37,40	87,42	3.269,51	37,40	-	37,40	3.269,51	-	3.269,51
1.2.2.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,00	547,08	2.188,32	4,00	-	4,00	2.188,32	-	2.188,32
1.2.2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	18,00	39,41	709,38	18,00	-	18,00	709,38	-	709,38
1.2.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,97	16,98	1.578,63	92,97	-	92,97	1.578,63	-	1.578,63
1.2.2.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,63	19,00	1.037,97	54,63	-	54,63	1.037,97	-	1.037,97
1.2.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,67	21,62	1.311,69	60,67	-	60,67	1.311,69	-	1.311,69
1.2.2.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,60	97,95	352,62	3,60	-	3,60	352,62	-	352,62
1.2.3.	**PILARES**	-	-	-	**6.769,34**	-	-	-	**6.769,34**	-	**6.769,34**

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	4

Realizado Acumulado: 67,82%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**104.163,57**	**60.022,83**	**164.186,40**
1.2.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,20	119,41	859,75	7,20	-	7,20	859,75	-	859,75
1.2.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,90	16,90	3.361,41	198,90	-	198,90	3.361,41	-	3.361,41
1.2.3.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,45	13,99	104,23	7,45	-	7,45	104,23	-	104,23
1.2.3.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,50	543,10	2.443,95	4,50	-	4,50	2.443,95	-	2.443,95
1.2.4.	**FECHAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**8.345,08**	**-**	**-**	**-**	**8.345,08**	**-**	**8.345,08**
1.2.4.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	58,62	88,06	5.162,08	58,62	-	58,62	5.162,08	-	5.162,08
1.2.4.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	8,00	102,30	818,40	8,00	-	8,00	818,40	-	818,40
1.2.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	60,00	39,41	2.364,60	60,00	-	60,00	2.364,60	-	2.364,60
1.2.5.	**REATERRO**	**-**	**-**	**-**	**2.742,95**	**-**	**-**	**-**	**645,40**	**2.097,55**	**2.742,95**
1.2.5.1.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	85,00	32,27	2.742,95	20,00	65,00	85,00	645,40	2.097,55	2.742,95
1.2.6.	**PAVIMENTAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**27.993,54**	**-**	**-**	**-**	**6.991,05**	**5.981,90**	**12.972,95**
1.2.6.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	15,00	33,59	503,85	-	10,00	10,00	-	335,90	335,90
1.2.6.2.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	408,00	46,23	18.861,84	-	100,00	100,00	-	4.623,00	4.623,00
1.2.6.3.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	165,00	14,59	2.407,35	165,00	-	165,00	2.407,35	-	2.407,35
1.2.6.4.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	165,00	24,06	3.969,90	165,00	-	165,00	3.969,90	-	3.969,90
1.2.6.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	22,00	102,30	2.250,60	6,00	10,00	16,00	613,80	1.023,00	1.636,80
1.3.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**90.421,63**	**-**	**-**	**-**	**39.147,60**	**36.261,05**	**75.408,65**
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO										

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	4

Realizado Acumulado: 67,82%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**104.163,57**	**60.022,83**	**164.186,40**
1.3.0.2.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	63,20	19,76	1.248,83	60,00	3,20	63,20	1.185,60	63,23	1.248,83
1.3.0.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	460,00	7,36	3.385,60	-	350,00	350,00	-	2.576,00	2.576,00
1.3.0.4.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	460,00	80,86	37.195,60	-	350,00	350,00	-	28.301,00	28.301,00
1.3.0.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	86,00	61,73	5.308,78	-	-	-	-	-	-
1.3.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	156,19	3.123,80	-	20,00	20,00	-	3.123,80	3.123,80
1.4.	**PLUVIAL**	**-**	**-**	**-**	**7.852,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.528,12**	**1.528,12**
1.4.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00	62,28	3.736,80	-	-	-	-	-	-
1.4.0.2.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	27,10	162,60	-	-	-	-	-	-
1.4.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	27,00	216,00	-	-	-	-	-	-
1.4.0.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00	84,60	253,80	-	1,00	1,00	-	84,60	84,60
1.4.0.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	3,00	721,76	2.165,28	-	2,00	2,00	-	1.443,52	1.443,52
1.4.0.6.	GRELHA METALICA 25 CM LARGURA, COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), COM VERGALHÃO CA-50, 10 MM, SOLDADOS A CADA 2 CM, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	109,80	1.317,60	-	-	-	-	-	-
1.5.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**-**	**-**	**-**	**1.690,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.5.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	4,74	948,00	-	-	-	-	-	-
1.5.0.2.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00	53,92	215,68	-	-	-	-	-	-
1.5.0.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	29,60	29,60	-	-	-	-	-	-
1.5.0.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	9,94	497,00	-	-	-	-	-	-
2.	**COBERTURA SUPERIOR**	**-**	**-**	**-**	**60.770,37**	**-**	**-**	**-**	**17.204,00**	**14.154,21**	**31.358,21**
2.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**-**	**-**	**-**	**305,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**305,75**	**305,75**

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	4

Realizado Acumulado: 67,82%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	-	-	-	**104.163,57**	**60.022,83**	**164.186,40**
2.2.	**PAVIMENTAÇÃO**	-	-	-	**153,98**	-	-	-	-	-	-
2.2.0.1.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,40	24,06	153,98	-	-	-	-	-	-
2.3.	**FUNDAÇÃO**	-	-	-	**1.587,40**	-	-	-	-	**1.194,46**	**1.194,46**
2.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,00	97,95	195,90	-	1,00	1,00	-	97,95	97,95
2.3.0.2.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	5,00	61,21	306,05	-	5,00	5,00	-	306,05	306,05
2.3.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,00	160,29	480,87	-	3,00	3,00	-	480,87	480,87
2.3.0.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	1,00	547,08	547,08	-	0,50	0,50	-	273,54	273,54
2.3.0.5.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	14,59	14,59	-	1,00	1,00	-	14,59	14,59
2.3.0.6.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,00	42,91	42,91	-	0,50	0,50	-	21,46	21,46
2.4.	**ALVENARIA**	-	-	-	**1.256,01**	-	-	-	-	-	-
2.4.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,00	73,99	517,93	-	-	-	-	-	-
2.4.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	14,00	7,14	99,96	-	-	-	-	-	-
2.4.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	14,00	45,58	638,12	-	-	-	-	-	-
2.5.	**ACABAMENTO**	-	-	-	**423,92**	-	-	-	-	-	-
2.5.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	14,00	2,85	39,90	-	-	-	-	-	-
2.5.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	14,00	13,06	182,84	-	-	-	-	-	-
2.5.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,00	14,37	201,18	-	-	-	-	-	-
2.6.	**COBERTURA**	-	-	-	**35.808,96**	-	-	-	-	**12.654,00**	**12.654,00**
2.6.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. FORNECIMENTO E	KG	1.033,21	14,06	14.526,93	-	900,00	900,00	-	12.654,00	12.654,00

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	4

Realizado Acumulado: 67,82%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**104.163,57**	**60.022,83**	**164.186,40**
2.6.0.2.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	13,70	19,76	270,71	-	-	-	-	-	-
2.6.0.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	170,00	7,36	1.251,20	-	-	-	-	-	-
2.6.0.4.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	170,00	80,86	13.746,20	-	-	-	-	-	-
2.6.0.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	62,00	61,73	3.827,26	-	-	-	-	-	-
2.6.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14,00	156,19	2.186,66	-	-	-	-	-	-
2.7.	**PLUVIAL**	**-**	**-**	**-**	**2.139,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.7.0.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	27,00	108,00	-	-	-	-	-	-
2.7.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	62,28	1.868,40	-	-	-	-	-	-
2.7.0.3.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	27,10	162,60	-	-	-	-	-	-
2.8.	**ELETRICO**	**-**	**-**	**-**	**487,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.8.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	4,74	379,20	-	-	-	-	-	-
2.8.0.2.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	53,92	107,84	-	-	-	-	-	-
2.9.	**PINTURA NIS I**	**-**	**-**	**-**	**18.608,31**	**-**	**-**	**-**	**17.204,00**	**-**	**17.204,00**
2.9.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	537,95	2,85	1.533,16	500,00	-	500,00	1.425,00	-	1.425,00
2.9.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	537,95	13,06	7.025,63	500,00	-	500,00	6.530,00	-	6.530,00
2.9.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	537,95	14,37	7.730,34	500,00	-	500,00	7.185,00	-	7.185,00
2.9.0.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,00	45,58	182,32	-	-	-	-	-	-
2.9.0.5.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	150,00	7,36	1.104,00	150,00	-	150,00	1.104,00	-	1.104,00
2.9.0.6.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	537,95	1,92	1.032,86	500,00	-	500,00	960,00	-	960,00
3.	**LIXEIRA**	**-**	**-**	**-**	**8.571,12**	**-**	**-**	**-**	**6.505,08**	**-**	**6.505,08**
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**183,45**				**183,45**		**183,45**

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	4

Realizado Acumulado: 67,82%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**104.163,57**	**60.022,83**	**164.186,40**
3.1.0.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	3,00	61,15	183,45	3,00	-	3,00	183,45	-	183,45
3.2.	**READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO**	**-**	**-**	**-**	**119,26**	**-**	**-**	**-**	**119,26**	**-**	**119,26**
3.2.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	5,00	14,59	72,95	5,00	-	5,00	72,95	-	72,95
3.2.0.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	1,00	42,91	42,91	1,00	-	1,00	42,91	-	42,91
3.2.0.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	5,00	0,68	3,40	5,00	-	5,00	3,40	-	3,40
3.3.	**FUNDAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**1.045,84**	**-**	**-**	**-**	**1.045,84**	**-**	**1.045,84**
3.3.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,00	87,42	174,84	2,00	-	2,00	174,84	-	174,84
3.3.0.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,60	547,08	328,25	0,60	-	0,60	328,25	-	328,25
3.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	5,00	108,55	542,75	5,00	-	5,00	542,75	-	542,75
3.4.	**FECHAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**2.427,44**	**-**	**-**	**-**	**2.427,44**	**-**	**2.427,44**
3.4.0.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	12,00	88,06	1.056,72	12,00	-	12,00	1.056,72	-	1.056,72
3.4.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	26,00	7,14	185,64	26,00	-	26,00	185,64	-	185,64
3.4.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	26,00	45,58	1.185,08	26,00	-	26,00	1.185,08	-	1.185,08
3.5.	**ACABAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**4.795,13**	**-**	**-**	**-**	**2.729,09**	**-**	**2.729,09**
3.5.1.	**PISO**	**-**	**-**	**-**	**186,24**	**-**	**-**	**-**	**186,24**	**-**	**186,24**
3.5.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	3,50	53,21	186,24	3,50	-	3,50	186,24	-	186,24
3.5.2.	**PAREDES INTERNAS**	**-**	**-**	**-**	**851,36**	**-**	**-**	**-**	**851,36**	**-**	**851,36**
3.5.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	16,00	53,21	851,36	16,00	-	16,00	851,36	-	851,36
3.5.3.	**PAREDES EXTERNAS**	**-**	**-**	**-**	**454,20**	**-**	**-**	**-**	**454,20**	**-**	**454,20**
3.5.3.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,00	2,85	42,75	15,00	-	15,00	42,75	-	42,75
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	4

Realizado Acumulado: 67,82%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	-	-	-	**104.163,57**	**60.022,83**	**164.186,40**
3.5.3.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,00	14,37	215,55	15,00	-	15,00	215,55	-	215,55
3.5.4.	**COBERTURA**	-	-	-	**1.237,29**	-	-	-	**1.237,29**	-	**1.237,29**
3.5.4.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	5,50	180,33	991,82	5,50	-	5,50	991,82	-	991,82
3.5.4.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	5,50	44,63	245,47	5,50	-	5,50	245,47	-	245,47
3.5.5.	**ESQUADRIAS**	-	-	-	**2.066,04**	-	-	-	-	-	-
3.5.5.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,80	737,87	2.066,04	-	-	-	-	-	-
4.	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS**	-	-	-	**737,87**	-	-	-	-	-	-
4.1.	**ESQUADRIAS**	-	-	-	**737,87**	-	-	-	-	-	-
4.1.0.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	737,87	737,87	-	-	-	-	-	-
5.	**ESTACIONAMENTO SAÚDE**	-	-	-	**4.525,00**	-	-	-	-	-	-
5.1.	**COBERTURA**	-	-	-	**4.525,00**	-	-	-	-	-	-
5.1.0.1.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	100,00	7,36	736,00	-	-	-	-	-	-
5.1.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,00	80,86	3.638,70	-	-	-	-	-	-
5.1.0.3.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45,00	3,34	150,30	-	-	-	-	-	-
6.	**READEQUAÇÃO DE COBERTURAS**	-	-	-	**3.126,09**	-	-	-	-	-	-
6.1.	**COBERTURA**	-	-	-	**3.126,09**	-	-	-	-	-	-
6.1.0.1.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00	61,73	493,84	-	-	-	-	-	-
6.1.0.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	16,50	156,19	2.577,14	-	-	-	-	-	-
6.1.0.3.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,50	3,34	55,11	-	-	-	-	-	-

Observações:
Medição 04 - Aditivo de Meta Física

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	26/01/2024 a 28/02/2024	4

Realizado Acumulado: 67,82%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				TOTAL:	242.101,37	-	-	-	104.163,57	60.022,83	164.186,40

Local

quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134.576/D
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 28/02/2024 14:04:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Assinado digitalmente por ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=20000001000180914, OU=videoconferencia, OU=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.28 15:31:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2


SECRETARIA
DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL
09/04/2024 15:10


09/04/2024 15:11

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR**	-	-	-	**1.067.198,06**	-	-	-	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-	-	**31.710,72**	-	-	-	**31.710,72**	-	**31.710,72**
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	346,01	1.557,05	4,50	-	4,50	1.557,05	-	1.557,05
1.1.0.0.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	130,00	146,76	19.078,80	130,00	-	130,00	19.078,80	-	19.078,80
1.1.0.0.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	85,00	61,15	5.197,75	85,00	-	85,00	5.197,75	-	5.197,75
1.1.0.0.4.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	12,00	489,76	5.877,12	12,00	-	12,00	5.877,12	-	5.877,12
1.2.	**FUNDAÇÕES**	-	-	-	**29.570,37**	-	-	-	**29.570,37**	-	**29.570,37**
1.2.1.	**Sapatas e Arranques**	-	-	-	**29.570,37**	-	-	-	**29.570,37**	-	**29.570,37**
1.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	27,20	97,95	2.664,24	27,20	-	27,20	2.664,24	-	2.664,24
1.2.1.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	27,20	16,49	448,53	27,20	-	27,20	448,53	-	448,53
1.2.1.0.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,45	32,27	530,84	16,45	-	16,45	530,84	-	530,84
1.2.1.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,22	160,29	9.492,37	59,22	-	59,22	9.492,37	-	9.492,37
1.2.1.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,00	19,01	3.041,60	160,00	-	160,00	3.041,60	-	3.041,60
1.2.1.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	394,00	16,98	6.690,12	394,00	-	394,00	6.690,12	-	6.690,12
1.2.1.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	38,00	21,62	821,56	38,00	-	38,00	821,56	-	821,56
1.2.1.0.8.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	10,75	547,08	5.881,11	10,75	-	10,75	5.881,11	-	5.881,11
1.3.	**MESOESTRUTURAS**	-	-	-	**143.650,09**	-	-	-	**143.650,09**	-	**143.650,09**
1.3.1.	**Baldrames**	-	-	-	**36.763,36**	-	-	-	**36.763,36**	-	**36.763,36**
1.3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	12,00	97,95	1.175,40	12,00	-	12,00	1.175,40	-	1.175,40
1.3.1.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,00	32,27	193,62	6,00	-	6,00	193,62	-	193,62
1.3.1.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	117,68	128,56	15.128,94	117,68	-	117,68	15.128,94	-	15.128,94
1.3.1.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	2,40	20,32	48,76	2,40	-	2,40	48,76	-	48,76
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA										

Medição 18

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.3.1.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	420,00	16,98	7.131,60	420,00	-	420,00	7.131,60	-	7.131,60
1.3.1.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,00	21,62	2.551,16	118,00	-	118,00	2.551,16	-	2.551,16
1.3.1.0.8.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	5,88	547,08	3.216,83	5,88	-	5,88	3.216,83	-	3.216,83
1.3.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	176,50	39,41	6.955,86	176,50	-	176,50	6.955,86	-	6.955,86
1.3.2.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**30.596,84**	**-**	**-**	**-**	**30.596,84**	**-**	**30.596,84**
1.3.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	126,96	119,41	15.160,29	126,96	-	126,96	15.160,29	-	15.160,29
1.3.2.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,70	19,00	127,30	6,70	-	6,70	127,30	-	127,30
1.3.2.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	535,00	16,90	9.041,50	535,00	-	535,00	9.041,50	-	9.041,50
1.3.2.0.4.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	205,00	13,99	2.867,95	205,00	-	205,00	2.867,95	-	2.867,95
1.3.2.0.5.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,26	543,10	3.399,80	6,26	-	6,26	3.399,80	-	3.399,80
1.3.3.	**Vigas Cinta**	**-**	**-**	**-**	**46.686,06**	**-**	**-**	**-**	**46.686,06**	**-**	**46.686,06**
1.3.3.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	149,77	224,52	33.626,36	149,77	-	149,77	33.626,36	-	33.626,36
1.3.3.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,60	20,38	52,99	2,60	-	2,60	52,99	-	52,99
1.3.3.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,50	19,00	1.434,50	75,50	-	75,50	1.434,50	-	1.434,50
1.3.3.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	335,50	16,90	5.669,95	335,50	-	335,50	5.669,95	-	5.669,95
1.3.3.0.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	120,00	13,99	1.678,80	120,00	-	120,00	1.678,80	-	1.678,80
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.3.4.	**Vergas e Contravergas**	-	-	-	**10.409,53**	-	-	-	**10.409,53**	-	**10.409,53**
1.3.4.0.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,75	101,92	6.089,72	59,75	-	59,75	6.089,72	-	6.089,72
1.3.4.0.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	43,25	99,88	4.319,81	43,25	-	43,25	4.319,81	-	4.319,81
1.3.5.	**Platibandas e Volume - Pilares**	-	-	-	**4.055,07**	-	-	-	**4.055,07**	-	**4.055,07**
1.3.5.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,74	119,41	1.998,92	16,74	-	16,74	1.998,92	-	1.998,92
1.3.5.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,00	19,00	798,00	42,00	-	42,00	798,00	-	798,00
1.3.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,50	16,90	616,85	36,50	-	36,50	616,85	-	616,85
1.3.5.0.4.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	24,10	13,99	337,16	24,10	-	24,10	337,16	-	337,16
1.3.5.0.5.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,56	543,10	304,14	0,56	-	0,56	304,14	-	304,14
1.3.6.	**Platibandas e Volume - Vigas**	-	-	-	**13.308,88**	-	-	-	**13.308,88**	-	**13.308,88**
1.3.6.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,70	224,52	7.566,32	33,70	-	33,70	7.566,32	-	7.566,32
1.3.6.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,00	19,00	2.869,00	151,00	-	151,00	2.869,00	-	2.869,00
1.3.6.0.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	153,00	13,99	2.140,47	153,00	-	153,00	2.140,47	-	2.140,47
1.3.6.0.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,34	547,08	733,09	1,34	-	1,34	733,09	-	733,09
1.3.7.	**Platibanda e Volume - Laje**	-	-	-	**1.830,35**	-	-	-	**1.830,35**	-	**1.830,35**
1.3.7.0.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	10,15	180,33	1.830,35	10,15	-	10,15	1.830,35	-	1.830,35
1.4.	**PISO**	-	-	-	**45.868,75**	-	-	-	**45.868,75**	-	**45.868,75**
1.4.0.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	363,35	0,68	247,08	363,35	-	363,35	247,08	-	247,08
1.4.0.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M3	36,35	84,25	3.062,49	36,35	-	36,35	3.062,49	-	3.062,49

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.4.0.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	363,35	89,47	32.508,92	363,35	-	363,35	32.508,92	-	32.508,92
1.4.0.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	363,35	27,66	10.050,26	363,35	-	363,35	10.050,26	-	10.050,26
1.5.	**FECHAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**161.671,39**	**-**	**-**	**-**	**156.399,39**	**5.272,00**	**161.671,39**
1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	700,00	73,99	51.793,00	700,00	-	700,00	51.793,00	-	51.793,00
1.5.0.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.785,00	7,14	12.744,90	1.685,00	100,00	1.785,00	12.030,90	714,00	12.744,90
1.5.0.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.785,00	45,58	81.360,30	1.685,00	100,00	1.785,00	76.802,30	4.558,00	81.360,30
1.5.0.0.4.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	151,20	104,32	15.773,19	151,20	-	151,20	15.773,19	-	15.773,19
1.6.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**113.262,55**	**-**	**-**	**-**	**113.262,55**	**-**	**113.262,55**
1.6.0.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.234,53	17,08	38.165,77	2.234,53	-	2.234,53	38.165,77	-	38.165,77
1.6.0.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	582,51	80,86	47.101,76	582,51	-	582,51	47.101,76	-	47.101,76
1.6.0.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,15	94,80	298,62	3,15	-	3,15	298,62	-	298,62
1.6.0.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,50	55,33	4.841,38	87,50	-	87,50	4.841,38	-	4.841,38
1.6.0.0.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	53,05	69,24	3.673,19	53,05	-	53,05	3.673,19	-	3.673,19
1.6.0.0.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	90,55	61,73	5.589,65	90,55	-	90,55	5.589,65	-	5.589,65
1.6.0.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,30	156,19	9.418,26	60,30	-	60,30	9.418,26	-	9.418,26
1.6.0.0.8.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2	KG	16,00	19,76	316,16	16,00	-	16,00	316,16	-	316,16

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.6.0.0.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	432,00	8,93	3.857,76	432,00	-	432,00	3.857,76	-	3.857,76
1.7.	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**-**	**-**	**-**	**59.990,74**	**-**	**-**	**-**	**53.602,87**	**6.387,87**	**59.990,74**
1.7.1.	**Água Fria**	**-**	**-**	**-**	**6.751,93**	**-**	**-**	**-**	**5.763,61**	**988,32**	**6.751,93**
1.7.1.0.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	311,58	311,58	-	1,00	1,00	-	311,58	311,58
1.7.1.0.2.	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	135,30	135,30	-	1,00	1,00	-	135,30	135,30
1.7.1.0.3.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	73,02	146,04	2,00	-	2,00	146,04	-	146,04
1.7.1.0.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	76,90	615,20	7,00	1,00	8,00	538,30	76,90	615,20
1.7.1.0.5.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,64	28,64	1,00	-	1,00	28,64	-	28,64
1.7.1.0.6.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	42,75	85,50	2,00	-	2,00	85,50	-	85,50
1.7.1.0.7.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	58,20	58,20	1,00	-	1,00	58,20	-	58,20
1.7.1.0.8.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,00	4,35	87,00	20,00	-	20,00	87,00	-	87,00
1.7.1.0.9.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	6,15	12,30	2,00	-	2,00	12,30	-	12,30
1.7.1.0.10.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,82	15,64	2,00	-	2,00	15,64	-	15,64
1.7.1.0.11.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	7,34	7,34	1,00	-	1,00	7,34	-	7,34
1.7.1.0.12.	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	10,00	5,51	55,10	10,00	-	10,00	55,10	-	55,10
1.7.1.0.13.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,26	31,30	5,00	-	5,00	31,30	-	31,30
1.7.1.0.14.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	18,12	18,12	1,00	-	1,00	18,12	-	18,12
1.7.1.0.15.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	14,36	71,80	5,00	-	5,00	71,80	-	71,80
1.7.1.0.16.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	7,65	91,80	12,00	-	12,00	91,80	-	91,80

Medição 18

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.7.1.0.17.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	5,37	118,14	22,00	-	22,00	118,14	-	118,14
1.7.1.0.18.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	7,95	23,85	3,00	-	3,00	23,85	-	23,85
1.7.1.0.19.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	14,75	29,50	2,00	-	2,00	29,50	-	29,50
1.7.1.0.20.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	13,52	256,88	19,00	-	19,00	256,88	-	256,88
1.7.1.0.21.	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	15,75	63,00	4,00	-	4,00	63,00	-	63,00
1.7.1.0.22.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	67,98	1.223,64	14,00	4,00	18,00	951,72	271,92	1.223,64
1.7.1.0.23.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	96,31	963,10	8,00	2,00	10,00	770,48	192,62	963,10
1.7.1.0.24.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00	8,72	784,80	90,00	-	90,00	784,80	-	784,80
1.7.1.0.25.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	14,83	355,92	24,00	-	24,00	355,92	-	355,92
1.7.1.0.26.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,00	20,79	124,74	6,00	-	6,00	124,74	-	124,74
1.7.1.0.27.	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	757,01	757,01	1,00	-	1,00	757,01	-	757,01
1.7.1.0.28.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	19,03	19,03	1,00	-	1,00	19,03	-	19,03
1.7.1.0.29.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	22,59	45,18	2,00	-	2,00	45,18	-	45,18
1.7.1.0.30.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	27,99	27,99	1,00	-	1,00	27,99	-	27,99
1.7.1.0.31.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	33,49	33,49	1,00	-	1,00	33,49	-	33,49
1.7.1.0.32.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	60,00	2,58	154,80	60,00	-	60,00	154,80	-	154,80

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				TOTAL:	1.067.198,06	-	-	-	1.016.532,98	50.665,08	1.067.198,06
1.7.2.1.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	7,00	58,91	412,37	7,00	-	7,00	412,37	-	412,37
1.7.2.1.2.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	11,83	118,30	10,00	-	10,00	118,30	-	118,30
1.7.2.1.3.	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	7,48	74,80	10,00	-	10,00	74,80	-	74,80
1.7.2.1.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00	8,12	64,96	8,00	-	8,00	64,96	-	64,96
1.7.2.1.5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	12,63	37,89	3,00	-	3,00	37,89	-	37,89
1.7.2.1.6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	26,94	53,88	2,00	-	2,00	53,88	-	53,88
1.7.2.1.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	24,00	11,28	270,72	24,00	-	24,00	270,72	-	270,72
1.7.2.1.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	11,88	23,76	2,00	-	2,00	23,76	-	23,76
1.7.2.1.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	20,76	41,52	2,00	-	2,00	41,52	-	41,52
1.7.2.1.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	27,00	216,00	8,00	-	8,00	216,00	-	216,00
1.7.2.1.11.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	13,63	68,15	5,00	-	5,00	68,15	-	68,15
1.7.2.1.12.	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	45,45	181,80	4,00	-	4,00	181,80	-	181,80
1.7.2.1.13.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00	62,28	3.736,80	60,00	-	60,00	3.736,80	-	3.736,80
1.7.2.1.14.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00	32,02	480,30	15,00	-	15,00	480,30	-	480,30
1.7.2.1.15.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00	48,76	438,84	9,00	-	9,00	438,84	-	438,84
1.7.2.1.16.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	30,00	21,19	635,70	30,00	-	30,00	635,70	-	635,70
1.7.2.1.17.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE	UN	3,00	741,39	2.224,17	3,00	-	3,00	2.224,17	-	2.224,17

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.7.2.1.18.	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020	UN	1,00	821,31	821,31	1,00	-	1,00	821,31	-	821,31
1.7.2.2.	**Equipamentos**	**-**	**-**	**-**	**17.760,45**	**-**	**-**	**-**	**16.660,50**	**1.099,95**	**17.760,45**
1.7.2.2.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	583,20	2.332,80	4,00	-	4,00	2.332,80	-	2.332,80
1.7.2.2.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	447,89	895,78	2,00	-	2,00	895,78	-	895,78
1.7.2.2.3.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	6,00	42,98	257,88	6,00	-	6,00	257,88	-	257,88
1.7.2.2.4.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	287,47	1.149,88	4,00	-	4,00	1.149,88	-	1.149,88
1.7.2.2.5.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	117,38	469,52	4,00	-	4,00	469,52	-	469,52
1.7.2.2.6.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	730,23	730,23	1,00	-	1,00	730,23	-	730,23
1.7.2.2.7.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	96,31	770,48	8,00	-	8,00	770,48	-	770,48
1.7.2.2.8.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	73,86	147,72	2,00	-	2,00	147,72	-	147,72
1.7.2.2.9.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	919,63	919,63	-	1,00	1,00	-	919,63	919,63
1.7.2.2.10.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	232,41	929,64	4,00	-	4,00	929,64	-	929,64
1.7.2.2.11.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	241,21	1.929,68	8,00	-	8,00	1.929,68	-	1.929,68
1.7.2.2.12.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	261,15	2.089,20	8,00	-	8,00	2.089,20	-	2.089,20
1.7.2.2.13.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	44,35	443,50	8,00	2,00	10,00	354,80	88,70	443,50
1.7.2.2.14.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	55,53	333,18	6,00	-	6,00	333,18	-	333,18
1.7.2.2.15.	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,70	474,73	1.281,77	2,70	-	2,70	1.281,77	-	1.281,77
1.7.2.2.16.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	45,81	458,10	8,00	2,00	10,00	366,48	91,62	458,10
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO PARA BOX BANHEIRO, COM										

Medição 18

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.7.3.	**Águas Pluviais**	**-**	**-**	**-**	**25.577,09**	**-**	**-**	**-**	**21.277,49**	**4.299,60**	**25.577,09**
1.7.3.0.1.	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	82,18	246,54	3,00	-	3,00	246,54	-	246,54
1.7.3.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	27,00	810,00	26,00	4,00	30,00	702,00	108,00	810,00
1.7.3.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	90,00	62,28	5.605,20	56,00	34,00	90,00	3.487,68	2.117,52	5.605,20
1.7.3.0.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00	69,13	4.147,80	60,00	-	60,00	4.147,80	-	4.147,80
1.7.3.0.5.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	7,00	27,10	189,70	7,00	-	7,00	189,70	-	189,70
1.7.3.0.6.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00	74,62	373,10	5,00	-	5,00	373,10	-	373,10
1.7.3.0.7.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	6,00	721,76	4.330,56	4,00	2,00	6,00	2.887,04	1.443,52	4.330,56
1.7.3.0.8.	GRELHA METALICA 25 CM LARGURA, COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), COM VERGALHÃO CA-50, 10 MM, SOLDADOS A CADA 2 CM, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,35	109,80	4.320,63	39,35	-	39,35	4.320,63	-	4.320,63
1.7.3.0.9.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,50	84,60	465,30	5,50	-	5,50	465,30	-	465,30
1.7.3.0.10.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	18,00	0,68	12,24	18,00	-	18,00	12,24	-	12,24
1.7.3.0.11.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	1,80	84,25	151,65	1,80	-	1,80	151,65	-	151,65
1.7.3.0.12.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	18,00	108,65	1.955,70	18,00	-	18,00	1.955,70	-	1.955,70
1.7.3.0.13.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,54	73,99	1.149,80	15,54	-	15,54	1.149,80	-	1.149,80
1.7.3.0.14.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	22,54	7,14	160,94	22,54	-	22,54	160,94	-	160,94

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.7.3.0.15.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	22,54	45,58	1.027,37	22,54	-	22,54	1.027,37	-	1.027,37
1.7.3.0.16.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,00	39,41	630,56	-	16,00	16,00	-	630,56	630,56
1.8.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICA**	**-**	**-**	**-**	**72.840,14**	**-**	**-**	**-**	**55.793,28**	**17.046,86**	**72.840,14**
1.8.1.	**Elétrica**	**-**	**-**	**-**	**65.779,42**	**-**	**-**	**-**	**50.862,50**	**14.916,92**	**65.779,42**
1.8.1.0.1.	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	20,00	9,55	191,00	20,00	-	20,00	191,00	-	191,00
1.8.1.0.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	12,27	613,50	50,00	-	50,00	613,50	-	613,50
1.8.1.0.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	513,90	1.541,70	2,00	1,00	3,00	1.027,80	513,90	1.541,70
1.8.1.0.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	135,00	16,48	2.224,80	100,00	35,00	135,00	1.648,00	576,80	2.224,80
1.8.1.0.5.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00	16,84	926,20	-	55,00	55,00	-	926,20	926,20
1.8.1.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	3,51	2.808,00	700,00	100,00	800,00	2.457,00	351,00	2.808,00
1.8.1.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	4,74	9.480,00	1.800,00	200,00	2.000,00	8.532,00	948,00	9.480,00
1.8.1.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.400,00	6,64	9.296,00	1.200,00	200,00	1.400,00	7.968,00	1.328,00	9.296,00
1.8.1.0.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	8,97	1.794,00	180,00	20,00	200,00	1.614,60	179,40	1.794,00
1.8.1.0.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00	14,08	3.801,60	240,00	30,00	270,00	3.379,20	422,40	3.801,60
1.8.1.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	32,96	4.944,00	150,00	-	150,00	4.944,00	-	4.944,00
1.8.1.0.12.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	56,19	2.809,50	-	50,00	50,00	-	2.809,50	2.809,50
1.8.1.0.13.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	63,41	1.141,38	-	18,00	18,00	-	1.141,38	1.141,38
1.8.1.0.14.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	34,26	137,04	-	4,00	4,00	-	137,04	137,04
1.8.1.0.15.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	47,17	1.839,63	-	39,00	39,00	-	1.839,63	1.839,63
1.8.1.0.16.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	52,22	469,98	-	9,00	9,00	-	469,98	469,98

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				TOTAL:	1.067.198,06	-	-	-	1.016.532,98	50.665,08	1.067.198,06
1.8.1.0.17.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	59,10	59,10	-	1,00	1,00	-	59,10	59,10
1.8.1.0.18.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	29,60	118,40	-	4,00	4,00	-	118,40	118,40
1.8.1.0.19.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	64,22	64,22	-	1,00	1,00	-	64,22	64,22
1.8.1.0.20.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	53,74	107,48	-	2,00	2,00	-	107,48	107,48
1.8.1.0.21.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	36,47	109,41	-	3,00	3,00	-	109,41	109,41
1.8.1.0.22.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	60,61	121,22	-	2,00	2,00	-	121,22	121,22
1.8.1.0.23.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3,00	69,90	209,70	3,00	-	3,00	209,70	-	209,70
1.8.1.0.24.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	28,00	13,91	389,48	28,00	-	28,00	389,48	-	389,48
1.8.1.0.25.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	15,35	15,35	1,00	-	1,00	15,35	-	15,35
1.8.1.0.26.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	22,20	66,60	3,00	-	3,00	66,60	-	66,60
1.8.1.0.27.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,56	75,56	1,00	-	1,00	75,56	-	75,56
1.8.1.0.28.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	112,62	225,24	2,00	-	2,00	225,24	-	225,24
1.8.1.0.29.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	865,82	1.731,64	2,00	-	2,00	1.731,64	-	1.731,64
1.8.1.0.30.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	995,45	995,45	1,00	-	1,00	995,45	-	995,45
1.8.1.0.31.	LÂMPADA TUBULAR LED DE 2 X 18/20 W, BASE G13 - COM CALHA DE EMBUTIR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	UND	57,00	81,46	4.643,22	48,00	9,00	57,00	3.910,08	733,14	4.643,22
1.8.1.0.32.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00	53,92	323,52	-	6,00	6,00	-	323,52	323,52
1.8.1.0.33.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00	8,45	5.070,00	500,00	100,00	600,00	4.225,00	845,00	5.070,00
1.8.1.0.34.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	9,94	994,00	80,00	20,00	100,00	795,20	198,80	994,00
1.8.1.0.35.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	100,00	8,00	800,00	100,00	-	100,00	800,00	-	800,00
1.8.1.0.36.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	20,00	29,67	593,40	-	20,00	20,00	-	593,40	593,40

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.8.1.0.37.	ELETROCALHA - PERFILADO SIMPLES 38X38MM, CHAPA 22, APOIADOS E FIXADOS POR SUPORTES, TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	14,95	2.691,00	180,00	-	180,00	2.691,00	-	2.691,00
1.8.1.0.38.	ELETROCALHA - PERFILADO SIMPLES 38X76MM, CHAPA 22, APOIADOS E FIXADOS POR SUPORTES, TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	29,06	1.743,60	60,00	-	60,00	1.743,60	-	1.743,60
1.8.1.0.39.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	12,27	613,50	50,00	-	50,00	613,50	-	613,50
1.8.2.	**Lógica e Telefônica**	**-**	**-**	**-**	**7.060,72**	**-**	**-**	**-**	**4.930,78**	**2.129,94**	**7.060,72**
1.8.2.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	16,48	395,52	20,00	4,00	24,00	329,60	65,92	395,52
1.8.2.0.2.	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	350,00	2,00	700,00	300,00	50,00	350,00	600,00	100,00	700,00
1.8.2.0.3.	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	2,14	214,00	80,00	20,00	100,00	171,20	42,80	214,00
1.8.2.0.4.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	57,83	1.098,77	-	19,00	19,00	-	1.098,77	1.098,77
1.8.2.0.5.	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	37,19	185,95	-	5,00	5,00	-	185,95	185,95
1.8.2.0.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	11,93	2.982,50	200,00	50,00	250,00	2.386,00	596,50	2.982,50
1.8.2.0.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	80,00	8,00	640,00	75,00	5,00	80,00	600,00	40,00	640,00
1.8.2.0.8.	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	421,99	843,98	2,00	-	2,00	843,98	-	843,98
1.9.	**INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO**	**-**	**-**	**-**	**19.750,67**	**-**	**-**	**-**	**19.750,67**	**-**	**19.750,67**
1.9.0.0.1.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,43	44,58	6,00	-	6,00	44,58	-	44,58
1.9.0.0.2.	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00	6,76	74,36	11,00	-	11,00	74,36	-	74,36
1.9.0.0.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,40	5,40	1,00	-	1,00	5,40	-	5,40
1.9.0.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	4,58	100,76	22,00	-	22,00	100,76	-	100,76
1.9.0.0.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	11,75	564,00	48,00	-	48,00	564,00	-	564,00
1.9.0.0.6.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	3,46	51,90	15,00	-	15,00	51,90	-	51,90
1.9.0.0.7.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	30,98	340,78	11,00	-	11,00	340,78	-	340,78
1.9.0.0.8.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	UN	4,00	10,96	43,84	4,00	-	4,00	43,84	-	43,84

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.9.0.0.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	9,29	27,87	3,00	-	3,00	27,87	-	27,87
1.9.0.0.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00	17,45	209,40	12,00	-	12,00	209,40	-	209,40
1.9.0.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00	4,74	948,00	200,00	-	200,00	948,00	-	948,00
1.9.0.0.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	6,64	3.984,00	600,00	-	600,00	3.984,00	-	3.984,00
1.9.0.0.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	8,24	1.236,00	150,00	-	150,00	1.236,00	-	1.236,00
1.9.0.0.14.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	59,63	7.751,90	130,00	-	130,00	7.751,90	-	7.751,90
1.9.0.0.15.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	27,43	3.565,90	130,00	-	130,00	3.565,90	-	3.565,90
1.9.0.0.16.	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	37,43	37,43	1,00	-	1,00	37,43	-	37,43
1.9.0.0.17.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	8,25	8,25	1,00	-	1,00	8,25	-	8,25
1.9.0.0.18.	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	2,30	2,30	1,00	-	1,00	2,30	-	2,30
1.9.0.0.19.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	M	130,00	5,80	754,00	130,00	-	130,00	754,00	-	754,00
1.10.	**REVESTIMENTO E ACABAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**145.228,14**	**-**	**-**	**-**	**136.665,74**	**8.562,40**	**145.228,14**
1.10.1.	**Piso**	**-**	**-**	**-**	**28.561,14**	**-**	**-**	**-**	**28.561,14**	**-**	**28.561,14**
1.10.1.1.	**Piso Interno**	**-**	**-**	**-**	**25.980,26**	**-**	**-**	**-**	**25.980,26**	**-**	**25.980,26**
1.10.1.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	347,44	67,07	23.302,80	347,44	-	347,44	23.302,80	-	23.302,80
1.10.1.1.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	181,40	14,76	2.677,46	181,40	-	181,40	2.677,46	-	2.677,46
1.10.1.2.	**Piso Externo**	**-**	**-**	**-**	**2.580,88**	**-**	**-**	**-**	**2.580,88**	**-**	**2.580,88**
1.10.1.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	23,56	67,07	1.580,17	23,56	-	23,56	1.580,17	-	1.580,17
1.10.1.2.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	16,30	14,76	240,59	16,30	-	16,30	240,59	-	240,59

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.10.2.	**Revestimento Paredes**	-	-	-	**31.166,70**	-	-	-	**31.166,70**	-	**31.166,70**
1.10.2.1.	**Paredes Internas**	-	-	-	**31.166,70**	-	-	-	**31.166,70**	-	**31.166,70**
1.10.2.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	170,00	61,80	10.506,00	170,00	-	170,00	10.506,00	-	10.506,00
1.10.2.1.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	610,00	2,85	1.738,50	610,00	-	610,00	1.738,50	-	1.738,50
1.10.2.1.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	610,00	16,65	10.156,50	610,00	-	610,00	10.156,50	-	10.156,50
1.10.2.1.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	610,00	14,37	8.765,70	610,00	-	610,00	8.765,70	-	8.765,70
1.10.3.	**Paredes Externas**	-	-	-	**35.276,20**	-	-	-	**35.276,20**	-	**35.276,20**
1.10.3.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.165,00	2,85	3.320,25	1.165,00	-	1.165,00	3.320,25	-	3.320,25
1.10.3.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.165,00	13,06	15.214,90	1.165,00	-	1.165,00	15.214,90	-	15.214,90
1.10.3.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.165,00	14,37	16.741,05	1.165,00	-	1.165,00	16.741,05	-	16.741,05
1.10.4.	**Revestimento Teto**	-	-	-	**50.224,10**	-	-	-	**41.661,70**	**8.562,40**	**50.224,10**
1.10.4.0.1.	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	337,77	106,81	36.077,21	300,00	37,77	337,77	32.043,00	4.034,21	36.077,21
1.10.4.0.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	191,20	73,99	14.146,89	130,00	61,20	191,20	9.618,70	4.528,19	14.146,89
1.11.	**ESQUADRIAS**	-	-	-	**42.622,40**	-	-	-	**40.917,84**	**1.704,56**	**42.622,40**
1.11.1.	**Portas**	-	-	-	**30.722,39**	-	-	-	**30.722,39**	-	**30.722,39**
1.11.1.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,00	1.062,28	7.435,96	7,00	-	7,00	7.435,96	-	7.435,96
1.11.1.0.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	1.013,10	9.117,90	9,00	-	9,00	9.117,90	-	9.117,90
1.11.1.0.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	5,04	607,66	3.062,61	5,04	-	5,04	3.062,61	-	3.062,61
1.11.1.0.4.	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM FOLHAS FIXAS E MOVEIS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM TRILHO EMBUTIDO, COM FECHADURA E TRINCO, PUXADOR E ALIZAR.	M2	21,31	436,91	9.310,55	21,31	-	21,31	9.310,55	-	9.310,55
1.11.1.0.5.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18,10	68,79	1.245,10	18,10	-	18,10	1.245,10	-	1.245,10
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO										

Medição 18

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.11.2.0.1.	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BRANCA, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR	M2	7,00	245,55	1.718,85	7,00	-	7,00	1.718,85	-	1.718,85
1.11.2.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,20	362,53	4.785,40	13,20	-	13,20	4.785,40	-	4.785,40
1.11.2.0.3.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	603,04	2.170,95	3,60	0,00	3,60	2.170,94	0,01	2.170,95
1.11.2.0.4.	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM FOLHAS FIXAS E MOVEIS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8MM, FECHADURA, PUXADOR E ALIZAR.	M2	4,70	362,67	1.704,55	-	4,70	4,70	-	1.704,55	1.704,55
1.11.2.0.5.	PINGADEIRA EM MARMORE, LARGURA 15CM ESPESSURA 2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,10	68,79	1.520,26	22,10	-	22,10	1.520,26	-	1.520,26
1.12.	**ACESSORIO E EQUIPAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**3.496,84**	**-**	**-**	**-**	**3.023,72**	**473,12**	**3.496,84**
1.12.0.0.1.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	220,93	1.546,51	7,00	-	7,00	1.546,51	-	1.546,51
1.12.0.0.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	167,25	501,75	3,00	-	3,00	501,75	-	501,75
1.12.0.0.3.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	487,73	975,46	2,00	-	2,00	975,46	-	975,46
1.12.0.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (SAÍDA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	24,71	98,84	-	4,00	4,00	-	98,84	98,84
1.12.0.0.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (SAÍDA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	19,56	156,48	-	8,00	8,00	-	156,48	156,48
1.12.0.0.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (EXTINTORES PORTATEIS) FOTOLUMINESCENTE, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	16,52	198,24	-	12,00	12,00	-	198,24	198,24
1.12.0.0.7.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCEDIO, (ROTA DE FUGA) FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR (16820), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	19,56	19,56	-	1,00	1,00	-	19,56	19,56
1.13.	**OBRAS E SERVIÇOS EXTERNOS**	**-**	**-**	**-**	**197.535,26**	**-**	**-**	**-**	**186.316,99**	**11.218,27**	**197.535,26**
1.13.1.	**CENTRAL DE LIXO**	**-**	**-**	**-**	**30.736,27**	**-**	**-**	**-**	**30.538,85**	**197,42**	**30.736,27**
1.13.1.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**1.045,66**	**-**	**-**	**-**	**1.045,66**	**-**	**1.045,66**
1.13.1.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	17,10	61,15	1.045,66	17,10	-	17,10	1.045,66	-	1.045,66
1.13.1.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**918,15**	**-**	**-**	**-**	**918,15**	**-**	**918,15**
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO										

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.1.3.	**Baldrames**	-	-	-	**2.656,93**	-	-	-	**2.656,93**	-	**2.656,93**
1.13.1.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	8,29	87,42	724,71	8,29	-	8,29	724,71	-	724,71
1.13.1.3.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,50	547,08	273,54	0,50	-	0,50	273,54	-	273,54
1.13.1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,60	39,41	654,20	16,60	-	16,60	654,20	-	654,20
1.13.1.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,22	19,00	745,18	39,22	-	39,22	745,18	-	745,18
1.13.1.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,90	21,79	259,30	11,90	-	11,90	259,30	-	259,30
1.13.1.4.	**Pilares**	-	-	-	**2.119,40**	-	-	-	**2.119,38**	**0,02**	**2.119,40**
1.13.1.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,72	54,52	802,54	14,72	0,00	14,72	802,53	0,01	802,54
1.13.1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,97	19,00	759,43	39,97	-	39,97	759,43	-	759,43
1.13.1.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,87	21,79	280,44	12,87	-	12,87	280,44	-	280,44
1.13.1.4.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,60	461,64	276,99	0,60	0,00	0,60	276,98	0,01	276,99
1.13.1.5.	**Vigas Cinta**	-	-	-	**1.720,20**	-	-	-	**1.720,19**	**0,01**	**1.720,20**
1.13.1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,16	91,96	658,44	7,16	-	7,16	658,44	-	658,44
1.13.1.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,93	19,00	625,67	32,93	-	32,93	625,67	-	625,67
1.13.1.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,97	21,79	217,25	9,97	-	9,97	217,25	-	217,25
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	-	-	-	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.1.6.	**Laje**	-	-	-	**2.004,89**	-	-	-	**2.004,89**	-	**2.004,89**
1.13.1.6.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	M2	13,50	148,51	2.004,89	13,50	-	13,50	2.004,89	-	2.004,89
1.13.1.7.	**Piso**	-	-	-	**1.949,31**	-	-	-	**1.949,31**	-	**1.949,31**
1.13.1.7.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	9,00	0,68	6,12	9,00	-	9,00	6,12	-	6,12
1.13.1.7.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	1,80	102,30	184,14	1,80	-	1,80	184,14	-	184,14
1.13.1.7.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	9,00	108,65	977,85	9,00	-	9,00	977,85	-	977,85
1.13.1.7.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	9,00	33,59	302,31	9,00	-	9,00	302,31	-	302,31
1.13.1.7.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	9,00	53,21	478,89	9,00	-	9,00	478,89	-	478,89
1.13.1.8.	**Fechamento**	-	-	-	**6.759,74**	-	-	-	**6.759,74**	-	**6.759,74**
1.13.1.8.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	32,40	73,99	2.397,28	32,40	-	32,40	2.397,28	-	2.397,28
1.13.1.8.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	95,71	45,58	4.362,46	95,71	-	95,71	4.362,46	-	4.362,46
1.13.1.9.	**Cobertura**	-	-	-	**602,50**	-	-	-	**602,50**	-	**602,50**
1.13.1.9.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	13,50	44,63	602,50	13,50	-	13,50	602,50	-	602,50
1.13.1.10.	**Instalações Hidrossanitárias**	-	-	-	**1.457,83**	-	-	-	**1.260,44**	**197,39**	**1.457,83**
1.13.1.10.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	76,87	307,48	4,00	-	4,00	307,48	-	307,48
1.13.1.10.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	9,00	48,76	438,84	9,00	-	9,00	438,84	-	438,84
1.13.1.10.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6,00	62,28	373,68	6,00	-	6,00	373,68	-	373,68
1.13.1.10.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	1,00	21,82	21,82	1,00	-	1,00	21,82	-	21,82

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.1.10.5.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	39,54	118,62	3,00	-	3,00	118,62	-	118,62
1.13.1.10.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	197,39	197,39	-	1,00	1,00	-	197,39	197,39
1.13.1.11.	**Revestimento e Acabamentos**	**-**	**-**	**-**	**4.543,17**	**-**	**-**	**-**	**4.543,17**	**-**	**4.543,17**
1.13.1.11.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	47,85	61,80	2.957,13	47,85	-	47,85	2.957,13	-	2.957,13
1.13.1.11.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	36,11	2,85	102,91	36,11	-	36,11	102,91	-	102,91
1.13.1.11.3.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	36,11	13,06	471,60	36,11	-	36,11	471,60	-	471,60
1.13.1.11.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	36,11	14,37	518,90	36,11	-	36,11	518,90	-	518,90
1.13.1.11.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	12,50	39,41	492,63	12,50	-	12,50	492,63	-	492,63
1.13.1.12.	**Esquadrias**	**-**	**-**	**-**	**4.958,49**	**-**	**-**	**-**	**4.958,49**	**-**	**4.958,49**
1.13.1.12.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	6,72	737,87	4.958,49	6,72	-	6,72	4.958,49	-	4.958,49
1.13.2.	**ESTACIONAMENTO SUPERIOR**	**-**	**-**	**-**	**87.791,17**	**-**	**-**	**-**	**84.881,39**	**2.909,78**	**87.791,17**
1.13.2.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**3.094,19**	**-**	**-**	**-**	**3.094,19**	**-**	**3.094,19**
1.13.2.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,60	61,15	3.094,19	50,60	-	50,60	3.094,19	-	3.094,19
1.13.2.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**6.839,58**	**-**	**-**	**-**	**6.839,58**	**-**	**6.839,58**
1.13.2.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	13,68	128,56	1.758,70	13,68	-	13,68	1.758,70	-	1.758,70
1.13.2.2.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	174,80	19,01	3.322,95	174,80	-	174,80	3.322,95	-	3.322,95
1.13.2.2.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,50	465,02	1.627,57	3,50	-	3,50	1.627,57	-	1.627,57
1.13.2.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,03	21,62	130,36	6,03	-	6,03	130,36	-	130,36
1.13.2.3.	**Baldrames**	**-**	**-**	**-**	**9.763,70**	**-**	**-**	**-**	**9.763,69**	**0,01**	**9.763,70**
1.13.2.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	27,35	128,56	3.516,11	27,35	0,00	27,35	3.516,10	0,01	3.516,11
1.13.2.3.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,57	16,98	1.962,38	115,57	-	115,57	1.962,38	-	1.962,38
1.13.2.3.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,70	21,62	858,31	39,70	-	39,70	858,31	-	858,31
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.2.3.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	50,00	39,41	1.970,50	50,00	-	50,00	1.970,50	-	1.970,50
1.13.2.3.6.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,00	97,95	293,85	3,00	-	3,00	293,85	-	293,85
1.13.2.4.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**7.467,81**	**-**	**-**	**-**	**7.467,81**	**-**	**7.467,81**
1.13.2.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,80	119,41	4.274,88	35,80	-	35,80	4.274,88	-	4.274,88
1.13.2.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93,33	19,00	1.773,27	93,33	-	93,33	1.773,27	-	1.773,27
1.13.2.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,78	21,79	496,38	22,78	-	22,78	496,38	-	496,38
1.13.2.4.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00	461,64	923,28	2,00	-	2,00	923,28	-	923,28
1.13.2.5.	**Viga Cinta**	**-**	**-**	**-**	**4.512,94**	**-**	**-**	**-**	**4.512,94**	**-**	**4.512,94**
1.13.2.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	12,80	224,52	2.873,85	12,80	-	12,80	2.873,85	-	2.873,85
1.13.2.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,81	19,00	1.117,39	58,81	-	58,81	1.117,39	-	1.117,39
1.13.2.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,15	21,79	177,59	8,15	-	8,15	177,59	-	177,59
1.13.2.5.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,74	465,02	344,11	0,74	-	0,74	344,11	-	344,11
1.13.2.6.	**Fechamento**	**-**	**-**	**-**	**9.687,64**	**-**	**-**	**-**	**9.687,64**	**-**	**9.687,64**
1.13.2.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	50,00	73,99	3.699,50	50,00	-	50,00	3.699,50	-	3.699,50
1.13.2.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	95,00	7,14	678,30	95,00	-	95,00	678,30	-	678,30

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.2.6.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	95,00	45,58	4.330,10	95,00	-	95,00	4.330,10	-	4.330,10
1.13.2.6.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	24,86	39,41	979,74	24,86	-	24,86	979,74	-	979,74
1.13.2.7.	**Pavimentação Estacionamento**	**-**	**-**	**-**	**7.506,78**	**-**	**-**	**-**	**7.506,78**	**-**	**7.506,78**
1.13.2.7.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	126,50	46,23	5.848,10	126,50	-	126,50	5.848,10	-	5.848,10
1.13.2.7.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	51,40	32,27	1.658,68	51,40	-	51,40	1.658,68	-	1.658,68
1.13.2.8.	**Revestimento e Acabamentos**	**-**	**-**	**-**	**2.292,20**	**-**	**-**	**-**	**1.204,39**	**1.087,81**	**2.292,20**
1.13.2.8.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	75,70	2,85	215,75	75,70	-	75,70	215,75	-	215,75
1.13.2.8.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	75,70	13,06	988,64	75,70	-	75,70	988,64	-	988,64
1.13.2.8.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,70	14,37	1.087,81	-	75,70	75,70	-	1.087,81	1.087,81
1.13.2.9.	**Cobertura e Fechamento Estacionamento**	**-**	**-**	**-**	**32.046,97**	**-**	**-**	**-**	**32.046,97**	**-**	**32.046,97**
1.13.2.9.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	871,60	14,06	12.254,70	871,60	-	871,60	12.254,70	-	12.254,70
1.13.2.9.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	172,76	80,86	13.969,37	172,76	-	172,76	13.969,37	-	13.969,37
1.13.2.9.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,30	94,80	2.398,44	25,30	-	25,30	2.398,44	-	2.398,44
1.13.2.9.4.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	25,00	19,76	494,00	25,00	-	25,00	494,00	-	494,00
1.13.2.9.5.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	398,16	7,36	2.930,46	398,16	-	398,16	2.930,46	-	2.930,46
1.13.2.10.	**Pluvial Estacionamento**	**-**	**-**	**-**	**855,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**855,36**	**855,36**
1.13.2.10.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	27,00	108,00	-	4,00	4,00	-	108,00	108,00
1.13.2.10.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00	62,28	747,36	-	12,00	12,00	-	747,36	747,36
1.13.2.11.	**Acabamento Muro de Pedra Existente**	**-**	**-**	**-**	**3.724,00**	**-**	**-**	**-**	**2.757,40**	**966,60**	**3.724,00**
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.2.11.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	40,00	41,06	1.642,40	40,00	-	40,00	1.642,40	-	1.642,40
1.13.2.11.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,00	2,85	228,00	80,00	-	80,00	228,00	-	228,00
1.13.2.11.4.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	80,00	13,06	1.044,80	50,00	30,00	80,00	653,00	391,80	1.044,80
1.13.2.11.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00	14,37	574,80	-	40,00	40,00	-	574,80	574,80
1.13.3.	**ESTACIONAMENTO PUBLICO**	**-**	**-**	**-**	**17.209,74**	**-**	**-**	**-**	**16.982,59**	**227,15**	**17.209,74**
1.13.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	367,35	46,23	16.982,59	367,35	-	367,35	16.982,59	-	16.982,59
1.13.3.0.2.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	55,00	4,13	227,15	-	55,00	55,00	-	227,15	227,15
1.13.4.	**RAMPA DE ACESSO**	**-**	**-**	**-**	**2.836,83**	**-**	**-**	**-**	**2.442,24**	**394,59**	**2.836,83**
1.13.4.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**366,90**	**-**	**-**	**-**	**366,90**	**-**	**366,90**
1.13.4.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	6,00	61,15	366,90	6,00	-	6,00	366,90	-	366,90
1.13.4.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**367,26**	**-**	**-**	**-**	**367,26**	**-**	**367,26**
1.13.4.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	61,21	367,26	6,00	-	6,00	367,26	-	367,26
1.13.4.3.	**Baldrames**	**-**	**-**	**-**	**1.054,99**	**-**	**-**	**-**	**1.054,99**	**-**	**1.054,99**
1.13.4.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,60	87,42	314,71	3,60	-	3,60	314,71	-	314,71
1.13.4.3.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,24	547,08	131,30	0,24	-	0,24	131,30	-	131,30
1.13.4.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	7,20	39,41	283,75	7,20	-	7,20	283,75	-	283,75
1.13.4.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,84	21,79	127,25	5,84	-	5,84	127,25	-	127,25
1.13.4.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,42	19,00	197,98	10,42	-	10,42	197,98	-	197,98
1.13.4.4.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**297,33**	**-**	**-**	**-**	**297,33**	**-**	**297,33**
1.13.4.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,42	19,00	235,98	12,42	-	12,42	235,98	-	235,98

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.4.4.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,10	613,50	61,35	0,10	-	0,10	61,35	-	61,35
1.13.4.5.	**Vigas Cinta**	**-**	**-**	**-**	**394,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**394,59**	**394,59**
1.13.4.5.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,77	19,00	109,63	-	5,77	5,77	-	109,63	109,63
1.13.4.5.2.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	6,15	37,44	230,25	-	6,15	6,15	-	230,25	230,25
1.13.4.5.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,10	547,08	54,71	-	0,10	0,10	-	54,71	54,71
1.13.4.6.	**Fechamento Rampa**	**-**	**-**	**-**	**355,76**	**-**	**-**	**-**	**355,76**	**-**	**355,76**
1.13.4.6.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	4,04	88,06	355,76	4,04	-	4,04	355,76	-	355,76
1.13.5.	**ESCADAS EXTERNAS**	**-**	**-**	**-**	**5.479,68**	**-**	**-**	**-**	**3.262,41**	**2.217,27**	**5.479,68**
1.13.5.1.	**Serviços Preliminares**	**-**	**-**	**-**	**807,18**	**-**	**-**	**-**	**807,18**	**-**	**807,18**
1.13.5.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	13,20	61,15	807,18	13,20	-	13,20	807,18	-	807,18
1.13.5.2.	**Fundações**	**-**	**-**	**-**	**122,42**	**-**	**-**	**-**	**122,42**	**-**	**122,42**
1.13.5.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	2,00	61,21	122,42	2,00	-	2,00	122,42	-	122,42
1.13.5.3.	**Baldrames**	**-**	**-**	**-**	**351,97**	**-**	**-**	**-**	**351,97**	**-**	**351,97**
1.13.5.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1,00	87,42	87,42	1,00	-	1,00	87,42	-	87,42
1.13.5.3.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,20	547,08	109,41	0,20	-	0,20	109,41	-	109,41
1.13.5.3.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	19,00	87,40	4,60	-	4,60	87,40	-	87,40
1.13.5.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,30	21,79	28,33	1,30	-	1,30	28,33	-	28,33
1.13.5.3.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	1,00	39,41	39,41	1,00	-	1,00	39,41	-	39,41
1.13.5.4.	**Pilares**	**-**	**-**	**-**	**140,58**	**-**	**-**	**-**	**140,58**	**-**	**140,58**

Medição 18

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.5.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,17	19,00	79,23	4,17	-	4,17	79,23	-	79,23
1.13.5.4.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,10	613,50	61,35	0,10	-	0,10	61,35	-	61,35
1.13.5.5.	**Vigas Cinta**	**-**	**-**	**-**	**170,44**	**-**	**-**	**-**	**170,44**	**-**	**170,44**
1.13.5.5.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	19,00	87,40	4,60	-	4,60	87,40	-	87,40
1.13.5.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,30	21,79	28,33	1,30	-	1,30	28,33	-	28,33
1.13.5.5.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,10	547,08	54,71	0,10	-	0,10	54,71	-	54,71
1.13.5.6.	**Fechamento**	**-**	**-**	**-**	**355,55**	**-**	**-**	**-**	**355,55**	**-**	**355,55**
1.13.5.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,50	89,50	223,75	2,50	-	2,50	223,75	-	223,75
1.13.5.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,50	7,14	17,85	2,50	-	2,50	17,85	-	17,85
1.13.5.6.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	2,50	45,58	113,95	2,50	-	2,50	113,95	-	113,95
1.13.5.7.	**Pavimentação Escadas**	**-**	**-**	**-**	**1.314,27**	**-**	**-**	**-**	**1.314,27**	**-**	**1.314,27**
1.13.5.7.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	6,50	69,02	448,63	6,50	-	6,50	448,63	-	448,63
1.13.5.7.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	6,50	0,68	4,42	6,50	-	6,50	4,42	-	4,42
1.13.5.7.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	6,50	102,30	664,95	6,50	-	6,50	664,95	-	664,95
1.13.5.7.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM	M2	4,20	33,59	141,08	4,20	-	4,20	141,08	-	141,08

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.5.7.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,50	8,49	55,19	6,50	-	6,50	55,19	-	55,19
1.13.5.8.	**Acabamento Escadas**	**-**	**-**	**-**	**115,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115,48**	**115,48**
1.13.5.8.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	5,00	2,85	14,25	-	5,00	5,00	-	14,25	14,25
1.13.5.8.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	5,00	13,06	65,30	-	5,00	5,00	-	65,30	65,30
1.13.5.8.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,50	14,37	35,93	-	2,50	2,50	-	35,93	35,93
1.13.5.9.	**Equipamentos**	**-**	**-**	**-**	**2.101,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.101,79**	**2.101,79**
1.13.5.9.1.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMÕES, NA COR CINZA CHUMBO, FIXADO POR PARAFUSOS PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,50	200,17	2.101,79	-	10,50	10,50	-	2.101,79	2.101,79
1.13.6.	**GUARDA CORPO**	**-**	**-**	**-**	**24.363,27**	**-**	**-**	**-**	**24.363,27**	**-**	**24.363,27**
1.13.6.0.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2"ESPAÇADOS DE 2,40M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATA 1" X 3/16", FIXADO COM CHUMBADORE MECÂNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34,40	554,81	19.085,46	34,40	-	34,40	19.085,46	-	19.085,46
1.13.6.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,78	19,00	1.135,82	59,78	-	59,78	1.135,82	-	1.135,82
1.13.6.0.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,50	547,08	820,62	1,50	-	1,50	820,62	-	820,62
1.13.6.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	13,76	87,42	1.202,90	13,76	-	13,76	1.202,90	-	1.202,90
1.13.6.0.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,40	73,99	103,59	1,40	-	1,40	103,59	-	103,59
1.13.6.0.6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	20,64	45,58	940,77	20,64	-	20,64	940,77	-	940,77
1.13.6.0.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	20,64	5,85	120,74	20,64	-	20,64	120,74	-	120,74
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO										

Medição 18

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.6.0.9.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	41,28	13,06	539,12	41,28	-	41,28	539,12	-	539,12
1.13.6.0.10.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,64	14,37	296,60	20,64	-	20,64	296,60	-	296,60
1.13.7.	**PLANTIO DE GRAMA**	**-**	**-**	**-**	**1.171,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.171,00**	**1.171,00**
1.13.7.0.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	100,00	11,71	1.171,00	-	100,00	100,00	-	1.171,00	1.171,00
1.13.8.	**READEQUAÇÃO DE PASSEIO**	**-**	**-**	**-**	**4.167,73**	**-**	**-**	**-**	**4.167,73**	**-**	**4.167,73**
1.13.8.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	102,00	14,59	1.488,18	102,00	-	102,00	1.488,18	-	1.488,18
1.13.8.0.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	5,00	42,91	214,55	5,00	-	5,00	214,55	-	214,55
1.13.8.0.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	16,00	0,68	10,88	16,00	-	16,00	10,88	-	10,88
1.13.8.0.4.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	102,00	24,06	2.454,12	102,00	-	102,00	2.454,12	-	2.454,12
1.13.9.	**REMOÇÃO DE COBERTURAS - GARAGENS**	**-**	**-**	**-**	**5.637,93**	**-**	**-**	**-**	**5.637,93**	**-**	**5.637,93**
1.13.9.0.1.	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	255,82	767,46	3,00	-	3,00	767,46	-	767,46
1.13.9.0.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE	M2	182,40	3,34	609,21	182,40	-	182,40	609,21	-	609,21
1.13.9.0.3.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	182,40	21,39	3.901,54	182,40	-	182,40	3.901,54	-	3.901,54
1.13.9.0.4.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA	M3	0,42	602,99	253,25	0,42	-	0,42	253,25	-	253,25
1.13.9.0.5.	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	39,00	2,73	106,47	39,00	-	39,00	106,47	-	106,47
1.13.10.	**TERRAPLANAGEM**	**-**	**-**	**-**	**14.040,58**	**-**	**-**	**-**	**14.040,58**	**-**	**14.040,58**
1.13.10.0.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA	M3	749,64	16,51	12.376,56	749,64	-	749,64	12.376,56	-	12.376,56
1.13.10.0.2.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016	M3	75,50	22,04	1.664,02	75,50	-	75,50	1.664,02	-	1.664,02
1.13.11.	**SERVIÇO DE PINTURA FACHADA POSTO DE SAÚDE EXISTENTE**	**-**	**-**	**-**	**1.751,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.751,40**	**1.751,40**
1.13.11.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	180,00	2,85	513,00	-	180,00	180,00	-	513,00	513,00
1.13.11.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,00	11,84	1.065,60	-	90,00	90,00	-	1.065,60	1.065,60
1.13.11.0.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	90,00	1,92	172,80	-	90,00	90,00	-	172,80	172,80
1.13.12.	**SERVIÇO DE REPARO E PINTURA DE FACHADA EXISTENTE**	**-**	**-**	**-**	**2.349,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.349,66**	**2.349,66**
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO										

Medição 18

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA - PR	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	18

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**1.067.198,06**	**-**	**-**	**-**	**1.016.532,98**	**50.665,08**	**1.067.198,06**
1.13.12.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	115,00	14,37	1.652,55	-	115,00	115,00	-	1.652,55	1.652,55
1.13.12.0.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	115,00	1,92	220,80	-	115,00	115,00	-	220,80	220,80
1.13.12.0.4.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,30	55,89	16,76	-	0,30	0,30	-	16,76	16,76
1.13.12.0.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,50	7,14	17,85	-	2,50	2,50	-	17,85	17,85
1.13.12.0.6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,50	45,58	113,95	-	2,50	2,50	-	113,95	113,95

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 10/04/2024 16:39:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENASCENÇA/PR
Local

quarta-feira, 10 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Assinado digitalmente por ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=34682908000144, OU=videoconferencia, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 16:47:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	5

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	-	-	-	**164.186,40**	**77.914,97**	**242.101,37**
1.	**COBERTURA AMPLIAÇÃO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS**	-	-	-	**164.370,92**	-	-	-	**126.323,11**	**38.047,81**	**164.370,92**
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-	-	**1.834,50**	-	-	-	**1.834,50**	-	**1.834,50**
1.1.0.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00	61,15	1.834,50	30,00	-	30,00	1.834,50	-	1.834,50
1.2.	**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**	-	-	-	**62.572,43**	-	-	-	**47.551,84**	**15.020,59**	**62.572,43**
1.2.1.	**FUNDAÇÃO**	-	-	-	**6.273,40**	-	-	-	**6.273,40**	-	**6.273,40**
1.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,00	97,95	391,80	4,00	-	4,00	391,80	-	391,80
1.2.1.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,05	16,49	50,29	3,05	-	3,05	50,29	-	50,29
1.2.1.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,80	160,29	1.731,13	10,80	-	10,80	1.731,13	-	1.731,13
1.2.1.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,15	21,62	132,96	6,15	-	6,15	132,96	-	132,96
1.2.1.5.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	3,00	547,08	1.641,24	3,00	-	3,00	1.641,24	-	1.641,24
1.2.1.6.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	38,00	61,21	2.325,98	38,00	-	38,00	2.325,98	-	2.325,98
1.2.2.	**BALDRAME**	-	-	-	**10.448,12**	-	-	-	**10.448,12**	-	**10.448,12**
1.2.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	37,40	87,42	3.269,51	37,40	-	37,40	3.269,51	-	3.269,51
1.2.2.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,00	547,08	2.188,32	4,00	-	4,00	2.188,32	-	2.188,32
1.2.2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	18,00	39,41	709,38	18,00	-	18,00	709,38	-	709,38
1.2.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,97	16,98	1.578,63	92,97	-	92,97	1.578,63	-	1.578,63
1.2.2.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,63	19,00	1.037,97	54,63	-	54,63	1.037,97	-	1.037,97
1.2.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,67	21,62	1.311,69	60,67	-	60,67	1.311,69	-	1.311,69
1.2.2.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,60	97,95	352,62	3,60	-	3,60	352,62	-	352,62
1.2.3.	**PILARES**	-	-	-	**6.769,34**	-	-	-	**6.769,34**	-	**6.769,34**

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	5

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**164.186,40**	**77.914,97**	**242.101,37**
1.2.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,20	119,41	859,75	7,20	-	7,20	859,75	-	859,75
1.2.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,90	16,90	3.361,41	198,90	-	198,90	3.361,41	-	3.361,41
1.2.3.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,45	13,99	104,23	7,45	-	7,45	104,23	-	104,23
1.2.3.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,50	543,10	2.443,95	4,50	-	4,50	2.443,95	-	2.443,95
1.2.4.	**FECHAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**8.345,08**	**-**	**-**	**-**	**8.345,08**	**-**	**8.345,08**
1.2.4.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	58,62	88,06	5.162,08	58,62	-	58,62	5.162,08	-	5.162,08
1.2.4.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	8,00	102,30	818,40	8,00	-	8,00	818,40	-	818,40
1.2.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	60,00	39,41	2.364,60	60,00	-	60,00	2.364,60	-	2.364,60
1.2.5.	**REATERRO**	**-**	**-**	**-**	**2.742,95**	**-**	**-**	**-**	**2.742,95**	**-**	**2.742,95**
1.2.5.1.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	85,00	32,27	2.742,95	85,00	-	85,00	2.742,95	-	2.742,95
1.2.6.	**PAVIMENTAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**27.993,54**	**-**	**-**	**-**	**12.972,95**	**15.020,59**	**27.993,54**
1.2.6.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	15,00	33,59	503,85	10,00	5,00	15,00	335,90	167,95	503,85
1.2.6.2.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	408,00	46,23	18.861,84	100,00	308,00	408,00	4.623,00	14.238,84	18.861,84
1.2.6.3.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	165,00	14,59	2.407,35	165,00	-	165,00	2.407,35	-	2.407,35
1.2.6.4.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	165,00	24,06	3.969,90	165,00	-	165,00	3.969,90	-	3.969,90
1.2.6.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	22,00	102,30	2.250,60	16,00	6,00	22,00	1.636,80	613,80	2.250,60
1.3.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**90.421,63**	**-**	**-**	**-**	**75.408,65**	**15.012,98**	**90.421,63**
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	5

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**164.186,40**	**77.914,97**	**242.101,37**
1.3.0.2.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	63,20	19,76	1.248,83	63,20	-	63,20	1.248,83	-	1.248,83
1.3.0.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	460,00	7,36	3.385,60	350,00	110,00	460,00	2.576,00	809,60	3.385,60
1.3.0.4.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	460,00	80,86	37.195,60	350,00	110,00	460,00	28.301,00	8.894,60	37.195,60
1.3.0.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	86,00	61,73	5.308,78	-	86,00	86,00	-	5.308,78	5.308,78
1.3.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	156,19	3.123,80	20,00	-	20,00	3.123,80	-	3.123,80
1.4.	**PLUVIAL**	**-**	**-**	**-**	**7.852,08**	**-**	**-**	**-**	**1.528,12**	**6.323,96**	**7.852,08**
1.4.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	60,00	62,28	3.736,80	-	60,00	60,00	-	3.736,80	3.736,80
1.4.0.2.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	27,10	162,60	-	6,00	6,00	-	162,60	162,60
1.4.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	27,00	216,00	-	8,00	8,00	-	216,00	216,00
1.4.0.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00	84,60	253,80	1,00	2,00	3,00	84,60	169,20	253,80
1.4.0.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	3,00	721,76	2.165,28	2,00	1,00	3,00	1.443,52	721,76	2.165,28
1.4.0.6.	GRELHA METALICA 25 CM LARGURA, COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), COM VERGALHÃO CA-50, 10 MM, SOLDADOS A CADA 2 CM, COM PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	109,80	1.317,60	-	12,00	12,00	-	1.317,60	1.317,60
1.5.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**-**	**-**	**-**	**1.690,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.690,28**	**1.690,28**
1.5.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	4,74	948,00	-	200,00	200,00	-	948,00	948,00
1.5.0.2.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00	53,92	215,68	-	4,00	4,00	-	215,68	215,68
1.5.0.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	29,60	29,60	-	1,00	1,00	-	29,60	29,60
1.5.0.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	9,94	497,00	-	50,00	50,00	-	497,00	497,00
2.	**COBERTURA SUPERIOR**	**-**	**-**	**-**	**60.770,37**	**-**	**-**	**-**	**31.358,21**	**29.412,16**	**60.770,37**
2.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**-**	**-**	**-**	**305,75**	**-**	**-**	**-**	**305,75**	**-**	**305,75**

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	5

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	-	-	-	**164.186,40**	**77.914,97**	**242.101,37**
2.2.	**PAVIMENTAÇÃO**	-	-	-	**153,98**	-	-	-	-	**153,98**	**153,98**
2.2.0.1.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,40	24,06	153,98	-	6,40	6,40	-	153,98	153,98
2.3.	**FUNDAÇÃO**	-	-	-	**1.587,40**	-	-	-	**1.194,46**	**392,94**	**1.587,40**
2.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,00	97,95	195,90	1,00	1,00	2,00	97,95	97,95	195,90
2.3.0.2.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	5,00	61,21	306,05	5,00	-	5,00	306,05	-	306,05
2.3.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,00	160,29	480,87	3,00	-	3,00	480,87	-	480,87
2.3.0.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	1,00	547,08	547,08	0,50	0,50	1,00	273,54	273,54	547,08
2.3.0.5.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	14,59	14,59	1,00	-	1,00	14,59	-	14,59
2.3.0.6.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,00	42,91	42,91	0,50	0,50	1,00	21,46	21,45	42,91
2.4.	**ALVENARIA**	-	-	-	**1.256,01**	-	-	-	-	**1.256,01**	**1.256,01**
2.4.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,00	73,99	517,93	-	7,00	7,00	-	517,93	517,93
2.4.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	14,00	7,14	99,96	-	14,00	14,00	-	99,96	99,96
2.4.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	14,00	45,58	638,12	-	14,00	14,00	-	638,12	638,12
2.5.	**ACABAMENTO**	-	-	-	**423,92**	-	-	-	-	**423,92**	**423,92**
2.5.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	14,00	2,85	39,90	-	14,00	14,00	-	39,90	39,90
2.5.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	14,00	13,06	182,84	-	14,00	14,00	-	182,84	182,84
2.5.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,00	14,37	201,18	-	14,00	14,00	-	201,18	201,18
2.6.	**COBERTURA**	-	-	-	**35.808,96**	-	-	-	**12.654,00**	**23.154,96**	**35.808,96**
2.6.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. FORNECIMENTO E	KG	1.033,21	14,06	14.526,93	900,00	133,21	1.033,21	12.654,00	1.872,93	14.526,93

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	5

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**164.186,40**	**77.914,97**	**242.101,37**
2.6.0.2.	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	13,70	19,76	270,71	-	13,70	13,70	-	270,71	270,71
2.6.0.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	170,00	7,36	1.251,20	-	170,00	170,00	-	1.251,20	1.251,20
2.6.0.4.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	170,00	80,86	13.746,20	-	170,00	170,00	-	13.746,20	13.746,20
2.6.0.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	62,00	61,73	3.827,26	-	62,00	62,00	-	3.827,26	3.827,26
2.6.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14,00	156,19	2.186,66	-	14,00	14,00	-	2.186,66	2.186,66
2.7.	**PLUVIAL**	**-**	**-**	**-**	**2.139,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.139,00**	**2.139,00**
2.7.0.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	27,00	108,00	-	4,00	4,00	-	108,00	108,00
2.7.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	62,28	1.868,40	-	30,00	30,00	-	1.868,40	1.868,40
2.7.0.3.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	27,10	162,60	-	6,00	6,00	-	162,60	162,60
2.8.	**ELETRICO**	**-**	**-**	**-**	**487,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**487,04**	**487,04**
2.8.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	4,74	379,20	-	80,00	80,00	-	379,20	379,20
2.8.0.2.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	53,92	107,84	-	2,00	2,00	-	107,84	107,84
2.9.	**PINTURA NIS I**	**-**	**-**	**-**	**18.608,31**	**-**	**-**	**-**	**17.204,00**	**1.404,31**	**18.608,31**
2.9.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	537,95	2,85	1.533,16	500,00	37,95	537,95	1.425,00	108,16	1.533,16
2.9.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	537,95	13,06	7.025,63	500,00	37,95	537,95	6.530,00	495,63	7.025,63
2.9.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	537,95	14,37	7.730,34	500,00	37,95	537,95	7.185,00	545,34	7.730,34
2.9.0.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,00	45,58	182,32	-	4,00	4,00	-	182,32	182,32
2.9.0.5.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	150,00	7,36	1.104,00	150,00	-	150,00	1.104,00	-	1.104,00
2.9.0.6.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	537,95	1,92	1.032,86	500,00	37,95	537,95	960,00	72,86	1.032,86
3.	**LIXEIRA**	**-**	**-**	**-**	**8.571,12**	**-**	**-**	**-**	**6.505,08**	**2.066,04**	**8.571,12**
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**-**	**-**	**-**	**183,45**	**-**	**-**	**-**	**183,45**	**-**	**183,45**

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	5

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**164.186,40**	**77.914,97**	**242.101,37**
3.1.0.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	3,00	61,15	183,45	3,00	-	3,00	183,45	-	183,45
3.2.	**READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO**	**-**	**-**	**-**	**119,26**	**-**	**-**	**-**	**119,26**	**-**	**119,26**
3.2.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	5,00	14,59	72,95	5,00	-	5,00	72,95	-	72,95
3.2.0.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	1,00	42,91	42,91	1,00	-	1,00	42,91	-	42,91
3.2.0.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	5,00	0,68	3,40	5,00	-	5,00	3,40	-	3,40
3.3.	**FUNDAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**1.045,84**	**-**	**-**	**-**	**1.045,84**	**-**	**1.045,84**
3.3.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,00	87,42	174,84	2,00	-	2,00	174,84	-	174,84
3.3.0.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SAPATAS VIGAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,60	547,08	328,25	0,60	-	0,60	328,25	-	328,25
3.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	5,00	108,55	542,75	5,00	-	5,00	542,75	-	542,75
3.4.	**FECHAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**2.427,44**	**-**	**-**	**-**	**2.427,44**	**-**	**2.427,44**
3.4.0.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	12,00	88,06	1.056,72	12,00	-	12,00	1.056,72	-	1.056,72
3.4.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	26,00	7,14	185,64	26,00	-	26,00	185,64	-	185,64
3.4.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	26,00	45,58	1.185,08	26,00	-	26,00	1.185,08	-	1.185,08
3.5.	**ACABAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**4.795,13**	**-**	**-**	**-**	**2.729,09**	**2.066,04**	**4.795,13**
3.5.1.	**PISO**	**-**	**-**	**-**	**186,24**	**-**	**-**	**-**	**186,24**	**-**	**186,24**
3.5.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	3,50	53,21	186,24	3,50	-	3,50	186,24	-	186,24
3.5.2.	**PAREDES INTERNAS**	**-**	**-**	**-**	**851,36**	**-**	**-**	**-**	**851,36**	**-**	**851,36**
3.5.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	16,00	53,21	851,36	16,00	-	16,00	851,36	-	851,36
3.5.3.	**PAREDES EXTERNAS**	**-**	**-**	**-**	**454,20**	**-**	**-**	**-**	**454,20**	**-**	**454,20**
3.5.3.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,00	2,85	42,75	15,00	-	15,00	42,75	-	42,75
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO										

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	5

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				**TOTAL:**	**242.101,37**	**-**	**-**	**-**	**164.186,40**	**77.914,97**	**242.101,37**
3.5.3.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,00	14,37	215,55	15,00	-	15,00	215,55	-	215,55
3.5.4.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**1.237,29**	**-**	**-**	**-**	**1.237,29**	**-**	**1.237,29**
3.5.4.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	5,50	180,33	991,82	5,50	-	5,50	991,82	-	991,82
3.5.4.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	5,50	44,63	245,47	5,50	-	5,50	245,47	-	245,47
3.5.5.	**ESQUADRIAS**	**-**	**-**	**-**	**2.066,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.066,04**	**2.066,04**
3.5.5.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,80	737,87	2.066,04	-	2,80	2,80	-	2.066,04	2.066,04
4.	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**737,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**737,87**	**737,87**
4.1.	**ESQUADRIAS**	**-**	**-**	**-**	**737,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**737,87**	**737,87**
4.1.0.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	737,87	737,87	-	1,00	1,00	-	737,87	737,87
5.	**ESTACIONAMENTO SAÚDE**	**-**	**-**	**-**	**4.525,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.525,00**	**4.525,00**
5.1.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**4.525,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.525,00**	**4.525,00**
5.1.0.1.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	100,00	7,36	736,00	-	100,00	100,00	-	736,00	736,00
5.1.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,00	80,86	3.638,70	-	45,00	45,00	-	3.638,70	3.638,70
5.1.0.3.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45,00	3,34	150,30	-	45,00	45,00	-	150,30	150,30
6.	**READEQUAÇÃO DE COBERTURAS**	**-**	**-**	**-**	**3.126,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.126,09**	**3.126,09**
6.1.	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**3.126,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.126,09**	**3.126,09**
6.1.0.1.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00	61,73	493,84	-	8,00	8,00	-	493,84	493,84
6.1.0.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, N 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	16,50	156,19	2.577,14	-	16,50	16,50	-	2.577,14	2.577,14
6.1.0.3.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,50	3,34	55,11	-	16,50	16,50	-	55,11	55,11

Observações:
Medição 05 - Aditivo de Meta Física

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA	0	0	CENTRO DE DIST. DE MED. DE RENASCENÇA - PR - ADITIVO	10/06/22

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
051-2022	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	29/02/2024 a 09/04/2024	5

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA -				TOTAL:	242.101,37	-	-	-	164.186,40	77.914,97	242.101,37

Local

quarta-feira, 10 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134.576/D
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 10/04/2024 13:33:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Assinado digitalmente por ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=34682908000144, OU=videoconferencia, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 14:56:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Por este instrumento, declaramos para todos os fins de direito, que a obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE RENASCENÇA, COM ÁREA DE 928,42 M², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO que fazem parte integrante do edital,** objeto da **Tomada de Preços nº 002/2022** e **Contrato nº 051/2022,** foi devidamente executada e concluída pela empresa **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/MF nº 07.027.839/0001-62**, não restando nada mais a executar em relação ao que foi contratado.

Declaramos ainda que o Recebimento Definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 60 (Sessenta) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato previamente mencionado.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente.

Renascença-PR, 10 de Abril de 2024.

Idalir João Zanella
Prefeito

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA/PR 134576/D

Construtora Do Kesne Ltda
CNPJ/MF nº 07.027.839/0001-62