Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:56

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES - TP 002 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 65/2016	60	02/06/2016	R$ 272.269,89	100,00%

Nº8/2016
Data Inicial: 02/06/2016

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES - TP 002



R$ 272.269,89

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4249; 4304; 4307

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2749	2016	02/06/2016	12476
2750	2016	02/06/2016	12476
4449	2016	02/09/2016	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	02/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*1**81	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*1**81	Fiscalização	Sim
CPF	52*.*7*.7**-20	ART (CREA)	20**1*3**31	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5154	R$ 272.269,89	02/06/2016	
Contrato	65	2016	76.205.681/0001-96	5155	R$ 272.269,89	02/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5156	Medição	1	Jurisdicionado	20/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2016	98,62%
5170	Medição	2	Jurisdicionado	02/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2016	98,62%
5181	Medição	3	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2016	100,00%
5182	Conclusão	4	Jurisdicionado	02/08/2016			