Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:20

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2016	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIO NARDI **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 168/2015	180	04/03/2016	R$ 278.988,86	100,00%

Nº4/2016
Data Inicial: 04/03/2016

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIO NARDI



R$ 278.988,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3719

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
711	2016	18/02/2016	12476
713	2016	18/02/2016	12476
1482	2016	05/04/2016	12476
1484	2016	05/04/2016	12476
2566	2016	02/06/2016	12476
2567	2016	02/06/2016	12476
4063	2016	02/08/2016	12476
4067	2016	02/08/2016	12476
6897	2016	05/01/2017	12476
6947	2016	05/01/2017	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1013	1346	04/03/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-55	ART (CREA)	20**0*7**84	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*2**52	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*2**52	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5105	R$ 278.988,86	24/09/2015	
Contrato	168	2015	76.205.681/0001-96	5106	R$ 278.988,86	24/09/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5122	Medição	1	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2015	35,20%
5130	Medição	2	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2015	56,91%
5151	Medição	3	Jurisdicionado	02/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2015	67,47%
5163	Medição	4	Jurisdicionado	02/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2015	67,47%
5177	Medição	5	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2015	67,47%
5188	Medição	6	Jurisdicionado	02/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2015	67,47%
5196	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2015	100,00%
5202	Conclusão	8	Jurisdicionado	02/11/2016			