Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:50

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2016	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - CHACARÁ 49 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 84/2015	270	04/03/2016	R$ 873.860,36	100,00%

Nº5/2016
Data Inicial: 04/03/2016

CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - CHACARÁ 49



R$ 873.860,36

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3713

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
795	2016	24/02/2016	12476
1651	2016	02/05/2016	12476
2280	2016	02/06/2016	12476
4136	2016	02/09/2016	12476
4137	2016	02/09/2016	12476
4996	2016	02/10/2016	12476
6898	2016	05/01/2017	12476
6945	2016	05/01/2017	12476
1587	2017	30/05/2017	12476
1817	2018	20/06/2018	12476
1814	2018	20/06/2018	12476
3180	2018	28/08/2018	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1010	1346	04/03/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*2**20	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*2**20	Fiscalização	Sim
CPF	38*.*1*.5**-34	ART (CREA)	20**3*7**02	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5107	R$ 873.860,36	12/06/2015	
Contrato	84	2015	76.205.681/0001-96	5108	R$ 873.860,36	12/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5123	Medição	1	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	9,00%
5129	Medição	2	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	17,06%
5152	Medição	3	Jurisdicionado	02/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	22,06%
5164	Medição	4	Jurisdicionado	02/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	28,36%
5178	Medição	5	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	28,36%
5189	Medição	6	Jurisdicionado	02/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	32,99%
5197	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	39,15%
5203	Medição	8	Jurisdicionado	02/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	45,56%
5210	Medição	9	Jurisdicionado	02/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	55,00%
5221	Medição	10	Jurisdicionado	06/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	55,00%
5225	Medição	11	Jurisdicionado	13/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	69,95%
5231	Medição	12	Jurisdicionado	13/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	73,05%
5237	Medição	13	Jurisdicionado	24/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	76,07%
5243	Medição	14	Jurisdicionado	30/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	80,24%
5246	Medição	15	Jurisdicionado	28/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	83,50%
5249	Medição	16	Jurisdicionado	27/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	87,62%
5261	Medição	17	Jurisdicionado	10/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	87,62%
5266	Medição	18	Jurisdicionado	22/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	95,09%
5270	Medição	19	Jurisdicionado	26/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	99,16%
5275	Medição	20	Jurisdicionado	27/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	99,16%
5278	Medição	21	Jurisdicionado	06/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	99,16%
5281	Medição	22	Jurisdicionado	29/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	99,16%
5286	Medição	23	Jurisdicionado	28/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	99,16%

5290	Medição	24	Jurisdicionado	25/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	99,28%
5293	Medição	25	Jurisdicionado	30/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	99,28%
5296	Medição	26	Jurisdicionado	20/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2015	100,00%
5299	Conclusão	27	Jurisdicionado	05/07/2018			